


RESTRUCTURA

S.r.l. - Unipersonale
Largo Ugo Neri, 60 - 32100 BELLUNO
P.IVA e C.F. 01053360259
Iscr. R.E.A. n. 92089



COMUNE DI BELLUNO PROVINCIA DI BELLUNO

Oggetto: ASILO NIDO DI VIA MONDIN – CAVARZANO (BL). OPERE DI PREVENZIONE INCENDI – COMPARTIMENTAZIONE DELLA CUCINA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO

Impresa: Restructura Srl sede - L.go U. Neri, 60 - Belluno (BL)

VERBALE DI VISITA - RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Redatto dal per. ind. Dino Arnoldo – Area Manutenzione fabbricati e Impianti del Comune di Belluno dell'importo complessivo di € 46.500,00 suddivisi come da seguente quadro economico:

A – IMPORTO LAVORI	€ 38.100,00
di cui	
- lavori a base d'asta	€ 36.900,00
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.200,00
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 8.400,00
di cui	
• I.V.A. al 22 %	€ 8.382,00
• arrotondamenti	€ 18,00
Importo totale di progetto	€ 46.500,00

Approvazione Progetto - Appalto – Contratto - Variante

Il progetto venne approvato con determinazione n° 537 del 30/06/2021, con la stessa determinazione i lavori vennero affidati in via definitiva alla Ditta Restructura Srl di Belluno (BL) per l'importo di € 38.076,60 inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in data 08/07/2021 venne stipulato il contratto n° 364 di repertorio, per lo stesso l'importo.

Direttore dei Lavori

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal per. ind. Dino Arnoldo – Area Manutenzione fabbricati e impianti del Comune di Belluno.

RESTRUTURA

s.r.l. Unipersonale
Largo Ugo Neri, 60 - 32100 BELLUNO
P.IVA e C.F. 01053360259
Isct. R.E.A. n. 92089



Consegna dei lavori

La consegna delle opere venne effettuata il 02/11/2021 come da verbale emesso in pari data.

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna e perciò cessanti con il giorno 31/12/2021.

Ultimazione

Avvenuta il giorno 10/12/2021 come da certificato redatto in pari data e quindi entro i termini stabiliti.

Assicurazione degli operai

Gli operai furono assicurati per tutta la durata dei lavori contro gli infortuni presso l' I.N.A.I.L. - sede di Belluno - con posizione n° 9228289152, presso l' I.N.P.S. - sede di Belluno - con posizione n° 1002721993.

I relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Infortuni in corso di lavoro

Per le opere di cui all'oggetto non si sono verificati infortuni agli operai.

Conto finale e credito dell'Impresa a saldo

Il conto finale è stato redatto in data 10/12/2021 nelle seguenti risultanze:

1. Mandato di pagamento n° 98 del 17/01/2022 – quietanza n° 110 del 20/01/2022 per l'importo di € 38.076,60

Riserve dell'Impresa

L'Impresa non ha formulato riserve.

Avviso ai Creditori

Non è stato pubblicato l'avviso ai creditori in quanto durante i lavori non vennero occupate aree private e non vennero prodotti danni a carico di terzi.

Cessione dei crediti dell'Impresa o impedimenti al pagamento degli stessi

Non sono stati notificati all'Ufficio da parte dell'impresa o di terzi, atti intesi a cedere, impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori.

Descrizione dei lavori eseguiti ed altre notizie sullo svolgimento degli stessi

I lavori di che trattasi, completamente eseguiti, hanno riguardato fondamentalmente opere di prevenzione degli incendi presso l'Asilo Nido Comunale sito in via Mondin (BL).

Opere eseguite:

Si è proceduto con la rimozione, lo spostamento con successivo ripristino dell'impiantistica e dell'arredo esistenti nelle zone di intervento ad opera di personale specializzato (lavori di impiantistica elettrica e falegnameria), con la rimozione dei serramenti lignei ed antincendio non

più idonei alla loro funzione o non più certificabili, comprese le relative contro casse, il trasporto a discarica dei materiali di risulta.

Sono state risistemate le spallette in muratura e le varie rifiniture e complementi per la posa delle nuove compartimentazioni REI 60.

I compartimenti antincendio della cucina sono stati realizzati con elementi REI 60 (vetrature ed elementi di supporto) compresi gli ancoraggi alle strutture esistenti in c.a. (colonne) con ferramenta a tassello o turbo vite autofilettante.

Le lastre vetrate spessore di mm 25 utilizzate e certificate sono fissate all'orditura metallica in acciaio. In corrispondenza dell'impiantistica a parete dovranno essere previsti cassonetti REI 60 atti a garantire anch'essi compartimento REI 60 certificato, compresa la realizzazione di nicchie e risvolti particolari delle tubazioni di riscaldamento o altra impiantistica.

Si è ultimata l'opera con la tinteggiatura degli ambienti oggetto dei lavori per le rifiniture, eseguita con tempera di calce traspirante di colore bianco o tenue tinta colorata e comunque a scelta della D.LL., in quantità tale da garantire superfici coprenti ed omogenee.

Certificato di Regolare Esecuzione

Quanto sopra premesso, il sottoscritto D. LL. a seguito degli accertamenti eseguiti nei siti d'intervento con la scorta della documentazione di progetto, dei contratti e degli atti contabili

Considerato che

i lavori sono stati realizzati in conformità a quanto previsto dal progetto e regolarmente contabilizzati, si conferma l'importo dello stato finale

certifica

che i lavori di che trattasi sono stati eseguiti in modo regolare per l'importo di € 38.076,60 che, con approvazione del presente atto, sono stati riconosciuti all'Appaltatore.

Belluno, il 24/01/2022

Per L'IMPRESA

Sig.ra Natasha Da Forno

IL DIRETTORE DEI LAVORI

per. ind. Dino Arnoldo

RESTRUCTURA
s.r.l. Unipersonale
Largo Ugo Neri, 60 - 32100 BELLUNO
P.IVA e C.F. 01053360259
Iscri. R.E.A. n. 92089

Visto: IL R.U.P.
ing. Piergiorgio Tonon

