



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

COMUNE DI BELLUNO
AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO
AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1.:
"RIGENERAZIONE URBANA" - INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI AREE PUBBLICHE IN CENTRO STORICO: RIQUALIFICAZIONE
DI PIAZZA CASTELLO - BELVEDERE" INTERVENTI FINANZIATI
DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP I33D21000500001

FINANZIAMENTO PNRR - M5 C.2 I2.1

Fonti finanziamento			
Risorse PNRR	di cui fondi RRF	€ 175.571,34	€ 300.000,00
	di cui risorse statali (Rigenerazione urbana 2021-2026 DM 04/04/2022)	€ 124.428,66	
Totale			€ 300.000,00

**RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE FINALE
DELL'INTERVENTO**

PREMESSE:

Il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 (adottato in ossequio al disposto di cui all'art. 1 comma 43 della legge 160/2019 ed in attuazione dell'art. 1 comma 42 della medesima) prevedeva l'assegnazione di contributi agli Enti locali, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Il Comune di Belluno, in quanto capoluogo di Provincia, ha potuto presentare un'istanza di finanziamento per interventi compresi entro l'importo massimo di 20 milioni di euro, riguardante 13 interventi, tra i quali:

CUP INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO
I33D21000500001	Riqualificazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Riqualificazione di Piazza Castello – Belvedere	€ 300.000,00

Con il D.L. del 6 novembre 2021, n. 152 le risorse di cui al comma 42 della legge 160/2019 per le annualità 2021-2026 sono confluite nell'ambito del PNRR e sono state integrate con 100 milioni per l'anno 2022 e 200 milioni per ognuno degli anni 2023 e 2024 (a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia).

In data 30 dicembre 2021 è stato adottato il decreto di assegnazione delle risorse per le annualità 2021-2026 e, con l'Allegato 2, l'elenco di tutti i progetti ammissibili, anche se non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili (tra i quali rientravano tutti i progetti del Comune di Belluno).

Con D.L. del 1 marzo 2022 n. 17 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate precedentemente, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L.160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Interventi in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) autorizzando la spesa di ulteriori fondi.

Con decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 è stato quindi approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari e degli importi assegnati ai beneficiari per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio.

Con il medesimo decreto 4 aprile 2022 sono anche stati definiti i nuovi termini correlati al PNRR:

- per affidamento dei lavori (da intendersi come stipulazione del contratto): 30/07/2023;
- per trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione: 31/03/2026;
- termine intermedio entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato: 30/09/2024.

Al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, i Comuni assegnatari, a pena di revoca del contributo concesso, sono stati chiamati alla stipula di apposito atto di adesione e obbligo per ognuno degli interventi finanziati.

In data **05/05/2022 il Comune di Belluno ha trasmesso l'atto d'obbligo**, sottoscritto dal Sindaco, tramite il portale telematico della Finanza Locale.

In considerazione della necessità di rispettare il target e i milestones imposti dalla Commissione Europea, al fine di rispettare le tempistiche di cui sopra, considerata la sussistenza, in organico, di personale tecnico appena sufficiente alle attività già assegnate, la progettazione dell'intervento in oggetto è stata affidata a professionista esterno.

Con determinazione del 28/12/2022, n. 1250 e scrittura privata Rep. 135/2023 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto denominato "*Riqualficazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Riqualficazione di Piazza Castello – Belvedere*" all'arch. Alberto Zanon, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Treviso al n. 238, con studio professionale in viale Vittorio Emanuele II, n. 57 – 31029 Vittorio Veneto (TV) per l'importo netto di € 39.328,50 + contributo previdenziale 4% (€ 1.573,14)+ Iva 22% (€ 8.998,36) per un totale complessivo di € 49.900,00.

Con medesima determinazione n. 1250/2022 è stata assunta la prenotazione d'impegno di spesa di € 300.000,00 al capitolo 20906083 del bilancio 2022, mediante cui far fronte alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

Con nota in data 09/03/2023 ns prot. n. 11865, il suindicato professionista incaricato ha trasmesso il progetto definitivo dell'intervento denominato "*Riqualficazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Riqualficazione di Piazza Castello – Belvedere*" di cui in oggetto.

Con provvedimento in data 31/03/2023 prot. n. 0010427-P (ns. prot. n. 15737 del 31/03/2023) la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha rilasciato autorizzazione ai sensi degli artt. 21, co. 4 e 49, co. 1 del D.Lgs. 42/2004 e Parere art. 11, co. 5, D.P.R. 31/2017 con Atto a contenuto ed efficacia plurimi ai sensi dell'art. 16 co. 1 del D.P.R. 31/2017 ART21_C4_aut_DPR31_par. e con provvedimento in data 04/04/2023 il responsabile dell'Area SUE SUAP del Comune di Belluno ha rilasciato autorizzazione paesaggistica n°29 del 04.04.2023 ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22/01/2004 n° 42 con le prescrizioni citate nel suindicato atto a contenuto plurimo del 31/03/2023 rilasciato dalla suindicata Soprintendenza.

Con deliberazione della giunta comunale del 24/05/2023, n. 90 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo denominato "*Riqualficazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Riqualficazione di Piazza Castello – Belvedere*" - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1. "Rigenerazione urbana" - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU", per l'importo complessivo di € 300.000,00.

A seguito di manifestazione d'interesse, con determinazione a contrarre del 09/06/2023 n. 488 è stato stabilito di appaltare i lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 16/07/2020, n. 76, così come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a), n. 2.2, d.lgs 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, delegando alla S.U.A. di Vicenza, stante la convenzione in essere di cui alla deliberazione del consiglio comunale del 03/02/2020 n. 6, rep. n. 17 del 28/01/2022, la gestione della procedura di gara.

A seguito di due procedure di gara andate deserte, di cui alla suindicata determinazione a contrarre del 09/06/2023, n. 488 e successiva determinazione del 11/08/2023, n. 690, al fine di rendere appetibile l'appalto dei lavori, si è reso necessario procedere a una parziale rimodulazione del progetto esecutivo in esame.

Al fine di poter avviare una nuova procedura di affidamento dei lavori in oggetto, data la tempistica stringente PNRR, con nota a mezzo e-mail del 03/10/2023 questo Comune ha inoltrato al Ministero dell'Interno nuova richiesta di proroga nella tempistica per l'aggiudicazione dei lavori al 31/10/2023.

Con nota prot. n. 128432 del 03/10/2023 (ns. prot. del 03/10/2023 n. 46167) il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale ha comunicato di assentire alla richiesta presentata, concedendo la proroga dei termini per l'aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 30/10/2023.

APPROVAZIONE PROGETTO

Come indicato in premessa, a seguito di n. 2 procedure di gara, espletate dalla SUA di Vicenza, andate deserte e al fine di rendere appetibile l'appalto dei lavori, si è reso necessario procedere a una parziale rimodulazione del progetto esecutivo in esame, adeguando alcuni prezzi unitari ai valori odierni di mercato, apportando alcune modifiche non essenziali alla natura dell'intervento mediante lo stralcio di alcuni interventi complementari e di dettaglio, senza tuttavia alterare né la struttura, né la finalità e la tipologia del progetto, con conseguente aggiornamento delle stime economica del progetto, fermo restando l'importo complessivo dell'intervento finanziato dal PNRR pari a € 300.000,00.

In data 16/10/2023, a seguito di richiesta del RUP, con nota ns. prot. n. 48296 del 16/10/2023, il citato progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo revisionato denominato "Riqualificazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Riqualificazione di Piazza Castello Belvedere" per l'importo complessivo di € 300.000,00.

Il progetto prevede in sintesi la rigenerazione urbana di un'area all'interno del centro storico di Belluno, al fine di garantirne la fruizione pubblica, mantenendo l'area pedonale per piazza Castello e l'area a prato per il Belvedere, nel rispetto delle risorse ambientali, delle esigenze della collettività, della storia e qualità dei luoghi e allo stesso tempo garantire una fruizione in sicurezza dell'area e un miglioramento della qualità e accessibilità pedonale in centro storico.

Con deliberazione della giunta comunale del 19/10/2023 n. 208 è stato approvato, in linea tecnica, il suindicato progetto esecutivo revisionato denominato "Riqualificazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Riqualificazione di Piazza Castello – Belvedere" per l'importo complessivo di € 300.000,00:

	QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI		
A.1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€	189.292,05
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.703,85
	TOTALE LAVORI	€	196.995,90
B	SOMME A DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche di progettazione definitiva/esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase progettuale	€	19.703,65
B.2	Spese tecniche: direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase	€	19.624,84

	esecutiva, rilascio c.r.e.		
B.3	Spese tecniche per incentivi, progettazione, supporti, verifica e validazione	€	3.939,92
B.4	IVA 22% sui lavori	€	43.339,10
B.5	IVA 22% e cassa su voci B.1 e B.2	€	10.571,50
B.6	Assistenza archeologo	€	2.500,00
B.7	Forniture, allacciamenti, contributi ANAC, imprevisti e arrotondamenti	€	3.325,09
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	103.004,10
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	300.000,00

Con determinazione a contrarre del 23/10/2023, n. 931 è stato stabilito di indire una nuova procedura negoziata invitando almeno n. 5 operatori economici ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari delegando alla S.U.A. di Vicenza, stante la convenzione in essere di cui alla deliberazione del consiglio comunale del 03/02/2020 n. 6, rep. n. 17 del 28/01/2022, la gestione della procedura di gara.

Prendendo atto che la gara è stata dichiarata deserta come da verbale di gara del 10/11/2023 (ns. prot. 53216 del 14/11/2023) e richiamata la nota prot. n. 175737 del 17/11/2023 (ns. prot. 53851 del 17/11/2023) con il quale il Ministero dell'Interno concedeva al Comune una ulteriore proroga dei termini di aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 30/11/2023, l'Amministrazione Comunale, richiamando la stringente tempistica PNRR e nel preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, ha inteso procedere all'appalto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del d.lgs 36/2023, mediante affidamento diretto con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari (lista delle categorie e delle forniture).

A seguito di nuove consultazioni di mercato condotte informalmente, la ditta Il Mattone srl di Belluno si è dichiarata interessata all'esecuzione dell'intervento in oggetto.

AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO

Con determinazione del 30/11/2023 n. 1108, sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta Il Mattone srl di Belluno, che ha offerto un ribasso dello 0,205% e quindi per l'importo complessivo contrattuale di € 196.607,49 (€ 188.903,64 per lavori + 7.703,85 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso) + € 43.253,65 per iva 22% per un totale di € 239.861,14, è stato assunto il relativo impegno di spesa ed è stato aggiornato il quadro economico come segue:

	QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI		
A.1	Importo totale offerto per lavori	€	188.903,64
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.703,85
	TOTALE LAVORI	€	196.607,49
B	SOMME A DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche di progettazione definitiva/esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase progettuale	€	19.703,65
B.2	Spese tecniche: direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, rilascio c.r.e.	€	19.624,84
B.3	Spese tecniche per incentivi progettazione, supporti, verifica e validazione	€	3.939,92
B.4	IVA 22% sui lavori	€	43.253,65
B.5	IVA 22% e cassa su voci B.1 e B.2	€	10.571,50
B.6	Assistenza archeologo	€	2.500,00
B.7	Forniture, allacciamenti,, imprevisti e arrotondamenti	€	2.295,09
B.7.1	Contributi per spese ANAC (Comune Belluno e SUA Vicenza)	€	1.030,00
B.8	Economie da ribasso (ribasso d'asta e minore iva)	€	473,86
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	103.392,51
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	300.000,00

Il contratto dei lavori è stato sottoscritto con scrittura privata in data 22/02/2024 e registrato al rep.

INCARICO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA

Con determinazione del 16/04/2024, n. 354 e contratto in data 08/05/2024 n. 147 di rep., è stato conferito al dott. Flavio Cafiero l'incarico di assistenza archeologica ai lavori di scavo per l'importo netto di € 3.750,00 + contributo previdenziale 4% (€150,00)+ Iva 22% (€ 858,00) per un totale complessivo di € 4.758,00 trovando capienza con la rimodulazione del quadro economico tra le somme a disposizione.

ESECUZIONE DEI LAVORI

La consegna dei lavori è avvenuta in data 08/04/2024.

Per l'esecuzione dei lavori l'art. 2.9 del Capitolato speciale d'appalto stabiliva giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e quindi con ultimazione lavori fissata per il 03/12/2024.

Oltre al progetto principale, è stato redatto un atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi firmato dalla D.L. in data 18/04/2024 e approvato con determinazione del 23/04/2024, n. 380. L'introduzione del nuovo prezzo non ha modificato l'importo contrattuale dei lavori aggiudicati.

In data 03/12/2024 è stato redatto il certificato di ultimazione lavori con il quale il direttore dei lavori ha certificato che i lavori sono stati eseguiti in tempo utile a meno di alcune lavorazioni relative a finiture e aspetti di dettaglio, ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, che sono state completate entro il termine assegnato di 10 giorni come risulta da certificato in data 14/12/2024 ns. prot. n. 58688/2024.

CONTABILITÀ LAVORI

Lo stato finale e relativi atti di contabilità (pervenuti in data 12/02/2025 ns. prot. n.6838) redatti in data 30/01/2025 sono stati sottoscritti dall'Impresa in data 11/02/2025, senza riserve.

Dalla Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatta dal Direttore dei lavori in data 25/02/2025, sottoscritto dall'Impresa in data 27/02/2025 (ns. prot. n. 9708 del 27/02/2025), risulta che l'impresa ha eseguito i lavori per l'importo netto di € 196.605,51 oltre iva di legge, che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti e che, detratti gli acconti corrisposti, all'Impresa resta il credito residuo di € 983,03 oltre iva di legge, liquidati con atto di liquidazione del 30/05/2025, n. 1110;

Dal confronto tra la somma autorizzata di € 196.607,49 e la somma spesa di € 196.605,51 risulta un minore spesa dei lavori di € 1,98+ iva.

Con determinazione del 09/05/2025 n 396 sono stati approvati gli atti di contabilità finale, Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTE PER L'INTERVENTO

La seguente tabella riepiloga nel dettaglio relativamente a ciascuna delle prestazioni eseguite nell'ambito dell'intervento in oggetto (lavori, servizi e forniture, pagamenti vari...), la spesa sostenuta, le fatture/note spese/rimborsi, i mandati di pagamento e le quietanze correlate.

Fornitore	Fattura / Motivazione pagamento				Mandato Pagamento			Quietanza		Totale Pagamento
	Atto di liquidazione/ Oggetto	Fattura	Data	importo	Num.	Data	importo	Num	Data	
Contributo ANAC affidamento progettista	Atto di liquidazione n. 275 del 02/02/2023	-	-	-	1276	07/02/23	€ 30,00	1283	13/02/23	€ 30,00
ARCH. ALBERTO ZANON - Progettista,	Atto di liquidazione n. 1313 del 03/07/2023 -	FATTPA 2_23	21/06/23	€ 25.000,00	8672	04/07/23	€ 25.000,00	5650	05/07/23	€ 25.000,00

Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza CIG 9542164AD4	progettazione definitiva/ese cutiva									
	Atto di liquidazione n. 140 del 17/01/2025 – Direzione lavori e CSE – SAL 1 pari al finale	FATTPA 1_25	14/01/25	€ 22.410,00	1084	21/01/25	€ 22.410,00	595	22/01/25	€ 22.410,00
	Atto di liquidazione n. 1365 del 10/07/2025 a Saldo	FATTPA 3_25	03/07/25	€ 2.490,00	9402	21/07/25	€ 2.490,00	5525	22/07/25	€ 2.490,00
Contributo ANAC Prima gara – deserta CIG 993155741B	Atto di liquidazione n. 1609 del 08/08/2023	-	-	-	10547	08/08/23	€ 250,00	6857	10/08/23	€ 250,00
Contributo ANAC – Seconda gara – deserta CIG A0078628A2	Atto di liquidazione n. 1848 del 19/09/2023	-	-	-	12923	20/09/23	€ 250,00	7812	22/09/23	€ 250,00
Contributo ANAC- Terza gara – deserta CIG A022D62854	Atto di liquidazione n. 2378 del 28/11/2023	-	-	-	15795	29/11/23	€ 250,00	9481	30/11/23	€ 250,00
Contributo ANAC- Affidamento diretto – CIG A02E6860C1	Atto di liquidazione n. 271 del 30/01/2024	-	-	-	1560	05/02/24	€ 250,00	1254	07/02/24	€ 250,00
IL MATTONE SRL LAVORI – Impresa esecutrice dei lavori CIG A02E6860C1	Atto di liquidazione n. 1770 del 20/08/2024 – Liquidazione anticipazione del 20%	35	02/08/24	€ 47.972,23	9702	23/08/24	€ 47.972,23	5863	23/08/24	€ 47.972,23
	Atto di liquidazione n. 2753 del 28/12/2024 – Liquidazione SAL 1 pari al finale	66	18/12/24	€ 186.058,52	8	03/01/25	€ 186.058,52	14	08/01/25	€ 186.058,52
					9			96	13/01/25	
					10			98	13/01/25	
					11			97	13/01/25	
	Atto di liquidazione n. 1110 del 30/05/2025 – Liquidazione SAL Liquidazione ritenute	20	23/05/25	€ 1.170,19	7498	03/06/25	€ 1.170,19	4360	04/06/25	€ 1.170,19
Incarico Archeologo FLAVIO CAFIERO CIG B123B41BD 1	Atto di liquidazione n.93 del 14/01/2025	14E	19/12/24	€ 4.758,00	509	17/01/25	€ 4.758,00	512	20/01/25	€ 4.758,00

Incentivo Dipendenti comunali (completo di contributi obbligatori e INAIL)	Determinazione n. 1286 del 18/12/2025 e successivo Atto di liquidazione. n. 631 del 23/03/26	-	-	€ 2.048,76	17325	23/12/25	€ 2.048,76	9717	24/12/25	€ 2.048,76
Quota IRAP Incentivi dipendenti comunale				€ 139,01	17324	23/12/25	€ 139,01	9716	24/12/25	€ 139,01
Totale										€ 293.076,71

La spesa complessiva sostenuta e rendicontata per l'intervento ammonta pertanto ad € **293.076,71**. Il quadro economico finale delle spese sostenute e rendicontate rispetto all'ultimo quadro economico approvato con determinazione del 16/04/2024, n. 354 relativo all'affidamento dell'incarico per l'assistenza archeologica, risulta essere il seguente:

			Q.E approvato det. 354/2024	Q.E Finale spese sostenute
	QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI			
A.1	Importo totale offerto per lavori	€	188.903,64	188.901,66
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.703,85	7.703,85
	TOTALE LAVORI	€	196.607,49	196.605,51
B	SOMME A DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Spese tecniche di progettazione definitiva/esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase progettuale	€	19.703,65	19.703,65
B.2	Spese tecniche: direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, rilascio c.r.e.	€	19.624,84	19.624,84
B.3	Spese tecniche per incentivi progettazione, supporti, verifica e validazione	€	3.466,92	2.187,77
B.4	IVA di legge sui lavori	€	43.253,65	38.595,43
B.5	IVA 22% e cassa su voci B.1 e B.2	€	10.571,50	10.571,51
B.6	Assistenza archeologo	€	4.758,00	4.758,00
B.7	Forniture, allacciamenti, imprevisti e arrotondamenti	€	983,95	0,00
B.7.1	Contributi per spese ANAC (Comune Belluno e SUA Vicenza)	€	1.030,00	1.030,00
B.8	Economie da ribasso (ribasso d'asta e minore iva)	€	0,00	0,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	103.392,51	96.471,20
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	300.000,00	293.076,71

Risulta una **economia rispetto allo stanziamento complessivo di progetto** pari a € **6.923,29** finanziato con risorse PNRR.

Nel comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 7 agosto 2025, è stato specificato che nel caso di progetto con quote RRF e STATO si deve imputare l'importo delle economie saturando prioritariamente la quota STATO e successivamente la quota RRF.

Pertanto, in merito alle fonti di finanziamento tra RRF e Stato a seguito del Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 03 marzo 2025 - Allegato I e come riportato in ReGis, per l'intervento in oggetto la distribuzione delle spese sostenute per fonti di finanziamento risulta essere:

Fonti finanziamento				Spesa sostenuta	Economia
Risorse PNRR	di cui fondi RRF	€ 175.571,34	€ 300.000,00	€ 175.571,34	
	di cui risorse statali (Rigenerazione urbana 2021-2026 DM 04/04/2022)	€ 124.428,66		€ 117.505,37	€ 6.923,29
Totale			€ 300.000,00	€ 293.076,71	€ 6.923,29

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

- visto l'atto d'obbligo predisposto dal Ministero dell'interno e sottoscritto digitalmente dal Sindaco del Comune di Belluno in data 04/05/2022 e trasmesso tramite il portale telematico della Finanza Locale;
- l'atto di aggiornamento sottoscritto digitalmente dal Sindaco del Comune di Belluno in data 19.05.2025 e trasmesso tramite il portale telematico della Finanza Locale con il quale, giusto art. 2, il Comune di Belluno quale Soggetto Attuatore - Rigenerazione Urbana "è tenuto alla conclusione di tutte le attività/azioni poste in essere per la realizzazione del progetto, ivi inclusa la trasmissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione, entro il 30 giugno 2026, in linea con il Target finale della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. del PNRR, come previsto all'art. 1 del citato Decreto";

SI ATTESTA

- che il Comune di Belluno ha provveduto all'esecuzione dei lavori relativi al progetto esecutivo approvato con deliberazione della giunta comunale del 19/10/2023, n. 208;
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come da Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatta in data 25/02/2025 ed approvato con determinazione del 09/05/2025 n 396;
- che l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;
- di avere posto in essere tutte le misure/verifiche sul rispetto del principio DNSH in merito all'intervento CUP I33D21000500001 che, sulla base delle verifiche e degli adempimenti svolti, risulta coerente con gli obblighi specifici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

SI ACCERTA

nell'importo di **€ 293.076,71** (duecentonovantatremilasettantasei/71 Euro) la spesa complessivamente sostenuta dal Comune di Belluno (soggetto attuatore) per i lavori specificati in oggetto interamente finanziati da fondi PNRR, dando atto che come da quadro economico aggiornato sulle spese effettivamente sostenute si è verificata un'**economia** pari a **€ 6.923,29** sulle risorse PNRR (quota Stato);

SI CERTIFICA

la funzionalità dell'opera in relazione agli obiettivi prefissati nei documenti della programmazione e del finanziamento dell'intervento in oggetto indicato con il raggiungimento del **target di mq 580 rigenerati** superiore al target di mq 540 di progetto, fissati all'art. 3 dell'atto d'obbligo.

Belluno, data della firma digitale

Sottoscritto dal RUP
ing. Piergiorgio Tonon
con firma digitale