



COMUNE DI BELLUNO

STAMPA UNICA PROTOCOLLO N. 47172 del 16/10/2024

Protocollo:	n. 47172 del 16/10/2024
Oggetto:	NEDL - NEVEGAL - PARERE DL SECONDA PROROGA: PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTO DI PNRR - "VALORIZZAZIONE DELL'ALPE DEL NEVEGAL: MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SENTIERISTICA E DEL SISTEMA DELLA SOSTA" - INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - C.U.P. I31B21001980001 - C.I.G. 9909063179
Classificazione:	06/08
Fascicolo:	/
Protocollato da:	
Allegati:	Titolo: Documento Principale Nome: TestodelMessaggio.html Hash: 4A0672374EF1761047A919245DF4B9A3AA8EB762DC5145AF447259D57FBE2454A5C2BFA3780C632731CDB55AC87842EFFA36BE130C4478C5F5596EF9D8105D68 Titolo: Allegato Nome: NEDL09 - Parere seconda proroga DL.pdf.p7m Hash: 9D5A20A280A2DFDB2CFF46E0D36E499A91E765FDEA1956D2F66F4A35DE957A356D60CD1779E8C3D50B5011A243E4EC5BE8863E0E016E1F7D0215468F3E28272C

all'attenzione del RUP, ing. Piergiorgio TONON

Con riferimento ai lavori in oggetto,
si trasmette in allegato relazione del Direttore dei Lavori per eventuale concessione
proroga termini.

Distinti saluti

arch. Emanuele Colombo
Direzione dei Lavori

OGGETTO: NEDL09 – PARERE D.L. RICHIESTA DI PROROGA DELL'APPALTATORE

PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1 - INTERVENTO di PNRR -
"VALORIZZAZIONE DELL'ALPE DEL NEVEGAL: MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO
DELLA SENTIERISTICA E DEL SISTEMA DELLA SOSTA" - INTERVENTI FINANZIATI
DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -

C.U.P. I31B21001980001 C.I.G. 9909063179
INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

Impresa OLIVOTTO s.r.l.

Importo del contratto €. 672.625,17 (IVA esclusa)

Aggiudicazione definitiva dei lavori – determinazione 764 del 31.08.2023

all'attenzione del R.U.P. ing. Piergiorgio Tonon

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI

arch. Emanuele Colombo, con riferimento all'appalto in oggetto,

RICHIAMATI

- i riferimenti di aggiudicazione riportati in intestazione all'Impresa Olivotto s.r.l.;

PREMESSO

- che i lavori sono stati consegnati all'appaltatore in data 17.10.2023, come da verbale agli atti;
- che con verbale redatto in data 20.11.2023 veniva ratificata la sospensione dei lavori indicati in oggetto, a partire dal giorno 11.11.2023, per giusta causa come da specificazioni esposte nel verbale suddetto;
- che con verbale del 08.04.2024 veniva ratificata la ripresa dei lavori e fissato il termine di ultimazione dei lavori al 22.08.2024;
- che con determinazione n. 692 del 30/07/2024 è stata concessa proroga della scadenza dei termini contrattuali al 31/10/2024;

VISTI

- l'art. 121 comma 8 del D.lgs. 36/2023;
- la richiesta di seconda proroga trasmessa dall'Appaltatore e le motivazioni a supporto;

PRESO ATTO

- che le motivazioni dell'Appaltatore possono ritenersi fondate, in quanto le condizioni metereologiche hanno comportato un rallentamento dell'esecuzione dello strato di finitura in pietra naturale;
- che le cause che hanno portato alla richiesta di proroga non sono imputabili all'Appaltatore, alla Stazione Appaltante o al sottoscritto Direttore dei lavori;
- che la sottoscritta Direzione Lavori ha effettivamente evidenziato alla ditta la necessità di una fornitura della graniglia di Castellavazzo più simile per cromia al campione precedentemente approvato e già in nostre mani,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla concessione all'Appaltatore, Impresa Olivotto s.r.l., di una seconda proroga dei termini per l'esecuzione delle opere fino alla data del 30.11.2024 compreso.

Belluno, 16.10.2024

Il Direttore dei Lavori
arch. Emanuele Colombo
(sottoscritto digitalmente)