



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 1140 DEL 26/11/2024

OGGETTO: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"- INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREE PUBBLICHE IN CENTRO STORICO: VIA CIPRO, VIA RIPA E VIA CREPADONI" - INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP: I33D21000510001 - CIG: A002E9D83D CONCESSIONE SECONDA PROROGA SCADENZA TERMINI CONTRATTUALI.

IL DIRIGENTE COORDINATORE AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/02/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06/04/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 01/03/2021, n. 35, esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 9/8/2022 e la conseguente determinazione del coordinatore dell'Ambito Risorse e Servizi alla Persona n. 644 del 11/8/2022 di proroga dell'incarico di coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio all'ing. Piergiorgio Tonon fino al 21/3/2026;

viste altresì:

- la delibera del 29/11/2023, n. 98, con la quale il consiglio comunale ha approvato l'aggiornamento al documento unico di programmazione 2024/2026;
- la delibera del 29/11/2023, n. 99, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- la delibera del 21/12/2023, n. 282, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano

esecutivo di gestione per il triennio 2024/2026;

- la delibera del 31/01/2024 n. 8 con la quale la giunta comunale ha approvato il piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026;

visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito;

premesse che:

- con determinazione del 27/09/2023 n. 837 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta **PAVING STONE SRL** per l'importo complessivo contrattuale di € 522.851,50 (€ 502.851,50 per lavori + € 20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso) + € 115.027,33 per I.V.A. al 22%) per un totale di € 637.878,83;
- in data 27/10/2023 è stato stipulato con la ditta **PAVING STONE SRL** il contratto n. 477 di Rep.
- i lavori sono stati consegnati formalmente alla citata ditta **PAVING STONE SRL** in data 04/12/2023, come da verbale agli atti nella pratica;
- i lavori sono stati sospesi in data 07/12/2023, causa condizioni meteorologiche avverse, che non avrebbero consentito di procedere con l'esecuzione delle lavorazioni, e per limitare i disagi alle attività commerciali limitrofe in prossimità delle festività natalizie, come da verbale agli atti nella pratica;
- i lavori sono ripresi in data 18/03/2024, considerato che sono venute a cessare le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori, come da verbale agli atti nella pratica;
- con determinazione n. 896 del 25/09/2024 è stata concessa la proroga di 60 gg alla scadenza del termine contrattuale del 10/10/2024, spostando così al 09/12/2024 il nuovo termine:

visti:

- la nota in data 26/11/2024, ns. prot. 53999, trasmessa dall'impresa **PAVING STONE SRL SRL**, con la quale la suindicata ditta chiede una proroga di almeno giorni 40 (quaranta) per l'ultimazione dei lavori, per cause non imputabili all'impresa, legate all'andamento meteorologico sfavorevole nel mese di settembre 2024 e alle nuove predisposizioni di allacciamenti collegati all'impianto dell'acquedotto (richieste dal BIM) non previste nel progetto e nel cronoprogramma che hanno causato dei rallentamenti nella realizzazione delle opere in progetto;
- la relazione del direttore dei lavori trasmessa al Comune di Belluno in data 26/11/2024 (ns. protocollo n. 54090), con la quale esprime parere favorevole alla concessione della proroga ritenendo lecita l'istanza dell'impresa e congrui i tempi di proroga richiesti;

ritenute accoglibili le motivazioni dell'Impresa, come da relazione del direttore dei lavori, provvedendo quindi alla concessione di una proroga contrattuale di giorni 40 (quaranta) all'impresa **PAVING STONE SRL**;

ritenuto di concedere all'impresa **PAVING STONE SRL**, per le motivazioni indicate nella relazione del direttore dei lavori allegata, la proroga di giorni 40 (quaranta) alla scadenza del 09/12/2024 concessa con determinazione n. 896 del 25/09/2024, dato atto che il ritardo non è imputabile né all'impresa né alla stazione appaltante, ma è dovuto a fattori esterni (condizioni meteo avverse, nuove predisposizioni di allacciamenti collegati all'impianto dell'acquedotto (richieste dal BIM) non previste nel progetto e nel cronoprogramma, che hanno causato dei rallentamenti nella realizzazione delle opere in progetto;

dato atto che:

- la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2024-2026.

DETERMINA

-

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **ritenuto di** concedere all'impresa PAVING STONE SRL, per le motivazioni indicate nella relazione del direttore dei lavori allegata, la proroga di giorni 40 (quaranta) alla scadenza del 09/12/2024, concessa con determinazione n. 896 del 25/09/2024, dato atto che il ritardo non è imputabile né all'impresa né alla stazione appaltante, ma è dovuto a fattori esterni (condizioni meteo avverse, nuove predisposizioni di allacciamenti collegati all'impianto dell'acquedotto (richieste dal BIM) non previste nel progetto e nel cronoprogramma, che hanno causato dei rallentamenti nella realizzazione delle opere in progetto;
3. **di dare atto** che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato per il **18/01/2025**;
4. **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell'art. 147-bis, comma 1., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm.;
5. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 7 d.P.R. 16/04/2013, n. 62, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola.

Sottoscritta dal Dirigente
PIERGIORGIO TONON
con firma digitale

allegati:

1. richiesta proroga impresa PAVING STONE SRL;
2. parere Direttore dei lavori.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.