

DETERMINAZIONE N. 183 DEL 24/02/2025

OGGETTO: P.N.R.R. - M4.C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: PIANI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. - INTERVENTO DI RESTAURO PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "PELLEGRINI" LOC. BORGO PIAVE. INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP: I37C18000440009 - CIG: 9879752544
- APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**IL COORDINATORE
DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO
AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI**

visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/02/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06/04/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 01/03/2021, n. 35, esecutiva;
- il decreto sindacale del 21/03/2024, n. 3, con il quale si rinominava l'ing. Piergiorgio Tonon coordinatore dell'ambito tecnico e governo del territorio;

viste altresì:

- la delibera del 29/11/2024, n. 77, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2025/2027 e ss.mm.;
- la delibera del 29/11/2024, n. 79, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027 e ss.mm.;
- la delibera del 16/12/2024, n. 238, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano

esecutivo di gestione 2025/2027 – parte finanziaria e ss.mm.;

visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito;

richiamati:

- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii;
- il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge 120/2020 e il DL 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni in Legge 108/2021 ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, essendo un intervento con finanziamento PNRR,
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto" Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH) e successiva circolare del 13/10/2022 n. 33 prot. n. 239989;

premesso che:

- il Comune di Belluno era risultato assegnatario di un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali (decreto ministeriale 15584 del 03/12/2019) "Contributo dello Stato destinato al cofinanziamento statale della redazione dei progetti di fattibilità tecnica economica e dei progetti definitivi di opere degli enti locali", per l'importo di € 34.476,42, di cui euro 30.983,19 già incassati nel 2020;
- con nota prot. n. 11426 del 08/03/2021, indirizzata al Ministero delle Infrastrutture è stata comunicata la rinuncia al sopraccitato finanziamento, stante l'adesione al "fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221- finanziamento piani di edilizia scolastica 2020", per importo complessivo di progetto di € 772.565,26;
- con nota prot. n. 11462 del 08/03/2021, indirizzata alla Regione Veneto – Unità Organizzativa Edilizia Pubblica è stato riconfermato l'interesse al finanziamento del "fondo unico per l'edilizia scolastica";
- con deliberazione n. 962 del 26/10/2021 è stato approvato il quadro economico, si è aderito al finanziamento ministeriale "fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, finanziamento piani di edilizia scolastica 2020" e si è rinunciato al contributo del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stornate le spese tecniche dal capitolo 20166010 "scuole - incarichi professionali" al capitolo 20411031 "scuola elementare Borgo Piave - interventi sismica" del bilancio 2021;
- con delibera n. 82 del 21/04/2022 è stato approvato il progetto definitivo redatto dallo studio di ingegneria + MA Srl;
- con decreto del Ministero dell'Istruzione n. 192 del 23.06.2021, l'intervento in oggetto è stato incluso nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tra i progetti in essere della quota di cofinanziamento nazionale del programma finanziato dall'Unione Europea –

NextGenerationEU:Linea di Finanziamento M4.C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3: Piani di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

- con delibera di giunta comunale n. 208, del 03/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto sulla base del prezzario della Regione Veneto 2022, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022;
- in data 29/12/2022 è stato sottoscritto dal Sindaco l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori tramite il portale telematico (Futura) del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dal quale risultano specificati i nuovi termini correlati al PNRR:
- aggiudicazione dei lavori entro il 15 settembre 2023;
 - avvio dei lavori entro il 30 novembre 2023;
 - conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2026;
 - collaudo dei lavori entro il 30 giugno 2026;
- l'intervento è iscritto nel programma triennale OO.PP 2023-2025 ed elenco annuale 2023 – 1°Variazione approvato con delibera di consiglio comunale n. 18 del 29/03/2023;
- in data 17/01/2023 (ns. prot. 2577) è pervenuta la comunicazione da parte del fondo.opereindifferibili@pec.mef.gov.it che l'Amministrazione comunale, per l'intervento in oggetto, è risultata potenzialmente beneficiaria della pre-assegnazione del Fondo opere indifferibili anno 2023, il cui accesso è disciplinato ai commi 369-379 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023-2025 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022);
- in data 30/01/2023 è stata inoltrata nella relativa piattaforma telematica (Regis) al Ministero Economia e Finanza l'istanza di conferma relativa al fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 pre-assegnazione 10%, ai sensi dell'art. 1, comma 370, legge 197 del 2022, che concedeva un ulteriore finanziamento del 10% pari a € 77.256,53, portando quindi il totale finanziato dell'intervento da € 772.565,26 a € 849.821,79;
- con decreto del MEF n. 124 del 13/03/2023 è stato approvato l'elenco delle domande ammesse tra cui l'intervento in oggetto;
- per l'assegnazione definitiva del contributo del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 la procedura di affidamento deve essere avviata entro il 30/06/2023;
- con l'incremento del finanziamento sopraccitato è stato aggiornato il computo metrico estimativo con l'utilizzo del prezzario della regione Veneto 2023 e giocoforza il quadro economico dell'intervento e di conseguenza alcuni elaborati progettuali;
- in data 17/05/2023 è stato validato il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.lgs 50/2016;
- con delibera di giunta comunale del 18/05/2023 n. 84 è stato riapprovato, in linea tecnica, il progetto esecutivo, aggiornato con l'utilizzo del prezzario della regione veneto 2023, tenuto conto della concessione del fondo citato;
- con delibera di giunta comunale del 24/05/2023 n. 97 relativa al "Bilancio di previsione 2023/2025 - variazione in via d'urgenza ex art. 175 comma 4 e art. 42 del TUEL - Variazione di PEG 2023/2025", si è provveduto alla costituzione del capitolo di entrata 42100175 "Fondo opere indifferibili - trasferimento dallo stato" e relativa variazione d'urgenza al Bilancio di previsione e conseguente variazione al PEG 2023/2025, integrando il capitolo di spesa 20411031 dell'intervento in oggetto per l'importo di € 77.256,53;
- con determinazione n. 454, del 31/05/2023 si è provveduto a:
 - accertare l'entrata corrispondente al fondo opere indifferibili 2023 come sopraccitato per l'intervento in oggetto pari a € 77.256,53 al capitolo 42100175 "Fondo opere indifferibili - trasferimento dallo stato" del bilancio 2023;
 - approvare il nuovo quadro economico dell'opera che, a seguito della variazione di bilancio ammonta a complessivi € 849.821,79, di cui € 636.108,82 per lavori, € 11.762,18 per oneri di sicurezza e € 201.950,79 per somme a disposizione dell'amministrazione e oneri fiscali;

- approvare le modalità di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76, così come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a), n. 2.2, d.lgs 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108, con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
 - inoltrare il progetto approvato alla S.U.A. (Stazione Unica Appaltante) presso la Provincia di Vicenza per l'espletamento degli adempimenti relativi alla procedura della gara d'appalto per i lavori in oggetto per conto del Comune di Belluno;
- con determinazione n. 454 del 31/05/2023 sono state stabilite le modalità di gara;
 - con determinazione n. 676 del 08/08/2023 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Bortoluzzi Celeste Srl per l'importo complessivo di € 636.599,15 (€ 624.836,97 per lavori + € 11.762,18 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso) + € 63.659,92 per I.V.A. al 10%);
 - in data 29/09/2023 è stato sottoscritto il contratto Reg. n. 434/2023, con la ditta Bortoluzzi Celeste Srl;
 - i lavori sono stati consegnati il 29/09/2023, come da verbale agli atti nella pratica;
 - con determinazione n. 1229 del 19/12/2023 è stato approvato un nuovo quadro economico, a seguito del ribasso della gara, come sotto riportato:

A. LAVORI	
A.1 Importo lavori	€ 624.836,97
TOTALE LAVORI	€ 624.836,97
A.2 Oneri per la sicurezza (ordinari e speciali) non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.762,18
TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA (A.1+A.2)	€ 636.599,15
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1 Lavori in economia	€ 0,00
B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
B.2.2 Allacciamenti	€ 0,00
B.2.3 Imprevisti sui lavori compresa IVA	€ 35.042,21
B.2.4 Acquisizione aree	€ 0,00
B.2.5 Oneri aggiuntivi per discarica	€ 0,00
B.2.6 Accantonamento di cui art. 33	€ 0,00
B.2.7 Spese tecniche per incarichi esterni (Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo statico)	€ 69.208,54
B.2.8 Spese tecniche per incentivi progettazione (1,8% su somme a base di appalto)	€ 11.661,68
B.2.9 Spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00
B.2.10 Spese di cui art.90 (assicurazione personale)	€ 0,00
B.3 Spese per consulenze o supporto	€ 0,00
B.4 Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B.5 Spese per pubblicità	€ 0,00
B.6 IVA sui lavori (10% di A)	€ 63.659,92
B.7 IVA e Cassa su voce B.2.7)	€ 16.248,90
B.8 Tassa autorità di vigilanza LL.PP. (contributo ANAC)	€ 375,00
B.9 Spese per rilascio visti e pareri	€ 0,00
B.10 Acquisizione Beni	€ 0,00
B.11 Spese organizzative e gestione	€ 0,00
B.12 Economie da ribasso	€ 17.026,39

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 213.222,64
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 849.821,79

Considerato che:

- con determinazione n. 614 del 02/07/2024 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante, dovuta alla necessità di apportare alcune modifiche al progetto appaltato, riconducibili all'art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs n.50/2016, per circostanze imprevedute e imprevedibili ed esse, e che non alterano la natura generale del contratto, ed altresì il nuovo quadro economico;
- l'importo dei lavori in perizia ammonta a € 714.287,45 al netto del ribasso, oltre ad € 11.762,18 per oneri di sicurezza, per un totale di € 726.049,63, il maggior importo dei lavori in perizia ammonta ad € 89.450,48 oltre IVA;
- il maggior importo è finanziato con le somme disponibili nel Q.E. post gara alle voci Imprevisti ed Economia di ribasso di gara, oltre ad uno stanziamento aggiuntivo con fondi propri dell'Amministrazione Comunale di € 60.000,00 ("Variazione di Bilancio di previsione 2024/2026" approvato con delibera consiglio comunale n. 14 del 30/04/2024);
- con determinazione n. 683 del 29/07/2024 è stata approvata la revisione degli elaborati di perizia suppletiva e di variante, approvata con determinazione n. 614 del 02/07/2024, a seguito delle prescrizioni impartite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 09/07/2024, nei quali veniva precisato quanto è l'importo dei lavori riconducibile all'art. 106 comma 1, lett. c) e quanto riconducibile alla lett. e) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, ed altresì veniva approvato un nuovo quadro economico sottoriportato;

A		PERIZIA DI	REVISIONE
LAVORI		VARIANTE	PERIZIA
		TEDETT.	A
		614/2024	TE
A.1	Importo lavori	€ 624.836,97	624.836,97
A.1.1	Maggiore importo lavori di perizia	89.450,48	89.450,48
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.762,18	11.762,18
TOTALE LAVORI		€ 726.049,63	726.049,63
B	SOMME A DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in economia	€ 0,00	0,00
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00	0,00
B.2.2	Allacciamenti	€ 0,00	0,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori compresa IVA	€ 1.619,47	0,00
B.2.4	Acquisizione aree	€ 0,00	0,00
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica	€ 0,00	0,00
B.2.6	B.2.6 Accantonamento di cui art.33	€ 0,00	0,00
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni (Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo statico)	€ 69.208,54	69.208,54
B.2.7.1	Spese tecniche per incarichi esterni per 1^ Perizia di variante e suppletiva	€ 9.500,00	9.500,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivi progettazione (1,8% su somme a base di appalto)	€ 11.661,68	11.661,68
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00	0,00
B.2.10	Spese di cui art.90 (assicurazione personale)	€ 0,00	0,00
B.3	Spese per consulenze o supporto	€ 0,00	0,00

B.4	Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00	0,00
B.5	Spese per pubblicità	€	0,00	0,00
B.6	IVA sui lavori (10% di A)	€	72.604,96	72.604,96
B.7	IVA e Cassa su voci B.2.7	€	18.802,50	18.802,50
B.8	Tassa autorità di vigilanza LL.PP. (contributi ANAC)	€	375,00	375,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€	0,00	0,00
B.10	Acquisizione Beni	€	0,00	0,00
B.11	Spese organizzative e gestione	€	0,00	0,00
B.12	Economie da ribasso	€	0,00	1.619,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	183.772,16	183.772,16
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)		€	909.821,79	909.821,79

- in data 16/08/2024 sono stati ultimati i lavori, come risulta dal relativo certificato agli atti della pratica;
- il Certificato di collaudo statico delle strutture delle opere in oggetto è depositato presso lo Sportello Unico del Comune di Belluno il 03.09.2024, assunto al prot. REP_PROV_BL/BL-SUPRO/0283184 del 03/09/2024;

premesse inoltre che: l'intervento in oggetto è stato incluso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) tra i progetti in essere della quota di cofinanziamento nazionale del Programma finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;

Visto che: il direttore dei lavori ha redatto la contabilità finale in data 04/02/2025, come di seguito specificato:

A) CONTRATTO/SPESA AUTORIZZATA

per contratto principale e atto aggiuntivo

€ 726.049,63 + iva

B) LAVORI ESEGUITI

importo netto finale dei lavori come da C.R.E.

(compresi gli oneri relativi alla sicurezza)

€ 726.049,63 + iva

a detrarre gli acconti corrisposti:

- anticipazione del 20%

€ 127.319,83 + iva (-)

- certificato di pagamento n. 1 del 23/11/2021

€ 313.956,74 + iva (-)

- certificato di pagamento n. 2 del 17/03/2022

€ 122.629,82 + iva (-)

- certificato di pagamento n. 3 del 04/06/2022

€ 158.512,99 + iva (-)

Totale pagamenti emessi

€ 722.419,38 + iva

Credito dell'impresa a saldo risultante da CRE

€ **3.630,25 + iva**

- dalla quale risulta una uguale spesa rispetto alla somma autorizzata (contratto + atto aggiuntivo di perizia suppletiva e di variante);
- il direttore dei lavori ha redatto la “Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione” (allegata), con la quale certifica l'ammontare del conto finale pari ad € 726.049,63 + IVA 10% e pertanto, detratti gli acconti corrisposti, risulta un credito dell'impresa a saldo di tutte le sue spettanze di € 3.630,25 + iva 10%, per un totale di € 3.993,28;

ritenuto di:

- approvare la contabilità finale e la “Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione”, redatto dal Direttore dei lavori in data 04/02/2025 e sottoscritto digitalmente dall'impresa e dal direttore dei lavori in data 19/02/2025, relativo ai lavori in oggetto, con la

quale viene certificato l'ammontare del conto finale pari ad € 726.049,63 e da cui detratti gli acconti corrisposti pari a € 722.419,38, risulta il credito residuo a favore dell'Impresa Bortoluzzi Celeste Srl - Belluno di € 3.630,25 + iva 10%, per un totale di di € 3.993,28;

- riconoscere all'impresa il residuo credito di € 3.630,25 + iva 10% € 363,03 per un totale di € 3.993,28;
- dare atto che la spesa trova finanziamento al capitolo 20411031/0 "Intervento finanziato da PNRR Scuole primaria "Pellegrini" a Borgo Piave intervento sismica sub impegno 39/2025 - CUP I37C18000440009 e sarà liquidata con specifico atto;
- dare atto che la garanzia fideiussoria n. n. 2023/50/2676381 del 28/08/2023, prestata dalla compagnia assicuratrice Reale Mutua assicurazioni agenzia 360 Treviso, per l'importo di € 31.829,95 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ha cessato di avere effetto alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione citato, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- dare atto che la polizza di assicurazione n. 2023/06/2118266 del 01/09/2023 prestata dalla compagnia assicuratrice Reale Mutua agenzia di Treviso n. 360, a garanzia dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, e di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ha cessato di avere effetto alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione citato, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- dare atto che l'Impresa Bortoluzzi Celeste Srl ha sottoscritto, in data 19/02/2025, la polizza fideiussoria n. 2025/50/2711936, emessa dalla Reale Mutua agenzia di Treviso n. 360, di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm a garanzia della rata a saldo per l'importo complessivo di € 3.775,46;

dato atto che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 23/06/2011, n.118 e ss.mm., è il seguente e che il conseguente impegno sarà registrato dall'Area Bilancio, Gestione Contabile e Fiscale e riportato nel visto di copertura finanziaria: capitolo 20411031/0 "Intervento finanziato da PNRR Scuole primaria "Pellegrini" a Borgo Piave intervento sismica, sub impegno 39/2025 - CUP I37C18000440009 e sarà liquidata con specifico atto, del bilancio 2025:

Anno di esigibilità	Importo in Euro	Controllo di cassa
2025	€ 3.993,28	SI'

dato atto che:

- l'obbligazione contratta con la ditta sopra citata è esigibile; oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2025-2027;
- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC è 9879752544;
- il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: I37C18000440009;

DETERMINA

- 1 **di approvare** la contabilità finale e la “*Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione*”, redatto dal Direttore dei lavori in data 04/02/2025 e sottoscritto digitalmente dall'impresa e dal direttore dei lavori in data 19/02/2025, relativo ai lavori in oggetto, con la quale viene certificato l'ammontare del conto finale pari ad € 726.049,63 e da cui detratti gli acconti corrisposti pari a € 722.419,38, risulta il credito residuo a favore dell'Impresa Bortoluzzi Celeste Srl - Belluno di € 3.630,25 + iva 10%, per un totale di di € 3.993,28;
- 2 **di riconoscere** all'impresa il residuo credito di € 3.630,25 + iva 10% € 363,03 per un totale di € 3.993,28;
- 3 **di dare atto** che la spesa trova finanziamento al capitolo 20411031/0 “Intervento finanziato da PNRR Scuole primaria “Pellegrini” a Borgo Piave intervento sismica sub impegno 39/2025 - CUP I37C18000440009 e sarà liquidata con specifico atto;
- 4 **di dare atto** che la garanzia fideiussoria n. 2023/50/2676381 del 28/08/2023, prestata dalla compagnia assicuratrice Reale Mutua assicurazioni agenzia 360 Treviso, per l'importo di € 31.829,95 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ha cessato di avere effetto alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione citato, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- 5 **di dare atto** che la polizza di assicurazione n. 2023/06/2118266 del 01/09/2023 prestata dalla compagnia assicuratrice Reale Mutua agenzia di Treviso n. 360, a garanzia dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, e di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ha cessato di avere effetto alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione citato, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- 6 **di dare atto** che l'Impresa Bortoluzzi Celeste Srl ha sottoscritto, in data 19/02/2025, la polizza fideiussoria n. 2025/50/2711936, emessa dalla Reale Mutua agenzia di Treviso n. 360, di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm a garanzia della rata a saldo per l'importo complessivo di € 3.775,46;
- 7 **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell'art. 147-bis, comma 1., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm.;
- 8 **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 7 d.P.R. 16/04/2013, n. 62, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola;
- 9 **di trasmettere** la presente determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della stessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5. e 183, comma 7., 191 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. e degli artt. 42, comma 7. e 51, comma 2. del regolamento di contabilità.

Il coordinatore d'ambito
PIERGIORGIO TONON

Allegati:

- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione;
- Dichiarazione del Responsabile unico del procedimento sul conto finale;
- Polizza fideiussoria a garanzia della rata a saldo.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.