



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 470 DEL 29/05/2025

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2, INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". "PISTA CICLABILE ANTOLE-CASONI LOC. ANTOLE - CASONI - COMPLETAMENTO" - INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP I31B21001970001 - C.I.G. A019866635. APPROVAZIONE CRE.

IL COORDINATORE DELL'AMBITO TECNICO E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO AREA MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO - AMBIENTE

visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/02/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06/04/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 01/03/2021, n. 35, esecutiva;
- il decreto sindacale del 22/03/2021, n.12, con il quale si nominava il dirigente ing. Piergiorgio Tonon coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio;
- la delibera di Giunta comunale del 09/08/2022, n. 163 e la conseguente determinazione dell'Area Personale del 11/08/2022, n. 644 con le quali è stato prorogato fino al 21/03/2026 l'incarico all'ing. Piergiorgio Tonon quale coordinatore dell'Ambito tecnico e governo del territorio;

viste altresì:

- la delibera del 29/11/2024, n. 77, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2025/2027 e ss.mm.;
- la delibera del 29/11/2024, n. 79, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027 e ss.mm.;
- la delibera del 16/12/2024, n. 238, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2025/2027 – parte finanziaria e ss.mm.

visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito.

premesso che:

- l'intervento in oggetto, beneficiario del contributo previsto dall'art. 1 co. 42 e ss. Della Legge 160/2019 e

destinato agli Enti Locali in forza al DPCM del 21 gennaio 2021, è confluito, con D.L. del 6 novembre 2001, n. 152, nella Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 “Rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed è finanziato con decreto interministeriale Interno-AARR del 4 aprile 2022;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 25/08/2023 era stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo, avente ad oggetto: “PISTA CICLABILE ANTOLE-CASONI LOC. ANTOLE – CASONI - COMPLETAMENTO” per l’importo complessivo di € 900.000,00;
- con determinazione n. 1092 del 27/11/2023 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Impresa Olivotto S.r.l. con sede in via Nazionale – 32010 Perarolo di Cadore (BL), per l’importo di € 770.388,19 comprensivi di € 15.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA di Legge;
- il contratto d’appalto è stato stipulato in data 22/01/2024 repertorio comunale n. 48;
- i lavori sono stati consegnati all’Appaltatore in data 31/01/2024, come da verbale agli atti della pratica;
- con determinazione n. 208 del 05/03/2024 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Edilcostruzioni srl con sede a Sedico (BL) in Via G. Segusini n. 24 per “Esecuzione opere rientranti cat. Prevalente OG3” per l’importo presunto di € 200.000,00 di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza più IVA;
- con nota prot. 15481 del 02/04/2024 è stato comunicato il subaffidamento alla ditta Barattin Matteo con sede a Belluno (BL) in via Bios n. 102 per “lavori di nolo a caldo macchina operatrice” per l’importo presunto di € 10.000,00, di cui € 100,00 di oneri per la sicurezza;
- con determinazione n. 484 del 24/05/2024 è stata concessa una proroga del tempo contrattuale di 90 giorni;
- il giorno 03/06/2024 il direttore lavori ha disposto la sospensione parziale dei lavori;
- con nota prot. 28038 del 14/06/2024 è stato comunicato il subaffidamento alla ditta F.lli Conte s.n.c. con sede a Ospitale di Cadore (BL) in via Nazionale – località Rivalgo per “fornitura e posa barriere di sicurezza” per l’importo presunto di € 50.000,00, di cui € 1.100 di oneri per la sicurezza;
- con nota prot. 28925 del 20/06/2024 è stato comunicato il subaffidamento alla ditta De Prà F.lli S.P.A. con sede a Ponte nelle Alpi (BL) in viale Cadore n. 69 per “fornitura e posa cls drenante” per l’importo presunto di € 30.000,00, di cui € 800,00 di oneri per la sicurezza;
- con determinazione n. 821 del 04/09/2024 è stato autorizzato il subappalto alla ditta F.lli Conte s.r.l. con sede a Camposampiero (PD) in Via G. Marconi n. 17 per l’ esecuzione di “opere rientranti cat. OG3” per l’importo presunto di € 7.110,00 di cui € 150,00 per oneri della sicurezza più IVA;
- il giorno 05/09/2024 il direttore lavori ha verbalizzato la ripresa dei lavori (con previsione di conclusione entro il giorno 28/11/2024);
- con nota prot. 41396 del 11/09/2024 è stato comunicato il subaffidamento alla ditta Feltrin Pavimentazioni srl, con sede a Borgo Valbelluna (BL) in via P. Bargagni n. 10 per “nolo a caldo impastatrice e compressore per getto pavimentazione in calcestruzzo” per l’importo presunto di € 10.000,00, di cui € 800,00 di oneri per la sicurezza; con nota prot. 46233 del 10/10/2024 è stato rivisto l’importo portandolo a complessivi € 17.500 circa di cui € 1.300,00 per la sicurezza;
- il giorno 22/10/2024 il direttore lavori ha verbalizzato la seconda sospensione parziale dei lavori;
- in data 24/11/2024 è stato sottoscritto da parte dell’ing. Anna Buldini (funzionario dipendente dell’Ente) il collaudo statico dei muri di sostegno della pista ciclabile in oggetto;
- con determinazione n. 1366 del 28/12/2024 è stato approvato lo spostamento dell’esigibilità all’anno 2025 della somma di € 14.300,00 (€ 13.000,00 + IVA 10%) del subimpegno 69/2024 - impegno n. 663/2024, capitolo 20906080;
- il giorno 13/01/2025 il direttore lavori ha verbalizzato la ripresa dei lavori (con previsione di conclusione entro il giorno 20/02/2025);
- il giorno 15/01/2025 il direttore lavori ha certificato l’avvenuta ultimazione dei lavori;

considerato che:

- il Direttore dei Lavori ing. Gabriele Soppelsa ha completato gli atti di contabilità finale;
- sono stati redatti la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritti in data 23/05/2025 dalla Ditta Appaltatrice e dal Direttore dei Lavori, da cui risulta che l’importo delle opere eseguite ammonta a € 755.388,19 esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da cui detratti l’acconto corrisposto alla Ditta esecutrice per l’importo di € 154.077,64 (al netto dell’IVA) e il pagamento n. 1 corrispondente al finale per € 597.328,90 (al netto dell’IVA) resta il credito residuo a favore della ditta pari a € 3.755,91 oltre a I.V.A. di legge (trattenuta del 0,5 % per infortuni);

- il responsabile unico del procedimento ha condiviso il “Certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale” e il credito totale dell’impresa di € 3.755,91+ iva con nota del 29/05/2025;

ritenuto di:

- approvare gli atti di contabilità finale, la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dall’impresa e dal Direttore dei lavori in data 23/05/2025;
- riconoscere all’impresa Olivotto S.r.l. con sede in via Nazionale – 32010 Perarolo di Cadore (BL) il residuo credito di € 3.755,91 oltre all’I.V.A. di legge per un totale di € 4.131,50;
- procedere con la liquidazione di detto residuo;
- svincolare la polizza fideiussoria n. 1002047055 del 05/12/2023 della compagnia di assicurazioni REVO Insurance spa, agenzia di Galgano spa - Milano;

dato atto che:

- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2025/2027;
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC è il seguente: A019866635;
- il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: I31B21001970001;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **di approvare** gli atti di contabilità finale, la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore e sottoscritto dall’impresa in data 23/05/2025;
3. **di riconoscere** all’impresa Olivotto S.r.l. con sede in via Nazionale – 32010 Perarolo di Cadore (BL) il residuo credito di € 3.755,91 oltre all’I.V.A. di legge;
4. **di procedere** con la liquidazione di detto residuo;
5. **di liquidare** con successivo apposito atto dietro presentazione della relativa fattura la somma di € 3.755,91 oltre all’I.V.A. di legge a favore della ditta Olivotto S.r.l. ;
6. **di svincolare** la polizza fideiussoria n. 1002047055 del 05/12/2023 della compagnia di assicurazioni REVO Insurance spa, agenzia di Galgano spa - Milano;
7. **di dare atto** che la polizza fideiussoria n. 21002047055 del 05/12/2023, prestata dalla compagnia assicuratrice REVO Insurance spa, agenzia di Galgano spa - Milano, per l’importo di € 38.519,41 a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ha cessato di avere effetto alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione citato, ai sensi dell’art. 117 comma 9 del D. Lgs 36/2023;
8. **di dare atto** che la polizza assicurativa n. 1002047157 del 05/12/2023 prestata dalla compagnia assicuratrice REVO Insurance spa, agenzia di Galgano spa - Milano, a garanzia dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti e di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, ha cessato di avere effetto alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione citato, ai sensi dell’art. 117 comma 9 del D. Lgs 36/2023;
9. **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell’art. 147-bis, comma 1., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm.;
10. **di dare atto**, ai sensi dell’art. 6-bis legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm. e dell’art. 7 d.P.R. 16/04/2013, n. 62 e dell’art. 16 d.lgs. 31/03/2023, n. 36, dell’insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola.

Il coordinatore d’ambito
PIERGIORGIO TONON

Allegati:

1. Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
2. dichiarazione RUP.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.