



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 883 DEL 29/09/2025

OGGETTO: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"- INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREE PUBBLICHE IN CENTRO STORICO: VIA CIPRO, VIA RIPA E VIA CREPADONI" - INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE , CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA- CUP I33D21000510001 - CIG PADRE : A002E9D83D-1 - CIG FIGLIO A0193CDAE9 (LAVORI PRINCIPALI) E CIG FIGLIO A025824143 (LAVORI ACQUEDOTTISTICI).

IL COORDINATORE DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

visti:

- l'articolo 107 del d.lgs 18/8/2000, n. 267 e ss. mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/2/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno, è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato e assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'articolo 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 6/4/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 18/9/2023, esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 9/8/2022 e la conseguente determinazione del coordinatore dell'Ambito Risorse e Servizi alla Persona n. 644 del 11/8/2022 di proroga dell'incarico di coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio all'ing. Piergiorgio Tonon fino al 21/3/2026;

viste altresì:

- la delibera del 29.11.2024, n. 77, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2025/2027 e ss.mm.;
- la delibera del 29.11.2024, n. 79, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027 e ss.mm.;
- la delibera del 16.12.2024, n. 238, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano

esecutivo di gestione 2025/2027 – parte finanziaria e ss.mm.

visti infine gli articoli 42, 48 e 107 del d.lgs 18/8/2000, n. 267 e ss. mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito;

richiamati:

- il Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e relativi allegati;
- il Decreto Legge 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni, dalla Legge 11.09.2020, n. 120 e il il Decreto Legge 31.05.2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.07.2021, n. 108 ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs.. 31 marzo 2023, n. 36, essendo un intervento con finanziamento PNRR;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (c.d. DNSH, *do no significant harm*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio *non arrecare un danno significativo* a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'Economia e delle finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)" e successiva circolare del 13/10/2022 n. 33 prot. n. 239989;

premesse che:

- il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 (adottato in ossequio al disposto di cui all'art. 1 comma 43 della legge 160/2019 ed in attuazione dell'art. 1 comma 42 della medesima) prevedeva l'assegnazione di contributi agli Enti locali, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- il Comune di Belluno, in quanto capoluogo di Provincia, ha potuto presentare una istanza di finanziamento per interventi compresi entro l'importo massimo di 20 milioni di euro, riguardante 13 interventi, tra i quali:

CUP INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO
I33D21000510001	Intervento di "Riqualificazione urbana di aree Pubbliche in centro storico: via Cipro, via Ripa e via Crepadoni"	€ 659.000,00

- con il D.L. del 6 novembre 2021 n. 152 le risorse di cui al comma 42 della legge 160/2019 per le annualità 2021-2026 sono confluite nell'ambito del PNRR e sono state integrate con 100 milioni per l'anno 2022 e 200 milioni per ognuno degli anni 2023 e 2024 (**a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia**);
- in data 30 dicembre 2021 è stato adottato il decreto di assegnazione delle risorse per le annualità 2021-2026 e, con l'Allegato 2, l'elenco di tutti i progetti ammissibili, anche se non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili (tra i quali rientravano tutti i progetti del comune di Belluno);
- con D.L. 1° marzo 2022 n. 17 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate precedentemente, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L.160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2

- “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Interventi in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) autorizzando la spesa di ulteriori fondi;
- con decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 è stato quindi approvato l’elenco definitivo dei progetti beneficiari e degli importi assegnati ai beneficiari per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio;
 - con il medesimo decreto 4 aprile 2022 sono anche stati definiti i nuovi termini correlati al PNRR:
 - per affidamento dei lavori (da intendersi come stipulazione del contratto): 30/07/2023;
 - per trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione: 31/03/2026;
 - termine intermedio entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato: 30/09/2024;
 - al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, i Comuni assegnatari, a pena di revoca del contributo concesso, sono stati chiamati alla stipula di apposito atto di adesione e obbligo per ognuno degli interventi finanziati;
 - in data 05/05/2022 il Comune di Belluno ha trasmesso l’atto d’obbligo, sottoscritti dal Sindaco, tramite il portale telematico della Finanza Locale;
 - l’intervento è iscritto nel programma triennale OO.PP 2023-2025 ed elenco annuale 2023 – approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2023;
 - con determinazione del 28/12/2022, n. 1242 e scrittura privata del 10/02/2023 rep. n. 105/2023 sono stati affidati al professionista ing. Elena Bustreo, con sede in via Paganini 28/a - 32021 Agordo (BL) la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori, cre e il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva dell’intervento di "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREE PUBBLICHE IN CENTRO STORICO: VIA CIPRO, VIA RIPA E VIA CREPADONI" di un importo complessivo di € 659.000,00;
 - con medesima determinazione n. 1242/2022 è stato assunto la prenotazione d’impegno amministrativo di spesa per l’importo complessivo di € 659.000,00, mediante il quale far fronte alla realizzazione dell’intervento in oggetto;
 - in data 24/03/2023, prot. n. 14499 è stata trasmessa comunicazione ai vari enti gestori dei sottoservizi, senza rilevare riscontro ostativo;
 - in data 14/04/2023, ns. prot. 18125 è stata rilasciata l’autorizzazione della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.lgs n. 22/01/2004 n. 42;
 - il gestore del servizio idrico integrato, BIM gestione servizi pubblici spa (GSP), informato in merito all’intervento comunale, valutato lo stato delle condotte del servizio idrico integrato (acquedotto e fognatura) ha proposto al comune di Belluno il rifacimento, a sue spese, delle linee acquedottistiche esistenti, in particolare su via Cipro, via Catullo e via Ripa;
 - alla luce della proposta del BIM gestione servizi pubblici spa (GSP) sopraccitata, è stato rivisto e ricalibrato il progetto variando anche il quadro economico dei lavori, che ora assomma complessivamente a € 759.000,00 compresa iva, per i quali la componente a carico del GSP, relativa al rifacimento della rete di distribuzione idrica è stata valorizzata in € 100.000,00 ed è stato formulato uno schema di convezione tra il comune di Belluno, il Gestore del Servizio Idrico Integrato, BIM Gestione Servizi Pubblici SpA (Gsp) e il Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi”(CdB);
 - con delibera di Giunta Comunale n. 95, del 18/05/2023 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo, avente ad oggetto: *"Riqualificazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Via Cipro, Via Ripa e Via Crepadoni"* per l’importo complessivo di € 759.000,00 come risulta dal sottostante quadro economico:

			QUADRO ECONOMICO FINANZIATO CON FONDI PNRR	QUADRO ECONOMICO FINANZIATO DA BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
A	LAVORI				
A.1	IMPORTO LAVORI	€	447.124,04	69.946,91	517.070,95
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	15.966,54	4.033,46	20.000,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€	463.090,58	73.980,37	537.070,95
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1.1	Spese tecniche per incarico esterno (Progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento in fase progettuale)	€	20.800,00	1.300,00	22.100,00
B.1.2	Spese tecniche per incarico esterno (Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e Certificato di regolare esecuzione)	€	18.501,50	2.800,00	21.301,50
B.1.3	Spese tecniche per incarico esterno (archeologo)	€	6.200,00	1.826,00	8.026,00
B.2	Spese tecniche per incentivi progettazione	€	8.335,63	1.479,61	9.815,24
B.3	IVA sui lavori 22%	€	101.879,93	16.275,68	118.155,61
B.4	IVA 22% e Cassa su voci (B.1.1, B.1.2 e B.1.3)	€	12.230,80	1.592,90	13.823,70
B.5	Forniture, allacciamenti, imprevisti comprensivi di IVA e arrotondamenti	€	27.586,56	745,44	28.332,00
B.6	Tassa autorità di vigilanza LL.PP. (contributo ANAC)	€	375,00	/	375,00
	TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE	€	195.909,42	26.019,63	221.929,05
	TOTALE COMPLESSIVO	€	659.000,00	100.000,00	759.000,00

- con la medesima delibera di giunta comunale n.95 del 18/05/2023 è stato approvato lo schema di convenzione denominata *Convenzione per il rifacimento della rete di distribuzione idrica in via Cipro, via Catullo e via Ripa in comune di Belluno* tra il comune di Belluno, il Gestore del Servizio Idrico Integrato, BIM Gestione Servizi Pubblici SpA (Gsp) e il Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi"(CdB);
- la sopraccitata convenzione è stata approvata dal Consiglio di Bacino Dolomiti bellunesi con delibera del Comitato istituzionale n. 55, del 30 maggio 2023, e dalla società BIM Gestione servizi pubblici S.p.a con il verbale di seduta del Consiglio di amministrazione del 07 giugno 2023;
- con e-mail del 13/06/2023 il comune di Belluno ha inoltrato la richiesta al Ministero degli Interni di autorizzazione alla rimodulazione e/o variazione progettuale (allegato 6), a seguito del sopraccitato contributo concesso del BIM Gestione Servizi Pubblici SpA (GSP) a valere sulla tariffa del S.I.I.;
- con nota del Ministero degli Interni ns. prot. n. 30915, del 28/06/2023 è stata comunicata l'autorizzazione alla rimodulazione progettuale sopraccitata;

- con determinazione n. 550 del 28/06/2023 sono state approvate le modalità di gara previste ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76, così come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a), n. 2.2, d.lgs 31/05/2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108 e presi gli impegni di spesa relativi alla Sua di Vicenza, al contributo Anac e all'incentivo per le funzioni svolte da dipendenti del Comune di Belluno;
- con lettera di trasmissione ns. prot. n. 310325, del 29/06/2023 è stata inoltrata alla SUA di Vicenza la documentazione per l'indizione della gara in oggetto;
- con nota ns. prot. n. 32167 del 05/07/2023 la SUA di Vicenza comunicava l'impossibilità di inviare le lettere d'invito alla gara entro il 30 giugno 2023, termine ultimo entro il quale era possibile operare applicando il Dlgs. 50/2016, invitando, al fine di poter procedere con l'istruttoria della gara, ad adeguare la documentazione alle intervenute disposizioni normative del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 " Codice dei Contratti";
- con determinazione n. 657 del 02/08/2023 sono stati approvati gli elaborati progettuali aggiornati ai sensi del Dlgs 31 marzo 2023 n. 36 e approvate le modalità di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76, così come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a), n. 2.2, d.lgs 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108, ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs.. 31 marzo 2023, n. 36, essendo un intervento a finanziamento del PNRR, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- con lettera ns. prot. n. 37224 del 03/08/2023 è stata trasmessa nuovamente alla SUA di Vicenza la documentazione relativa al progetto in oggetto per l'indizione della gara d'appalto ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, essendo un intervento con finanziamento PNRR, con le modalità previste ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76, così come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a), n. 2.2, d.lgs 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108, con le modalità indicate nella citata determinazione n. 657 del 02/08/2023, fatto salvo l'elenco delle imprese che, per ragioni di riservatezza, è stato trasmesso separatamente;
- con nota del 01/09/2023 prot. 37340 (assunto al protocollo comunale n. 0041159 del 01/09/2023) la Stazione unica appaltante della Provincia di Vicenza ha trasmesso il verbale di gara del 31/08/2023, prot. n. 37174, proponendo l'aggiudicazione alla ditta PAVING STONE SRL Lona-Lases (TN), con il ribasso offerto pari a 2,750 per un importo contrattuale complessivo di € 522.851,50, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 20.000,00 oltre agli oneri fiscali;
- con determinazione n. 837 del 27.09.2023 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla suindicata ditta PAVING STONE SRL Lona-Lases (TN) che ha offerto un ribasso pari a 2,750% e quindi per l'importo complessivo contrattuale di € 522.851,50, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 20.000,00, oltre € 115,027,33 per I.V.A. al 22% per un totale di € 637.878,83;
- in data 27/10/2023 è stato stipulato il contratto Rep. 477/2023 con la ditta PAVING STONE SRL Lona-Lases (TN) per i lavori in oggetto;
- in data 04/12/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, il termine per l'ultimazione lavori era previsto per il giorno 04/12/2024;
- in data 07/12/2023 è stato sottoscritto il verbale di sospensione dei lavori n. 1;
- con determinazione n. 1225 del 19/12/2023 è stato approvato il nuovo quadro economico, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, come sotto riportato:

			QUADRO ECONOMICO FINANZIATO CON FONDI PNRR	QUADRO ECONOMICO FINANZIATO DA BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
A	LAVORI				
A.1	IMPORTO LAVORI	€	436.206,08	66.645,42	502.851,50
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	15.966,54	4.033,46	20.000,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€	452.172,62	70.678,88	522.851,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1.1	Spese tecniche per incarico esterno (Progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento in fase progettuale)	€	20.800,00	1.300,00	22.100,00
B.1.2	Spese tecniche per incarico esterno (Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e Certificato di regolare esecuzione)	€	18.501,50	2.800,00	21.301,50
B.1.3	Spese tecniche per incarico esterno (archeologo)	€	6.169,00	1.826,00	7.995,00
B.2	Spese tecniche per incentivi progettazione	€	8.335,63	1.479,61	9.815,24
B.3	IVA sui lavori 22%	€	99.477,98	15.549,35	115.027,33
B.4	IVA 22% e Cassa su voci (B.1.1, B.1.2 e B.1.3)	€	12.222,47	1.592,90	13.815,37
B.5	Forniture, allacciamenti, imprevisti comprensivi di IVA e arrotondamenti	€	27.551,56	745,44	28.297,00
B.6	Tassa autorità di vigilanza LL.PP. (contributo ANAC)	€	410,00		410,00
B.7	Economie da ribasso	€	13.359,24	4.027,82	17.347,74
	TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE	€	206.827,38	29.321,12	236.148,52
	TOTALE COMPLESSIVO	€	659.000,00	100.000,00	759.000,00

- in data 18/03/2024 è stato sottoscritto il verbale di ripresa dei lavori n. 1 ed il nuovo termine di ultimazione dei lavori era previsto per il 10/10/2024;
- in data 13/12/2024 è stato sottoscritto il verbale di sospensione dei lavori n. 2;
- in data 24/02/2025 è stato sottoscritto un verbale di ripresa dei lavori n. 2 ed il nuovo termine di ultimazione dei lavori era previsto per il 01/04/2025;
- in data 01/04/2025 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori con cui si certificava la fine dei lavori in data 01/04/2025 e si assegnavano altri 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi per completamento di piccoli lavori non incidenti sulla funzionalità dell'opera;

-
considerato che:

- il direttore dei lavori ha redatto la contabilità finale come di seguito specificato:

lavori principali (finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU)

A) CONTRATTO/SPESA AUTORIZZATA

A.1 Lavori autorizzati	€ 436.206,08 + iva
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 15.966,54 + iva</u>
Totale lavori	€ 452.172,62 + iva

B) LAVORI ESEGUITI

importo netto finale dei lavori come da C.R.E. (compresi gli oneri relativi alla sicurezza)	€ 447.234,58 + iva
a detrarre gli acconti corrisposti:	
- anticipazione	€ 104.570,30 + iva (-)
- certificato di pagamento n. 1 del 17/08/2024	€ 112.255,97 + iva (-)
- certificato di pagamento n. 2 del 04/03/2025	€ 120.134,77+ iva (-)
- certificato di pagamento n. 3 del 11/07/2025	€ 108.037,37 + iva (-)
Totale pagamenti emessi	<u>€ 444.998,41 + iva</u>
Credito dell'impresa a saldo risultante da CRE	€ 2.236,17 + iva

lavori acquedottistici (finanziati e liquidati da BIM Gestione Servizi Pubblici, ora SIB Servizi Integrati Bellunesi S.p.a e Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi" CdB):

A) CONTRATTO/SPESA AUTORIZZATA

A.1 Lavori autorizzati	€ 66.645,42 + iva
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 4.033,46 + iva</u>
Totale lavori	€ 70.678,88 + iva

B) LAVORI ESEGUITI

importo netto finale dei lavori come da C.R.E. (compresi gli oneri relativi alla sicurezza)	€ 70.675,40 + iva
- certificato di pagamento n. 1 del 17/08/2024	€ 33.685,95 + iva (-)
- certificato di pagamento n. 2 del 04/03/2025	€ 26.052,55 + iva (-)
- certificato di pagamento n. 3 del 11/07/2025	€ 10.583,52 + iva (-)
Totale pagamenti emessi	<u>€ 70.322,02 + iva</u>
Credito dell'impresa a saldo risultante da CRE	€ 353,38 + iva

- risulta una minore spesa rispetto alla somma autorizzata di € **4.938,04** + iva 22%, per i lavori principali (finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU);
- risulta una minore spesa rispetto alla somma autorizzata di € **3,48**+ iva 22%, per i lavori acquedottistici (finanziati e liquidati da BIM Gestione Servizi Pubblici, ora SIB Servizi Integrati Bellunesi S.p.a e Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi" CdB);
- il direttore dei lavori ha redatto il "*Certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale*" relativa ai lavori in oggetto in data 20/08/2025;
- il responsabile unico del procedimento ha condiviso il "*Certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale*", con nota del 19/09/2025, dalla quale risulta che il credito dell'impresa è di € **2.236,17** + iva 22%, per i lavori principali e di € **353,38** + iva 22% relativamente ai lavori acquedottistici;
- è stata presentata la documentazione relativa alla verifica del rispetto del principio DNSH redatta dal Direttore dei lavori, pervenuta in data 08/08/2025, agli atti nella pratica.

ritenuto di:

- approvare la contabilità finale e il "*Certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale*" redatto dal Direttore dei lavori il 20/08/2025, sottoscritto dall'impresa, relativo ai lavori principali (finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU), dai quale risulta un credito residuo a favore della ditta PAVING STONE SRL Lona-Lases (TN) di € 2.236,17 + iva 22% e,

relativamente ai lavori acquedottistici (finanziati e liquidati da BIM Gestione Servizi Pubblici, ora SIB Servizi Integrati Bellunesi S.p.a e Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi” CdB), un credito residuo di € 353,38 + iva 22%, come sopra descritto;

- riconoscere all'impresa il credito residuo di € 2.236,17+ iva 22% € 491,96 per un importo complessivo di € 2.728,13, relativamente ai lavori principali (finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU), mentre il credito residuo di € 353,38 + iva 22% € 77,74 per un importo complessivo di € 431,12, relativamente ai lavori lavori acquedottistici (finanziati e liquidati da BIM Gestione Servizi Pubblici, ora SIB Servizi Integrati Bellunesi S.p.a e Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi” CdB), verrà liquidato dal SIB Servizi Integrati Bellunesi S.p.a;
- dare atto che si provvederà alla liquidazione dell'importo di € 2.728,13 iva al 22 % inclusa con successivo atto, previa presentazione da parte della ditta di polizza fideiussoria di cui all'art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 a garanzia della rata di saldo, e che la spesa è già stata impegnata al sub impegno 63/2025 del cap. 20906084/0;
- dare atto che la polizza fideiussoria assicurativa n°1/2320/96/185567062, emessa dalla compagnia UnipolSai assicurazioni, agenzia di Trento, codice subagenzia 123 e la polizza n. 1/2320/88/185566916, a garanzia dei danni subiti dal Comune, emessa dalla sopraccitata compagnia assicurativa, cessano di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
- ridurre il sub-impegno 63/2025 del capitolo 20906084/0, a favore della ditta PAVING STONE SRL Lona-Lases (TN), dell'importo pari a € 6.024,41 e contestualmente ridurre l'accertamento n. 80/2025 per € 6.024,41;

dato atto che:

- oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs 18/8/2000, n. 267 e ss. mm.;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2025-2027;
- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il C.U.P. è il seguente: I33D21000510001;
- i codici identificativi di gara (C.I.G.) sono: CIG Padre: A002E9D83D-1 - CIG Figlio A0193CDAE9 (lavori principali) e CIG Figlio A025824143 (Lavori acquedottistici).

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. **di approvare** la contabilità finale e il “*Certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale*” redatto dal Direttore dei lavori il 20/08/2025, sottoscritto dall'impresa, relativo ai lavori principali (finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU), dai quale risulta un credito residuo a favore della ditta PAVING STONE SRL Lona-Lases (TN) di € 2.236,17 + iva 22% e, relativamente ai lavori lavori acquedottistici (finanziati e liquidati da BIM Gestione Servizi Pubblici, ora SIB Servizi Integrati Bellunesi S.p.a e Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi” CdB), un credito residuo di € 353,38 + iva 22%, come sopra descritto;
3. **di riconoscere** all'impresa il credito residuo di € 2.236,17+ iva 22% € 491,96 per un importo complessivo di € 2.728,13, relativamente ai lavori principali (finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU), mentre il credito residuo di € 353,38 + iva 22% € 77,74 per un importo complessivo di € 431,12, relativamente ai lavori lavori acquedottistici (finanziati e liquidati da BIM Gestione Servizi Pubblici, ora SIB Servizi Integrati Bellunesi S.p.a e Consiglio di Bacino

“Dolomiti Bellunesi” CdB) verrà liquidato dal SIB Servizi Integrati Bellunesi S.p.a;

4. **di dare atto** che si provvederà alla liquidazione dell'importo di € 2.728,13 iva al 22 % inclusa con successivo atto, previa presentazione da parte della ditta di polizza fideiussoria di cui all'art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 a garanzia della rata di saldo, e che la spesa è già stata impegnata ed è imputata al sub impegno 63/2025 del cap. 20906084/0;
5. **di dare atto** che la polizza fideiussoria assicurativa n°1/2320/96/185567062, emessa dalla compagnia UnipolSai assicurazioni, agenzia di Trento, codice subagenzia 123 e la polizza n. 1/2320/88/185566916, a garanzia dei danni subiti dal Comune, emessa dalla sopraccitata compagnia assicurativa, cessano di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
6. **di ridurre** il sub-impegno 63/2025 del capitolo 20906084/0, a favore della ditta PAVING STONE SRL Lona-Lases (TN), dell'importo pari a € 6.024,41 e contestualmente ridurre l'accertamento n. 80/2025 per € 6.024,41;
7. **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell'art. 147-bis, comma 1, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.;
8. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm. , dell'art. 7 d.P.R. 16/04/2013, n. 62 e dell'art. 16 d.lgs. 31.03.2023, n. 36, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola;
9. **di trasmettere** la presente determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della stessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5. e 183, comma 7., 191 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. e degli artt. 42, comma 7. e 51, comma 2. del regolamento di contabilità.

Il Coordinatore
dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio
PIERGIORGIO TONON

Allegati:

1. certificato di regolare esecuzione;
2. dichiarazione RUP.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del d.lgs 7/3/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.