



DETERMINAZIONE N. 1008 DEL 22/10/2025

OGGETTO: P.N.R.R. - M4.C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: PIANI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. - INTERVENTO DI RESTAURO PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "BRUSTOLON" IN LOCALITÀ BADILET. INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. C.U.P.: I32F16006010001 - C.I.G.: 9907509F0E
- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL COORDINATORE DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

visti:

- l'articolo 107 del d.lgs 18/8/2000, n. 267 e ss. mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/2/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno, è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato e assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'articolo 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 6/4/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 18/9/2023, esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 9/8/2022 e la conseguente determinazione del coordinatore dell'Ambito Risorse e Servizi alla Persona n. 644 del 11/8/2022 di proroga dell'incarico di coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio all'ing. Piergiorgio Tonon fino al 21/3/2026;

viste altresì:

- la delibera del 29/11/2024, n. 77, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2025/2027 e ss.mm.;
- la delibera del 29/11/2024, n. 79, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di

previsione 2025/2027 e ss.mm.;

- la delibera del 16/12/2024, n. 238, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2025/2027 – parte finanziaria e ss.mm.;

visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito;

richiamati:

- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii;
- il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge 120/2020 e il DL 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni in Legge 108/2021 ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, essendo un intervento con finanziamento PNRR,
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto" Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH) e successiva circolare del 13/10/2022 n. 33 prot. n. 239989;

premesso che:

- il Comune di Belluno era risultato assegnatario di un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali (decreto ministeriale 15584 del 03/12/2019) "Contributo dello Stato destinato al cofinanziamento statale della redazione dei progetti di fattibilità tecnica economica e dei progetti definitivi di opere degli enti locali", per l'importo di € 35.916,81;
- con deliberazione n. 555 del 06/07/2020 è stato affidato all'ing. Daniel Zanona l'incarico professionale per la progettazione definitiva della scuola primaria "Brustolon" di Badilet - intervento di restauro per il miglioramento sismico;
- con deliberazione n. 968 del 26/10/2021 si è provveduto a:
 - approvare il quadro economico relativo ai lavori "Scuola elementare di Badilet - interventisismica" per l'importo complessivo di 810.890,80;
 - aderire al finanziamento ministeriale "fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, finanziamento piani di edilizia scolastica 2020";
 - rinunciare al contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sopraccitato;
 - stornate le spese tecniche dal capitolo 20166010 "scuole - incarichi professionali" al capitolo 20411030 "Scuola primaria Badilet - interventi sismica" del bilancio 2021;
- con la determinazione n. 1071 del 18/11/2021 è stato rettificato il CUP errato indicato nella determina n. 968 del 26/10/2021;
- con deliberazione n. 1210 del 09/12/2021 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e CRE della scuola elementare "Brustolon" di Badilet - intervento di restauro per il miglioramento sismico;

- con decreto del ministero dell'istruzione n. 192 del 23.06.2021, l'intervento in oggetto è stato incluso nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tra i c.d. "progetti in essere" della quota di cofinanziamento nazionale del programma finanziato dall'Unione Europea – **NextGenerationEU:Linea di Finanziamento M4.C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3: Piani di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;**
- con delibera di Giunta Comunale n. 214, del 08/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto sulla base del prezzario della Regione Veneto 2022, ai sensi dell'art. 26 del d.l. n. 50 del 17.05.2022;
- in data 29/12/2022 è stato sottoscritto dal Sindaco l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori tramite il portale telematico (Futura) del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dal quale risultano specificati i nuovi termini correlati al PNRR:
 - aggiudicazione dei lavori entro il 15 settembre 2023;
 - avvio dei lavori entro il 30 novembre 2023;
 - conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2026;
 - collaudo dei lavori entro il 30 giugno 2026;
- l'intervento è iscritto nel programma triennale OO.PP. 2023-2025 ed elenco annuale 2023 – 1°Variazione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2023;
- in data 17/01/2023 (ns. prot. 2577) è pervenuta la comunicazione da parte del fondo.opereindifferibili@pec.mef.gov.it che l'Amministrazione comunale, per l'intervento in oggetto, è risultata potenzialmente beneficiaria della pre-assegnazione del Fondo opere indifferibili anno 2023, il cui accesso è disciplinato ai commi 369-379 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023-2025 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022);
- in data 30/01/2023 è stata inoltrata nella relativa piattaforma telematica (Regis) al Ministero Economia e Finanza l'istanza di conferma relativa al fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 pre-assegnazione 10%, ai sensi dell'art. 1, comma 370, legge 197 del 2022, che concedeva un ulteriore finanziamento del 10% pari a € 81.089,08, portando quindi il totale finanziato dell'intervento da € 810.890,80 a € 891.979,88;
- con decreto del MEF n. 124 del 13/03/2023 è stato approvato l'elenco delle domande ammesse tra cui l'intervento in oggetto;
- per l'assegnazione definitiva del contributo del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 la procedura di affidamento dovrà essere avviata entro il 30/06/2023;
- con l'incremento del finanziamento sopraccitato è stato aggiornato il computo metrico estimativo con l'utilizzo del prezzario della regione Veneto 2023 e giocoforza il quadro economico dell'intervento e di conseguenza alcuni elaborati progettuali;
- in data 17/05/2023 è stato validato il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26, comma 8 del d.lgs 50/2016;
- con delibera di giunta comunale n. 83 del 18/05/2023 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo e aggiornato il quadro economico a seguito del contributo FOI 2023;
- con delibera di giunta comunale del 24/05/2023, n. 97 relativa al "Bilancio di previsione 2023/2025 - variazione in via d'urgenza ex art. 175 comma 4 e art. 42 del TUEL- Variazione di PEG 2023/2025", si è provveduto alla costituzione del capitolo di entrata 42100175 "Fondo opere indifferibili - trasferimento dallo stato" e alla relativa variazione d'urgenza al Bilancio di previsione e conseguente variazione al PEG 2023/2025, integrando il capitolo di spesa 20411030 dell'intervento in oggetto per l'importo di € 81.089,08;
- con determinazione n. 455, del 31/05/2023 si è provveduto a:
 - approvare il nuovo quadro economico dell'opera che, a seguito della variazione di bilancio
 - ammonta a complessivi € 891.979,88, di cui € 533.412,85 per lavori, € 48.026,64 per oneri sicurezza e € 310.540,39 per somme a disposizione dell'amministrazione e oneri fiscali;
 - approvare le modalità di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto legge

16.07.2020, n. 76, così come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a), n. 2.2, d.lgs 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108, con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

- accertare l'entrata corrispondente al fondo opere indifferibili 2023 per l'intervento in oggetto pari a € 81.089,08 al capitolo 42100175 "Fondo opere indifferibili – trasferimento dallo stato" del bilancio 2023;
 - inoltrare il progetto approvato alla S.U.A. (Stazione Unica Appaltante) presso la Provincia di Vicenza per l'espletamento degli adempimenti relativi alla procedura della gara d'appalto per i lavori in oggetto per conto del Comune di Belluno;
- con determinazione n. 680 del 09/08/2023 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Star House Srl per l'importo complessivo di € 539.209,19 (€ 491.182,55 per lavori + € 48.026,64 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso) + € 53.920,92 per I.V.A. al 10%);
 - in data 29/09/2023 è stato sottoscritto il contratto, Reg. n. 433/2023, con la ditta Star House Srl;
 - i lavori sono stati consegnati il 29/09/2023, come da verbale agli atti nella pratica;
 - con delibera di G.C. n. 24 del 26/02/2024 è stato approvato, in linea tecnica, il "Progetto di recupero e restauro conservativo dell'impiantistica esistente" per un totale di € 138.000,00 (€ 137.310,00 + € 690,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + € 13.800,00 di IVA 10%, che ha trovato capienza all'interno delle somme a disposizione del quadro economico di progetto, che è rimasto invariato a € 891.979,88;
 - con determinazione n. 214 del 06/03/2024 sono stati aggiudicati e affidati alla ditta Tecnoclimat SRL, con sede legale in Via della Repubblica 22/A - Villorba (TV), i lavori di recupero e restauro conservativo dell'impiantistica esistente dell'importo di € 135.253,80 (€ 134.563,80 + € 690,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + € 13.525,38 di I.V.A. 10%, per un totale complessivo di € 148.779,18 e approvato un nuovo quadro economico, a seguito del ribasso della gara, come sotto riportato:

A. LAVORI	A. LAVORI
A.1 Lavori	€ 491.182,55
TOTALE LAVORI	€ 491.182,55
A.2 Oneri per la sicurezza (ordinari e speciali) non soggetti a ribasso d'asta	€ 48.026,64
TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA (A.1+A.2)	€ 539.209,19
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1 lavori in economia - Recupero e restauro conservativo dell'impiantistica esistente	€ 134.563,80
B.1.1 Oneri per la sicurezza (non soggeti a ribasso) relativi a voce B.1	€ 690,00
B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.000,00
B.2.2 Allacciamenti	€ 0,00
B.2.3 Imprevisti sui lavori compresa IVA	€ 23.824,57
B.2.4 Acquisizione aree	€ 0,00
B.2.5 Oneri aggiuntivi per scarica	€ 0,00
B.2.6 Accantonamento di cui art.33	€ 0,00
B.2.7 Spese tecniche per incarichi esterni (Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo statico)	€ 86.179,94
B.2.8 Spese tecniche per incentivi progettazione (1,8% su somme a base di appalto)	€ 10.465,91
B.2.8.1 Spese tecniche per incentivi progettazione (2% per appalto impianti di € 138.000,00)	€ 2.760,00
B.2.9 Spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00
B.2.10 Spese di cui art.90 (assicurazione personale)	€ 0,00

B.3 Spese per consulenze o supporto	€ 0,00
B.4 Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B.5 Spese per pubblicità	€ 610,00
B.6 IVA sui lavori (10% di A + 22% di B.2.1)	€ 54.360,92
B.6.1 IVA sui lavori (10% di B.1 lavori in economia impianti)	€ 13.525,38
B.7 IVA e Cassa su voci B.2.7	€ 23.165,17
B.8 Tassa autorità di vigilanza LL.PP. (contributi ANAC)	€ 625,00
B.9 Spese per rilascio visti e pareri	€ 0,00
B.10 Acquisizione Beni	€ 0,00
B.11 Spese organizzative e gestione	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 352.770,69
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 891.979,88

Considerato che:

- con determinazione n. 840 del 10/09/2024 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante, dovuta alla necessità di apportare alcune modifiche al progetto appaltato, riconducibili all'art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs n.50/2016, per circostanze imprevedute e imprevedibili ed esse, e che non alterano la natura generale del contratto, ed altresì il nuovo quadro economico;
- il maggior importo è finanziato con le somme disponibili nel Q.E. post gara alle voci Imprevisti ed Economia di ribasso di gara, oltre ad uno stanziamento aggiuntivo con fondi propri dell'Amministrazione Comunale di € 90.000,00 ("Variazione di Bilancio di previsione 2024/2026" approvato con delibera consiglio comunale n. 14 del 30/04/2024);
- l'importo dei lavori in perizia ammonta a € 598.243,74 al netto del ribasso, oltre ad € 48.707,04 per oneri di sicurezza, per un totale di € 646.950,78, il maggior importo dei lavori in perizia ammonta ad € 107.741,59 oltre IVA, ed altresì stato approvato un nuovo quadro economico sottoriportato;

A	LAVORI		DETERMI NA 840/2024	PERIZIA VARIANT E
A.1	Importo lavori	€	491.182,55	491.182,55
A.1.1	Maggiore importo lavori di perizia			107.061,19
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	48.026,64	48.026,64
A.2.1	Maggiori oneri per la sicurezza di perizia			680,40
	TOTALE LAVORI	€	539.209,19	646.950,78
B	SOMME A DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Lavori in economia - Recupero e restauro conservativo dell'impiantistica esistente	€	134.563,80	134.563,80
B.1.1	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) relativi a voce B.1	€	690,00	690,00
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€	2.000,00	470,00
B.2.2	Allacciamenti	€	0,00	0,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori compresa IVA	€	23.824,57	0,00
B.2.4	Acquisizione aree	€	0,00	0,00
B.2.5	Oneri aggiuntivi per scarica	€	0,00	0,00
B.2.6	Accantonamento di cui art.33	€	0,00	0,00
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni (Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo statico)	€	86.179,94	86.679,94

B.2.7.1	Maggiori spese tecniche per variante al progetto	€		13.150,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivi progettazione (1,8% su somme a base di appalto)	€	10.465,91	10.465,91
B.2.8.1	Spese tecniche per incentivi progettazione (2% per appalto impianti di € 138.000,00)	€	2.760,00	2.760,00
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio	€	0,00	0,00
B.2.10	Spese di cui art.90 (assicurazione personale)	€	0,00	0,00
B.3	Spese per consulenze o supporto	€	0,00	0,00
B.4	Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00	0,00
B.5	Spese per pubblicità	€	610,00	0,00
B.6	IVA sui lavori (10% di A + 22% di B.2.1)	€	54.360,92	64.798,48
B.6.1	IVA sui lavori in econ. impianti(10% di B.2.1+ B1.1)	€	13.525,38	13.525,38
B.7	IVA e Cassa su voci B.2.7	€	23.165,17	4.766,77
B.7.1	Cassa previdenziale INARCASSA su voci B.2.7.1	€		526,00
B.8	Tassa autorità di vigilanza LL.PP. (contributi ANAC)	€	625,00	660,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€	0,00	0,00
B.10	Acquisizione Beni	€	0,00	0,00
B.11	Spese organizzative e gestione	€	0,00	0,00
B.12	Economie da ribasso d'asta lavori	€		1.972,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	352.770,69	335.029,10
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)		€	891.979,88	981.979,88

- in data 20/12/2024 sono stati ultimati i lavori, come risulta dal relativo certificato di ultimazione lavori, agli atti della pratica, ma per il completamento di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, venivano assegnati altri 60 gg;
- in data 18/04/2025 sono state ultimate tutte le lavorazioni mancanti, segnalate nel certificato di ultimazione, ma viste le basse temperature e le condizioni meteo sfavorevoli, le lavorazioni sono state eseguite nei giorni del 17-18 aprile 2025, come risulta dal relativo certificato di ultimazione lavori del 14/05/2025, agli atti della pratica;
- il Certificato di collaudo statico delle strutture delle opere in oggetto, sottoscritto il 16/06/2025 e assunto al protocollo comunale al n. 28678 del 16/06/2025 ;

Considerato che:

il direttore dei lavori ha redatto la contabilità finale in data 01/10/2025, come di seguito specificato:

A) CONTRATTO/SPESA AUTORIZZATA

per contratto principale e atto aggiuntivo € 624'945,14 + iva

B) LAVORI ESEGUITI

importo netto finale dei lavori come da C.R.E.

(compresi gli oneri relativi alla sicurezza)

€ 726.049,63 + iva

a detrarre gli acconti corrisposti:

- certificato di pagamento n. 1 del 11/07/2024

€ 159'445,10 + iva (-)

- certificato di pagamento n. 2 del 02/08/2024

€ 153'068,66 + iva (-)

- certificato di pagamento n. 3 del 15/11/2024

€ 230'347,63 + iva (-)

- certificato di pagamento n. 4 del 26/06/2025

€ 78'959,02 + iva (-)

Totale pagamenti emessi

€ 621'820,41 + iva

Credito dell'impresa a saldo risultante da CRE

€ 3.124,73 + iva

- risulta una minore spesa rispetto alla somma autorizzata di perizia di € 22.005,64+ iva 10%;

- il direttore dei lavori ha redatto la “*Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione*” (allegata), con la quale certifica l’ammontare del conto finale pari ad € 624’945,14 + IVA 10% e pertanto, detratti gli acconti corrisposti, risulta un credito dell’impresa a saldo di tutte le sue spettanze di € 3.124,73 + iva 10% € 312,47 per un totale di € 3.437,20;
- il responsabile unico del procedimento ha condiviso la “*Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione*”, con nota del 15/10/2025, dalla quale risulta che il credito dell’impresa è di € 3.124,73 + iva 10% € 312,47 per un totale di € 3.437,20;
- è stata presentata la documentazione relativa alla verifica del rispetto del principio DNSH redatta dal Direttore dei lavori, pervenuta in data 08/08/2025, agli atti nella pratica.

ritenuto di:

- approvare la contabilità finale e la “*Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione*”, redatto dal Direttore dei lavori in data 01/10/2025 e sottoscritto digitalmente dall’impresa e dal direttore dei lavori in pari data, relativa ai lavori in oggetto, con la quale viene certificato l’ammontare del conto finale pari ad € 624’945,14 e da cui detratti gli acconti corrisposti pari a € 621’820,41, risulta il credito residuo a favore dell’Impresa Starhouse Srl - Venezia di € 3.124,73 + iva 10% € 312,47 per un totale di di € 3.437,20;
- riconoscere all’impresa il residuo credito di € 3.124,73 + iva 10% € 312,47 per un totale di € 3.437,20;
- dare atto che si provvederà alla liquidazione dell’importo complessivo di € 3.437,20 con successivo atto, e che la spesa è già stata impegnata al sub impegno 564/2025 del cap. 20411030/0 “Intervento finanziato da PNRR Scuole primaria “Brustolon” a Badilet - CUP I32F16006010001;
- dare atto che la garanzia fideiussoria n. 2390836 del 2308/2023, prestata dalla compagnia assicuratrice Coface agenzia di Padova, per l’importo di € 26.960,46 a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ha cessato di avere effetto alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione citato, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- dare atto che la polizza di assicurazione n. 535120192 prestata dalla compagnia assicuratrice Allianz Viva, agenzia 1977 - Selecta Srl, e l’appendice di dichiarazione integrativa n. 624400076 del 22/09/2023 a garanzia dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, e di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, ha cessato di avere effetto alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione citato, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- dare atto che l’Impresa Starhouse Srl ha sottoscritto, in data 08/10/2025, la polizza fideiussoria n. 2452075, emessa dalla Coface for trade, codice agenzia 026, di cui all’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm a garanzia della rata a saldo per l’importo complessivo di € 3.249,72;
- provvedere alla riduzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata con successivo provvedimento, al termine di tutte le liquidazione, e comunque quando si avrà chiara l’esatta consistenza delle varie fonti di finanziamento (PNRR, quota FOI, fondi propri);

dato atto che:

- l’obbligazione contratta con la ditta sopra citata è esigibile;
oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2025-2027;
- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e

con le regole di finanza pubblica;

- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC è 9907509F0E;
- il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: I32F16006010001;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. **di approvare** la contabilità finale e la “*Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione*”, redatto dal Direttore dei lavori in data 01/10/2025 e sottoscritto digitalmente dall'impresa e dal direttore dei lavori in pari data, relativa ai lavori in oggetto, con la quale viene certificato l'ammontare del conto finale pari ad € 624'945,14 e da cui detratti gli acconti corrisposti pari a € 621'820,41, risulta il credito residuo a favore dell'Impresa Starhouse Srl - Venezia di € 3.124,73 + iva 10% € 312,47 per un totale di € 3.437,20;
3. **di riconoscere** all'impresa il residuo credito di € 3.124,73 + iva 10% € 312,47 per un totale di € 3.437,20;
4. **di dare atto** che si provvederà alla liquidazione dell'importo complessivo di € 3.437,20 con successivo atto, e che la spesa è già stata impegnata al sub impegno 564/2025 del cap. 20411030/0 “Intervento finanziato da PNRR Scuole primaria “Brustolon” a Badilet - CUP I32F16006010001;
5. **di dare atto** che la garanzia fideiussoria n. 2390836 del 2308/2023, prestata dalla compagnia assicuratrice Coface agenzia di Padova, per l'importo di € 26.960,46 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ha cessato di avere effetto alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione citato, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
6. **di dare atto** che la polizza di assicurazione n. 535120192 prestata dalla compagnia assicuratrice Allianz Viva, agenzia 1977 - Selecta Srl, e l'appendice di dichiarazione integrativa n. 624400076 del 22/09/2023 a garanzia dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, e di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ha cessato di avere effetto alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione citato, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
7. **di dare atto** che l'Impresa Starhouse Srl ha sottoscritto, in data 08/10/2025, la polizza fideiussoria n. 2452075, emessa dalla Coface for trade, codice agenzia 026, di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm a garanzia della rata a saldo per l'importo complessivo di € 3.249,72;
8. **di provvedere** alla riduzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata con successivo provvedimento, al termine di tutte le liquidazioni, e comunque quando si avrà chiara l'esatta consistenza delle varie fonti di finanziamento (PNRR, quota FOI, fondi propri);
9. **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell'art. 147-bis, comma 1., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm.;
10. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 7 d.P.R. 16/04/2013, n. 62, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola;
11. **di trasmettere** la presente determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della stessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5. e 183, comma 7., 191 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. e degli artt. 42, comma 7. e 51, comma 2. del regolamento di contabilità.

Il coordinatore d'ambito
PIERGIORGIO TONON

Allegati:

- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione;
- Dichiarazione del Responsabile unico del procedimento sul conto finale;

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.