



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 1076 DEL 13/11/2025

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"- INTERVENTO DI "VALORIZZAZIONE DELL'ALPE DEL NEVEGAL: MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SENTIERISTICA E DEL SISTEMA DELLA SOSTA" - INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP. I31B21001980001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.)

IL COORDINATORE DELL'AMBITO TECNICO E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO AREA MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO - AMBIENTE

visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28.02.2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06.04.2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 01.03.2021, n. 35, esecutiva;
- il decreto sindacale del 22.03.2021, n.12, con il quale si nominava il dirigente ing. Piergiorgio Tonon coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio;
- la delibera di Giunta comunale del 09.08.2022, n. 163 e la conseguente determinazione dell'Area Personale del 11.08.2022, n. 644 con le quali è stato prorogato fino al 21.03.2026 l'incarico all'ing. Piergiorgio Tonon quale coordinatore dell'Ambito tecnico e governo del territorio;

viste altresì:

- la delibera del 29.11.2024, n. 77, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2025/2027 e ss.mm.;
- la delibera del 29.11.2024, n. 79, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027 e ss.mm.;
- la delibera del 16.12.2024, n. 238, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il

piano esecutivo di gestione 2025/2027 – parte finanziaria e ss.mm.;

visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito.

premessi che:

- il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 (adottato in ossequio al disposto di cui all'art. 1 comma 43 della legge 160/2019 ed in attuazione dell'art. 1 comma 42 della medesima) prevedeva l'assegnazione di contributi agli Enti locali, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- il Comune di Belluno, in quanto capoluogo di Provincia, ha potuto presentare una istanza di finanziamento per interventi compresi entro l'importo massimo di 20 milioni di euro, riguardante 13 interventi, tra cui l'intervento di "Valorizzazione dell'Alpe del Nevegal: miglioramento e potenziamento della sentieristica e del sistema della sosta" per un importo pari a € 860.000,00 - con il D.L. del 6 novembre 2021 n. 152 le risorse di cui al comma 42 della legge 160/2019 per le annualità 2021-2026 sono confluite nell'ambito del PNRR e sono state integrate con 100 milioni per l'anno 2022 e 200 milioni per ognuno degli anni 2023 e 2024 (a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia);
- in data 30.12.2021 è stato adottato il decreto di assegnazione delle risorse per le annualità 2021-2026 e, con l'Allegato 2, l'elenco di tutti i progetti ammissibili, anche se non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili (tra i quali rientravano tutti i progetti del comune di Belluno);
- con D.L. 1° marzo 2022 n. 17 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate precedentemente, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L.160/2019, confluite nella Mission 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Interventi in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) autorizzando la spesa di ulteriori fondi;
- con decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 è stato quindi approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari e degli importi assegnati ai beneficiari per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio;
- con il medesimo decreto 4 aprile 2022 sono anche stati definiti i termini correlati al PNRR tra cui il termine per la trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione: 31.03.2026;
- al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, i Comuni assegnatari, a pena di revoca del contributo concesso, sono stati chiamati alla stipula di apposito atto di adesione e obbligo per ognuno degli interventi finanziati;
- in data 05.05.2022 il Comune di Belluno ha trasmesso l'atto d'obbligo, sottoscritti dal Sindaco, tramite il portale telematico della Finanza Locale;
- con determinazione del 28.12.2022, n. 1246 e scrittura privata del 28.02.2023 rep. n. 125/2023 sono stati affidati la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori, il CRE e il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva dell'intervento ai seguenti professionisti:
 - arch. Emanuele Colombo, con sede in Via Mazzini 8/b – 22066 Mariano Comense (CO);
 - arch. Paolo Molteni, con sede in Via Milano 54 – 22063 Cantù (CO);
 - arch. Maurizia Molteni con sede in Capiago Intimiano (CO) via Brugnago 36;
- con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 18.05.2023 è stato approvato, in linea tecnica, il

progetto esecutivo: “Valorizzazione dell'alpe del Nevegal: miglioramento e potenziamento della sentieristica e del sistema della sosta”, per l'importo complessivo di € 860.000,00;

- con determinazione n. 764 del 31.08.2023 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace all'Impresa Olivotto s.r.l. che ha offerto un ribasso del 4,182% per un importo complessivo contrattuale di € 739.887,68 (€ 654.958,47 per lavori + € 17.666,70 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso + € 67.262,52 per I.V.A. al 10%) ed è stato approvato il nuovo quadro economico;
- con determinazione n. 83 del 31.01.2024 è stato rettificato il quadro economico per meri errori materiali nel quale è stata fra l'altro corretta la cifra destinata all'incentivo per funzioni svolte dai dipendenti del comune di Belluno riportandola a € 12.621,80;
- in data 13.10.2023 è stato stipulato il contratto rep. n. 450 con la ditta Impresa Olivotto s.r.l.;
- i lavori sono stati consegnati alla citata ditta in data 17.10.2023;
- i lavori sono stati sospesi a partire dal 11.11.2023;
- con determinazione n. 1294 del 22.12.2023 è stato determinato lo spostamento dell'esigibilità del capitolo 20906079/0 “intervento finanziato da PNRR – Nevegal potenziamento sentieristica e sistema sosta – missione 5 componente 2 investim. 2.1 CUP I31B21001980001” dell'importo di € 775.946,67 dall'anno 2023 all'anno 2024 per modifica del cronoprogramma;
- i lavori sono ripresi a partire dal 08.04.2024;
- con determina n. 579 del 21.06.2024 è stato autorizzato subappalto alla ditta Tecnobloc s.r.l.s. per la posa di cordone;
- con determinazione n. 627 del 05.07.2024 è stato autorizzato subappalto all'Impresa Costruzioni Elettriche Schena per la fornitura e posa di cavi elettrici e posa corpi illuminanti;
- con determinazione n. 692 del 30.07.2024 è stata concessa alla ditta una proroga di giorni 70 (settanta) fissando quale nuovo termine di scadenza il giorno 31.10.2024;
- con determinazione n. 863 del 18.09.2024 è stato autorizzato subappalto alla ditta SLURRY S.R.L. per la realizzazione di pavimentazioni stradali ecologiche;
- con determinazione n. 982 del 18.10.2024 è stata concessa alla ditta una seconda proroga di giorni 30 (trenta) fissando quale nuovo termine di scadenza il giorno 30.11.2024;
- i lavori sono stati sospesi a partire dal giorno 26.11.2024;
- con determinazione n. 1354 del 24.12.2024 è stato determinato lo spostamento dell'esigibilità del capitolo 20906079/0 “intervento finanziato da PNRR – Nevegal potenziamento sentieristica e sistema sosta – missione 5 componente 2 investim. 2.1 CUP I31B21001980001” dell'importo di € 417.329,94 dall'anno 2024 all'anno 2025 per modifica del cronoprogramma;
- poiché durante l'esecuzione dei lavori, e in particolare in fase di scarifica e fresatura degli asfalti della carreggiata stradale, sono emerse alcune criticità impreviste comportanti la necessità di importanti ricariche d'asfalto in diverse porzioni, in data 04.10.2024, il sindaco Oscar De Pellegrin e il RUP ing. Piergiorgio Tonon hanno richiesto al Ministero dell'Interno l'autorizzazione ad effettuare variazioni al progetto richiedendo di destinare l'impiego delle somme per imprevisti e delle economie di gara derivanti dal ribasso, alle opere impreviste e imprevedibili;
- in data 28.10.2024 per le vie brevi (con email semplice) il Ministero dell'Interno – quale Amministrazione Titolare della misura – ha comunicato il consenso;
- in data 30.01.2025 il progettista e direttore lavori ha trasmesso opportuna perizia suppletiva di variante;
- il verbale di validazione della variante del progetto di perizia è stato sottoscritto in data 31.03.2025;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 03.04.2025 sono stati, fra l'altro: approvata in linea tecnica la perizia suppletiva di variante; approvata la maggiore spesa contrattuale, derivante dai maggiori e diversi lavori previsti dalla perizia suppletiva e di variante in corso d'opera per gli interventi relativi alla realizzazione dell'intervento pari ad € 26.952,75 (€ 24.502,50 per lavori, €

- 0,00 per oneri della sicurezza, € 2.450,25 per IVA 10%); riassetto il quadro economico;
- con determinazione n. 416 del 15.05.2025 è stato determinato di approvare la maggiore spesa contrattuale, di approvare l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi e di impegnare la somma necessaria eseguendo tutte le necessarie sistemazioni contabili;
 - con determinazione n. 680 del 28.07.2025 è stato autorizzato il subappalto alla ditta EFFEPI S.R.L. per la realizzazione di segnaletica stradale;
 - in data 29.07.2025 sono ripresi i lavori;
 - in data 05.08.2025 è pervenuto certificato di ultimazione lavori del 04.08.2025 attestante il completamento in data 01.08.2025 dei lavori secondo quanto previsto dal contratto, fatte salve alcune lavorazioni specificate nel certificato;
 - in data 27.10.2025 è stato sottoscritto il certificato di collaudo statico da parte dell'ing. Gustavo Fornasier, funzionario tecnico del comune di Belluno, di un muretto in c.a. di sostegno del terreno a lato della zona adibita a parcheggio degli autobus;
 - detto collaudo è stato depositato allo SUE tramite portale impresainungiorno in data 30.10.2025 (prot. Comune Belluno n. 51902 del 31.10.2025);

considerato che:

- il Direttore dei Lavori arch. Emanuele Colombo ha completato gli atti di contabilità finale;
- sono stati redatti la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritti in data 29.09.2025 dalla Ditta Appaltatrice e dal Direttore dei Lavori, da cui risulta che:
 - l'importo delle opere eseguite ammonta a € 679.460,97 esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo di € 17.666,70 (al netto dell'IVA);
 - risultano già rendicontati per lavori e oneri sicurezza n. 2 pagamenti corrispondenti al SAL 1 (€ 339.209,96 IVA compresa) e SAL 2 (€ 345.231,61 IVA compresa);
 - risulta rendicontabile per lavori e oneri sicurezza l'importo relativo al SAL 3 (€ 51.651,85, IVA compresa) corrispondente al finale, a favore della ditta;
 - risulta rendicontabile, sempre a favore della ditta, la ritenuta dello 0,5 % (per infortuni) sui precedenti SAL per una somma pari a € 3.439,41 IVA compresa;
 - risulta rendicontabile, per opere in perizia, una somma pari a € 26.952,75 IVA compresa;
- il responsabile unico del procedimento ha condiviso il "Certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale" e il credito totale dell'impresa di € 82.044,01 IVA 10% compresa con nota sottoscritta digitalmente in data 10.11.2025, che si allega (Dichiarazione del RUP ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. e) dell'allegato II.14 del d.lgs 36/2023);

dato atto che nel documento "Certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale" è stato dichiarato che:

- non risulta che l'impresa abbia fatto cessione dei crediti a favore di terzi (*cessione di crediti*);
- per l'effettuazione dei lavori non sono state coinvolte direttamente aree private e non sono stati cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi (*avvisi Ad Opponendum*),

ritenuto di:

- approvare gli atti di contabilità finale, la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto datato 29.09.2025 e sottoscritto dall'impresa e dal Direttore dei lavori, nonché dal R.U.P., in data 23.10.2025;
- riconoscere all'impresa Olivotto S.r.l. con sede in via Nazionale – 32010 Perarolo di Cadore (BL) il residuo credito di € 74.585,46 oltre ad IVA 10% (€ 7.458,55) per un totale di € 82.044,01;
- procedere con la liquidazione di detto residuo dietro presentazione di fattura e invio di apposita polizza relativa alla garanzia fideiussoria per la rata di saldo giusto D.M. 16.09.2022 n. 93;
- svincolare la polizza fideiussoria 2021340 del 02.09.2023 della compagnia di assicurazioni REVO Insurance spa, agenzia di Galgano spa – Milano;

dato atto che:

- la presente determinazione ha rilevanza patrimoniale, ma non comporta un impegno di spesa;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2025/2027;
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente: 9909063179;
- il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: I31B21001980001;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **di approvare** gli atti di contabilità finale, la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto datato 29.09.2025 e sottoscritto dall'impresa e dal Direttore dei lavori, nonché dal R.U.P., in data 23.10.2025;
3. **di riconoscere** all'impresa Olivotto S.r.l. con sede in via Nazionale – 32010 Perarolo di Cadore (BL) il residuo credito di € 74.585,46 oltre ad IVA 10% (€ 7.458,55) per un totale di € 82.044,01;
4. **di procedere** con la liquidazione di detto residuo a favore della ditta Olivotto S.r.l. dietro presentazione di fattura e invio di polizza relativa alla garanzia fideiussoria per la rata di saldo giusto D.M. 16.09.2022 n. 93;
5. **di dare atto** che la polizza fideiussoria n. 2021340 del 02.09.2023, prestata dalla compagnia assicuratrice REVO Insurance spa, agenzia di Galgano spa - Milano, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ha cessato di avere effetto alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione citato, ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D. Lgs 36/2023;
6. **di svincolare** la polizza fideiussoria n. 2021340 del 02.09.2023, della compagnia di assicurazioni REVO Insurance spa, agenzia di Galgano spa - Milano;
7. **di dare atto** che la polizza assicurativa n. 2022226 del 31.10.2024 prestata dalla compagnia assicuratrice REVO Insurance spa, agenzia di Galgano spa - Milano, a garanzia dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti e di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ha cessato di avere effetto alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione citato, ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D. Lgs 36/2023;
8. **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell'art. 147-bis, comma 1., d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm.;
9. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 7 d.P.R. 16/04/2013, n. 62 e dell'art. 16 d.lgs. 31.03.2023, n. 36, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola;
10. **di trasmettere** la presente determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della stessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5. e 183, comma 7., 191 d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e degli artt. 42, comma 7. e 51, comma 2. del regolamento di contabilità.

Il coordinatore d'ambito
PIERGIORGIO TONON

Allegati:

1. Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
2. Dichiarazione del RUP ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. e) dell'allegato II.14 del d.lgs 36/2023.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.