



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

COMUNE DI BELLUNO

PROVINCIA DI BELLUNO

AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO AREA MANUTENZIONE FABBRICATI E IMPIANTI

OGGETTO: OGGETTO: EDIFICIO 'KRALLER', VIA LUNGARDO, 38, BELLUNO. - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AMMESSI AL FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA C PUNTO 1 (FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - 'SICURO VERDE E SOCIALE' DEL DECRETO LEGGE 6.05.2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1.07.2021, N. 101). D.G.R. N. 1885 DEL 29.12.2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU. CUP: I39J21017350002

Appaltatore: RTI COSTRUZIONI LARGURA SRL - F.IND. SOLUTIONS SRL – Sede Borgo Valbelluna (BL) via degli Agricoltori 116 - loc. Lentiai

Contratto: repertorio n° 304 del 26/06/2023

Importo: € 658.787,15 compresi € 7.668,58 quali oneri per la sicurezza

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale ha la necessità di efficientare dal punto di vista energetico l'edificio "Kraller" di via Lungardo, 38, Belluno, destinato ad edilizia residenziale pubblica;
- con delibera di Giunta Comunale n. 185 del 27/09/2022, rettificata con successiva determina n. 1016 del 25/11/2022, è stato approvato in linea tecnica il progetto avente titolo "Edificio "Kraller", via Lungardo, 38, Belluno. - Intervento di efficientamento energetico di edilizia residenziale pubblica. Piano regionale degli interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica ammessi al finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c punto 1 (Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - "Sicuro Verde e Sociale" del Decreto Legge 6.05.2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1.07.2021, n. 101). D.G.R. n. 1885 del 29.12.2021. Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next GenerationEU.", per l'importo complessivo di € 1.021.500,00;
- con determinazione n. 142 del 28/02/2023 sono stati aggiudicati i lavori all'operatore RTI: CO-STRUZIONI LARGURA SRL (mandatario) di Borgo Valbelluna (BL) e F.IND.SOLUTIONS SRL (mandante) di Belluno per un importo offerto di € 658.787,15, corrispondente ad un ribasso

del 3,00% compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 7.668,58, più € 65.878,72 per IVA 10%, per un totale di € 724.665,87;

PROCESSO VERBALE

Certificato di ultimazione dei lavori

Il giorno 11 del mese di agosto dell'anno duemilaventiquattro, il sottoscritto per. ind. Dino Arnoldo in qualità di Direttore dei Lavori specificati in oggetto,

VISTO

- il verbale di inizio lavori redatto in data 29/06/2023 nel quale veniva indicato il termine di ultimazione per il giorno 24/03/2024;
- il verbale di sospensione lavori del 24/10/2023 con ripresa il 13/11/2023 che traslava la data di fine lavori al 13/04/2024;
- il verbale di sospensione lavori dell'11/12/2023 con successiva ripresa l'11/01/2024 che traslava la data di fine lavori al 13/05/2024;
- la determinazione n. 437 del 13/05/2024 con la quale venivano concessi 90 giorni di proroga ai termini contrattuali spostando la fine lavori all'11/08/2024;

HA PROCEDUTO

alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto "Edificio "Kraller", via Lungardo, 38, Belluno. - Intervento di efficientamento energetico di edilizia residenziale pubblica. Piano regionale degli interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica ammessi al finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c punto 1 (Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - "Sicuro Verde e Sociale" del Decreto Legge 6.05.2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1.07.2021, n. 101). D.G.R. n. 1885 del 29.12.2021. Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next GenerationEU." riscontrando la conformità delle lavorazioni effettuate.

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 11/08/2024 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto in premessa.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, assegna, inoltre, il termine di giorni sessanta (60) dalla data del presente verbale, per il completamento di alcune lavorazioni di finitura ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera.

Si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate. Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approva-

zione, da parte dell'organo deliberante della stazione appaltante, dello stesso certificato di collaudo.

Letto, confermato e sottoscritto

Belluno, li 11/08/2024

Per l' RTI


Sig. Largura Luigi

LARGURA
CONTRUZIONI

Visto

Il R.U.P.

Ing. Piergiorgio Tonon



Il Direttore dei lavori

per. ind. Dino Arnoldo

