



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 172 DEL 25/02/2026

OGGETTO: P.N.R.R. - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELL'ALPE DEL NEVEGAL: NUOVO BACINO DI ACCUMULO IDRICO A CIELO APERTO IN LOCALITA' LA GRAVA CON FUNZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO, TURISTICO-RICREATIVO E PER L'EVENTUALE FUTURO INNEVAMENTO. - INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. - C.U.P.: I37B20001970006 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. C.I.G.: A0258AB0AB

IL DIRIGENTE COORDINATORE DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

visti:

- l'articolo 107 del d.lgs 18/8/2000, n. 267 e ss. mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/2/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno, è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato e assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'articolo 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 6/4/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 1/3/2021 relativa all'organizzazione degli uffici del Comune;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 9/8/2022 e la conseguente determinazione del coordinatore dell'Ambito Risorse e Servizi alla Persona n. 644 del 11/8/2022 di proroga dell'incarico di coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio all'ing. Piergiorgio Tonon;
- il decreto del Sindaco n. 3 del 21/3/2024 di conferimento dell'incarico di coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio all'ing. Piergiorgio Tonon;

viste altresì:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 28/11/2025, avente ad oggetto:

"Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2026-2028" e successive modifiche;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 28/11/2025, avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 e relativi allegati" e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 11/12/2025, avente ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione per il triennio 2026-2028. Approvazione" e successive modifiche;

visti infine gli articoli 42, 48 e 107 del d.lgs 18/8/2000, n. 267 e ss. mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito;

premesse che:

- il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 (adottato in ossequio al disposto di cui all'articolo 1, comma 43 della legge 160/2019 ed in attuazione dell'articolo 1 comma 42 della medesima) prevedeva l'assegnazione di contributi agli Enti locali, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- il Comune di Belluno ha presentato una istanza di finanziamento per interventi compresi entro l'importo massimo di 20 milioni di euro, riguardante 13 interventi, tra i quali:

C.U.P. INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO
I37B20001970006	Valorizzazione dell'alpe del Nevegal: nuovo bacino di accumulo idrico a cielo aperto in località La Grava con funzione antincendio boschivo, turistico-ricreativa e per innevamento	1'850'000,00 €

- con il D.L. del 6 novembre 2021 n. 152 le risorse di cui al comma 42 della legge 160/2019 per le annualità 2021-2026 sono confluite nell'ambito del PNRR e sono state integrate con 100 milioni per l'anno 2022 e 200 milioni per ognuno degli anni 2023 e 2024 (a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del NextGenerationEU-Italia);
- in data 30 dicembre 2021 è stato adottato il decreto di assegnazione delle risorse per le annualità 2021-2026 e, con l'Allegato 2, l'elenco di tutti i progetti ammissibili, anche se non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili (tra i quali rientravano tutti i progetti del Comune di Belluno);
- con D.L. 1 marzo 2022 n. 17 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate precedentemente, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42 e successivi della legge 160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Interventi in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) autorizzando la spesa di ulteriori fondi;
- con decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 è stato quindi approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari e degli importi assegnati ai beneficiari per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio;
- al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, i Comuni assegnatari, a pena di revoca del contributo concesso, sono stati chiamati alla stipula di apposito atto di adesione e obbligo per ognuno degli interventi finanziati;
- in data 5/5/2022 il Comune di Belluno ha trasmesso l'atto d'obbligo, sottoscritto dal Sindaco,

tramite il portale telematico della Finanza Locale;

- l'intervento è iscritto nel programma triennale OO.PP. 2023-2025 ed elenco annuale 2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/1/2023;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 1240 del 28/12/2022 (e successiva scrittura privata repertorio n. 324 del 10/7/2023) è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto all'ing. Andrea Gobber;
- con la suindicata determinazione n. 1240/2022 è stata assunta la prenotazione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di 1'850'000,00 € (al capitolo 20906078 del bilancio 2022) mediante il quale far fronte alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 155 del 6/3/2023 è stato affidato l'incarico di redazione della relazione geologica, della relazione geotecnica e caratterizzazione geosismica mediante indagini sismiche al dott. geol. Giorgio Giacchetti;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 372 del 10/5/2023 è stata affidata l'esecuzione di due sondaggi geognostici a carotaggio continuo con esecuzione di prove penetrometriche standard (S.P.T.) e prove di permeabilità per la caratterizzazione geologica dei terreni interessati dalla progettazione della citata opera all'impresa Son.Geo s.r.l.;
- con comunicazione del 12/7/2023 (protocollo comunale n. 33909 del 13/7/2023) l'ing. Andrea Gobber ha trasmesso il progetto definitivo dell'opera in oggetto;
- in risposta a specifica istanza in data 14/7/2023, con comunicazione della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero degli Interni protocollo n. 105081 del 20/7/2023, assunta al protocollo comunale al n. 35450 del 24/7/2023, è stata concessa una proroga dei termini per la stipula del contratto, fermo restando il termine del 30/9/2023 entro il quale i lavori devono essere aggiudicati;
- con comunicazione protocollo n. 35684 del 25/7/2023 è stata indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 241/1990, come da ultimo modificato dal d.lgs n.127/2016, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990;
- in sèguito a specifica richiesta di integrazione di documentazione pervenuta dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno in sede di conferenza di servizi, con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 703 del 17/8/2023 è stato affidato l'incarico della redazione della relazione per la determinazione delle caratteristiche dell'onda di piena conseguente all'ipotetico collasso dello sbarramento e per l'individuazione delle aree soggette ad allagamento ai fini della protezione civile (verifica di dam break) relativa all'opera in oggetto all'ing. Matteo Giuliani;
- con comunicazione in data 29/9/2023 è stata inviata al Ministero degli Interni istanza di proroga del milestone per l'aggiudicazione dei lavori;
- con comunicazione della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero degli Interni protocollo n. 2023/46167 del 03/10/2023, assunta al protocollo comunale al n. 46167 del 3/10/2023, è stata concessa una ulteriore proroga dei termini per l'aggiudicazione dei lavori fino al 30/11/2023;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 893 del 10/10/2023 è stato approvato il verbale della conferenza di servizi decisoria sottoscritto in data 10/10/2023 dal Responsabile unico del procedimento e dichiarata conclusa positivamente la conferenza di servizi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 19/10/2023 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dell'opera in oggetto dell'importo complessivo di 1'850'000,00 €;

- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 882 del 6/10/2023 sono state individuate le modalità per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d) del d.lgs n. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- con la medesima determinazione n. 882/2023 è stato stabilito di esperire l'indagine di mercato, mediante richiesta di manifestazione di interesse, tesa ad individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto e approvato l'avviso di indagine di mercato - richiesta di manifestazione di interesse e il modulo di manifestazione di interesse;
- in data 6/10/2023 è stato pubblicato sul sito del Comune di Belluno un avviso pubblico al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara;
- entro il termine stabilito per la presentazione delle manifestazioni di interesse (fissato al 16/10/2023) sono pervenute n. 71 manifestazioni di interesse alla partecipazione alla selezione;
- con Verbale di individuazione degli operatori da invitare alla gara d'appalto, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 23/10/2023, sono state individuate (tra quelle che hanno manifestato il proprio interesse alla partecipazione alla selezione, a seguito della valutazione in merito all'esperienza dimostrata sulla scorta della documentazione presentata) n. 15 imprese da invitare alla successiva fase di gara;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 933 del 23/10/2023, è stato stabilito, tra l'altro:
 - › di appaltare i lavori in oggetto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d) del d.lgs n. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
 - › di delegare alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Vicenza, stante la convenzione in essere repertorio n. 17 del 28/1/2022 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del n. 6 del 3/2/2020, la gestione della procedura di gara;
- con comunicazione protocollo comunale n. 49582 del 23/10/2023 è stata inoltrata alla S.U.A. presso la Provincia di Vicenza la documentazione per l'indizione della gara in oggetto;
- successivamente alle procedure di gara, con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 1106 del 29/11/2023 (dichiarata efficace con determinazione del Dirigente coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 1220 del 18/12/2023) i lavori in oggetto sono stati aggiudicati al costituendo raggruppamento temporaneo tra imprese tra l'impresa Cunaccia Bruno s.r.l. (mandataria) e l'Impresa Costruzioni Tollot s.r.l. (mandante) che si è dichiarato disponibile ad effettuare i lavori con un ribasso del 4,300 % rispetto all'importo a base d'asta e quindi per l'importo complessivo di 1'484'709,50 € (1'189'412,42 € per lavori + 27'562,58 € per oneri per la sicurezza + 267'734,50 € per I.V.A. 22 %) con esigibilità all'anno 2024;
- i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 3/5/2024 come risulta dal relativo verbale conservato agli atti della pratica;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 441 del 14/5/2024 è stato affidato l'incarico di assistenza geologica in fase di esecuzione delle opere per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche in sito necessari per la caratterizzazione del terreno e per la determinazione del grado di compattazione raggiunto nel materiale utilizzato per la costruzione del rilevato strutturale al dott. geol. Giorgio Giacchetti;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 558 del 14/6/2024 è stata affidata l'esecuzione degli accertamenti di laboratorio e delle verifiche tecniche

in sito necessari per la caratterizzazione del terreno e del grado di compattazione raggiunto nel materiale utilizzato per la costruzione del rilevato strutturale al Laboratorio R'bk s.r.l.;

- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 824 del 4/9/2024 è stata affidata l'esecuzione delle analisi chimiche delle terre e rocce da scavo movimentate nel cantiere al Laboratorio R'bk s.r.l.;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 1006 del 26/10/2024 è stato affidato l'incarico di assistente al Direttore dei lavori in materia forestale al dott. for. Alessandro Rocco;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 9/6/2025 sono stati approvati una perizia di variante e suppletiva al progetto esecutivo approvato con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 212/2023 e il relativo quadro economico di spesa (aumentato, rispetto a quello approvato con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 212/2023, della somma di 80'000,00 €) dell'importo complessivo di 1'930'000,00 € (1'411'667,46 € per lavori, oneri per la sicurezza e maggiori lavori di variante + 518'332,54 € per somme a disposizione dell'Amministrazione);
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 537 del 18/6/2025 è stato assunto l'impegno di spesa per far fronte alla maggiore spesa che deriva dall'approvazione della suddetta perizia di variante;
- i citati lavori sono stati dichiarati ultimati in data 2/9/2025 come risulta dal relativo certificato conservato agli atti della pratica;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 1098 del 17/11/2025 sono stati affidati all'impresa SJPServizi s.r.l. i lavori di miglioria boschiva quale misura compensativa conseguente alla riduzione della superficie boscata;

richiamato il decreto legislativo 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;

considerato che:

- in data 23/01/2026, il direttore dei lavori, ing. Andrea Gobber, ha trasmesso, la relazione in merito al rispetto del principio D.N.S.H. con i relativi allegati, dei lavori in oggetto;
- in data 26/01/2026, il direttore dei lavori suddetto ha inviato la *Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione* dei lavori in oggetto;

visti:

- gli atti di contabilità finale redatti dal direttore dei lavori, ing. Andrea Gobber, e sottoscritti dal raggruppamento temporaneo tra imprese tra l'impresa Cunaccia Bruno s.r.l. (mandataria) e l'Impresa Costruzioni Tollot s.r.l. (mandante) in data 29/01/2026 senza apporre riserve, conservati agli atti della pratica;
- la *Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione* dei lavori in oggetto (allegata) redatta dal direttore dei lavori, ing. Andrea Gobber, in data 26/01/2026, sottoscritta dal raggruppamento temporaneo tra imprese citato senza apporre riserve, dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a 1'411'667,46 €, che l'importo degli acconti corrisposti ammonta a 1'404'609,12 € e che pertanto risulta un credito residuo a favore del citato R.T.I. di 7'058,34 € + I.V.A.;
- l'*Attestazione di avvenuta pubblicazione* del 15/12/2025 (conservata agli atti della pratica) che certifica l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Belluno dell'*Avviso ai creditori* (a norma dell'articolo 16 dell'allegato II.14 del d.lgs 36/2023) in merito ai lavori eseguiti in comune di Belluno, senza che siano pervenute opposizioni in merito;
- la documentazione relativa alla verifica del rispetto del principio D.N.S.H. redatta dal Direttore dei lavori, pervenuta in data 23/1/2026;
- l'*Attestazione di congruità* emessa, con esito positivo, dalla Cassa Edile di Belluno in data

12/2/2026 (protocollo n. 202600503BL00/3) ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021, conservata agli atti della pratica;

- la dichiarazione del Responsabile Unico del Progetto del 4/2/2026 di condivisione della citata *Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione*, conservata agli atti della pratica;

ritenuto di:

- approvare gli atti di contabilità finale e la citata *Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione*;
- ammettere a pagamento, a favore del raggruppamento temporaneo tra imprese tra l'impresa Cunaccia Bruno s.r.l. e l'Impresa Costruzioni Tollot s.r.l. il residuo credito di 7'058,34 € + I.V.A.;
- dare atto che la liquidazione della citata somma avverrà con successivo apposito atto in sèguito alla ricezione di regolare fattura e della polizza di cui all'articolo 117, comma 9 del d.lgs 36/2023;
- dare atto che la somma di 8'611,17 € (7'058,34 € per lavori + 1'552,83 € per I.V.A. 22%) da liquidare all citato R.T.P., trova copertura al capitolo 20906078, impegno 587/2026, sub-impegno 116/2026;
- dare atto che la polizza fideiussoria n. 01304/34/75003076, emessa in Milano il 11/01/2024, prestata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni s.a. - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (codice fiscale e partita I.V.A.: 01462690155) cessa di avere effetto dalla data di emissione del *Certificato di regolare esecuzione* sopra citato ai sensi dell'articolo 117, comma 3 del d.lgs 36/2023 e ss. mm. e ii.;
- dare atto che la polizza di assicurazione n. 01304/11/49696315, emessa in Trento il 11/01/2024, prestata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni s.a. - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (codice fiscale e partita I.V.A.: 01462690155) cessa di avere effetto alla data di emissione del *Certificato di regolare esecuzione* sopra citato ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del d.lgs 36/2023 e ss. mm. e ii.;

dato atto che:

- la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
- oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs 18/8/2000 n. 267 come modificato dal d.l. 10/10/2012, n.174;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2026-2028;
- il codice unico di progetto (C.U.P.) relativo all'opera in oggetto è: I37B20001970006;
- il codice identificativo gara (C.I.G.) attribuito dall'A.N.A.C. relativo ai lavori in oggetto è: A0258AB0AB;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **di approvare** gli atti di contabilità finale e la citata *Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione*;
3. **di ammettere** a pagamento, a favore del raggruppamento temporaneo tra imprese tra l'impresa Cunaccia Bruno s.r.l. e l'Impresa Costruzioni Tollot s.r.l. il residuo credito di 7'058,34 € + I.V.A.;
4. **di dare atto** che la liquidazione della citata somma avverrà con successivo apposito atto in sèguito alla ricezione di regolare fattura e della polizza di cui all'articolo 117, comma 9 del d.lgs 36/2023;

5. **di dare atto** che la somma di 8'611,17 € (7'058,34 € per lavori + 1'552,83 € per I.V.A. 22%) da liquidare all' citato R.T.P., trova copertura al capitolo 20906078, impegno 587/2026, sub-impegno 116/2026;
6. **di dare atto** che la polizza fideiussoria n. 01304/34/75003076, emessa in Milano il 11/01/2024, prestata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni s.a. - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (codice fiscale e partita I.V.A.: 01462690155) cessa di avere effetto dalla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione sopra citato ai sensi dell'articolo 117, comma 3 del d.lgs 36/2023 e ss. mm. e ii.;
7. **di dare atto** che la polizza di assicurazione n. 01304/11/49696315, emessa in Trento il 11/01/2024, prestata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni s.a. - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (codice fiscale e partita I.V.A.: 01462690155) cessa di avere effetto alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione sopra citato ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del d.lgs 36/2023 e ss. mm. e ii.;
8. **di dare atto** che con la sottoscrizione della presente determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs 267/2000 e ss. mm.;
9. **di dare atto** dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 241/1990 e ss. mm., dell'articolo 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'articolo 16 del d.lgs 36/2023.

Il Dirigente
coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio
PIERGIORGIO TONON

Allegati:

- *Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del d.lgs 7/3/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.