



COMUNE DI BELLUNO
AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO
AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1
"RIGENERAZIONE URBANA"- INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI AREE PUBBLICHE IN CENTRO STORICO: VIA CIPRO, VIA RIPA
E VIA CREPADONI"- INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATIONEU - CUP I33D21000510001.

FINANZIAMENTO PNRR - M5 C.2 I2.1

Fonti finanziamento			
Risorse PNRR	di cui fondi RRF	€ 385.671,71	€ 659.000,00
	di cui risorse statali (Rigenerazione urbana 2021-2026 DM 04/04/2022)	€ 273.328,29	
Totale			€ 659.000,00

**RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE FINALE
DELL'INTERVENTO**

PREMESSE

Il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 (adottato in ossequio al disposto di cui all'art. 1 comma 43 della legge 160/2019 ed in attuazione dell'art. 1 comma 42 della medesima) prevedeva l'assegnazione di contributi agli Enti locali, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Il Comune di Belluno, in quanto capoluogo di Provincia, ha potuto presentare un'istanza di finanziamento per interventi compresi entro l'importo massimo di 20 milioni di euro, riguardante 13 interventi, tra i quali:

CUP INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO
I33D21000510001	Intervento di "Riqualificazione urbana di aree Pubbliche in centro storico: via Cipro, via Ripa e via Crepadoni"	€ 659.000,00

Con il D.L. del 6 novembre 2021, n. 152 le risorse di cui al comma 42 della legge 160/2019 per le annualità 2021-2026 sono confluite nell'ambito del PNRR e sono state integrate con 100 milioni per l'anno 2022 e 200 milioni per ognuno degli anni 2023 e 2024 (a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia).

In data 30 dicembre 2021 è stato adottato il decreto di assegnazione delle risorse per le annualità 2021-2026 e, con l'Allegato 2, l'elenco di tutti i progetti ammissibili, anche se non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili (tra i quali rientravano tutti i progetti del Comune di Belluno).

Con D.L. del 1 marzo 2022 n. 17 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate precedentemente, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, comma 42 e ss. della L.160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 *"Interventi in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) autorizzando la spesa di ulteriori fondi.

Con decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 è stato quindi approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari e degli importi assegnati ai beneficiari per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio.

Con il medesimo decreto 4 aprile 2022 sono anche stati definiti i nuovi termini correlati al PNRR:

- per affidamento dei lavori (da intendersi come stipulazione del contratto): 30/07/2023;
- per trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione: 31/03/2026;
- termine intermedio entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato: 30/09/2024.

Al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, i Comuni assegnatari, a pena di revoca del contributo concesso, sono stati chiamati alla stipula di apposito atto di adesione e obbligo per ognuno degli interventi finanziati;

In data **05/05/2022** il **Comune di Belluno ha trasmesso l'atto d'obbligo**, sottoscritto dal Sindaco, tramite il portale telematico della Finanza Locale.

In considerazione della necessità di rispettare il target e i milestones imposti dalla Commissione Europea, al fine di rispettare le tempistiche di cui sopra, considerata la sussistenza, in organico, di personale tecnico appena sufficiente alle attività già assegnate, la progettazione dell'intervento in oggetto è stata affidata a professionista esterno.

Con determinazione del 28/12/2022, n. 1242 e scrittura privata del 10/02/2023 rep. n. 105/2023 è stato affidato al professionista ing. Elena Bustreo, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Belluno al n. 986A, per un totale complessivo di € 49.865,74 (di cui € 39.301,50 per prestazioni + € 1.572,06 contributo previdenziale 4% + € 8.992,18 per Iva 22%), l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori, Cre e il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva dell'intervento di "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREE PUBBLICHE IN CENTRO STORICO: VIA CIPRO, VIA RIPA E VIA CREPADONI".

Con medesima determinazione n. 1242/2022 è stato assunto la prenotazione d'impegno amministrativo di spesa per l'importo complessivo di € 659.000,00, mediante il quale far fronte alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

In data 24/03/2023, ns. prot. n. 14499 è stata trasmessa comunicazione ai vari enti gestori dei sottoservizi, senza rilevare riscontro ostativo.

In data 14/04/2023, ns. prot. 18125 è stata rilasciata l'autorizzazione della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, ai sensi dell'art. 21, comma 4 del d.lgs n. 22/01/2004 n. 42.

Il gestore del servizio idrico integrato, BIM gestione servizi pubblici spa (GSP), informato in merito all'intervento comunale, valutato lo stato delle condotte del servizio idrico integrato (acquedotto e fognatura) ha proposto al comune di Belluno il rifacimento, a sue spese, delle linee acquedottistiche esistenti, in particolare su via Cipro, via Catullo e via Ripa.

Alla luce della proposta del BIM gestione servizi pubblici spa (GSP) sopracitata, è stato rivisto e ricalibrato il progetto variando anche il quadro economico dei lavori, portandolo ad una spesa complessiva pari a € 759.000,00 compresa iva, per i quali la componente a carico del GSP, relativa al rifacimento della rete di distribuzione idrica è stata valorizzata in € 100.000,00 ed è stato formulato uno schema di convezione tra il comune di Belluno, il Gestore del Servizio Idrico Integrato, BIM Gestione Servizi Pubblici SpA (Gsp) e il Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi"(CdB), ente di governo del servizio idrico integrato.

CONVENZIONE TRA COMUNE DI BELLUNO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA (GSP)

Tra il comune di Belluno e il Servizio idrico integrato BIM Gestione Servizi Pubblici spa (GSP) è stata stipulata la convenzione n. 286/2023 in data 13/06/2023, con la quale GSP e Comune hanno inteso farsi carico congiuntamente dei lavori di rifacimento delle vie in oggetto e, in particolare il GSP contribuendo con la somma di € 100.000,00 per il rifacimento delle linee acquedottistiche a valere sulla tariffa, con il beneplacito del Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi"(CdB), ente di governo del servizio idrico integrato.

La sopracitata convenzione è stata approvata dal Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi con delibera del Comitato istituzionale n. 55, del 30 maggio 2023, e dalla società BIM Gestione servizi pubblici S.p.a con il verbale di seduta del Consiglio di amministrazione del 07 giugno 2023.

Il Comune di Belluno ha assunto le funzioni di stazione appaltante delegata, in nome e per conto del gestore GSP, per la realizzazione del rinnovo delle linee acquedottistiche e relativi allacciamenti, in modo da poter coordinare l'esecuzione congiunta dei due interventi, con evidenti risparmi economici per le sinergie progettuali ed esecutive messe in campo.

I lavori sono stati appaltati dal Comune di Belluno ad un'unica ditta per l'esecuzione sia delle opere principali edili (finanziate con fondi PNRR) e sia dei lavori acquedottistici (finanziate mediante la tariffa del servizio idrico integrato d'intesa con BIM Gestione Servizi Pubblici spa GSP).

Le spese tecniche e l'importo dei lavori inerenti alla rete acquedottistica sono stati fatturati direttamente dai fornitori a GSP, per la quota di competenza, determinata sulla base degli incarichi conferiti e, per la quota dei lavori, sulla base di apposita contabilità separata, e quindi non sono rientrate nelle spese finanziarie in ambito del PNRR.

Con e-mail del 13/06/2023 il comune di Belluno ha inoltrato la richiesta al Ministero dell'Interno di autorizzazione alla rimodulazione e/o variazione progettuale (Allegato 6), a seguito del sopracitato contributo concesso del BIM Gestione Servizi Pubblici SpA (GSP) a valere sulla tariffa del S.I.I..

Con nota del Ministero dell'Interno ns. prot. n. 30915, del 28/06/2023 è stata comunicata l'autorizzazione alla rimodulazione progettuale sopracitata.

In data 27/02/2025 è stata inoltrata al Ministero dell'Interno, tramite allegato 6, la richiesta di autorizzazione a rendicontare solo la spesa e relative procedure di affidamento realizzati da questo Comune e finanziati esclusivamente con fondi del PNRR e di provvedere a stralciare in ReGiS la fonte addizionale di finanziamento pari a € 100.000,00 in capo alla tariffa del servizio idrico integrato che, come si è visto, non è neppure "transitato" nel bilancio comunale: conseguentemente, non è risultato rendicontato dal Comune.

Successivamente, in data 01/09/2025, si è provveduto allo stralcio della fonte di finanziamento in capo al Servizio Idrico integrato in ReGiS, secondo le istruzioni fornite dal Servizio Assistenza Ragioneria Generale dello Stato (PNRR), modificando autonomamente il quadro finanziario presente nel portale ReGiS.

APPROVAZIONE PROGETTO

Il progetto denominato *"Riqualificazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Via Cipro, Via Ripa e Via Crepadoni"* per l'importo complessivo di € 759.000,00 (€ 659.000,00 intervento del Comune di Belluno finanziato dal PNRR + € 100.000,00 intervento acquedottistico finanziato dal BIM Gestione servizi Pubblici spa) è stato redatto in data 24/05/2023 dall'ingegnere Elena Bustreo (incaricata con scrittura privata rep. 105/2023).

Il progetto, consistente nella riqualificazione urbana delle vie Cipro, via Ripa e via Crepadoni, in centro storico a Belluno, ha previsto in particolare il rifacimento e potenziamento dei sottoservizi e delle reti esistenti e il rifacimento delle pavimentazioni in porfido e pietra locale con una tessitura mirata a valorizzare gli accessi e i camminamenti che conducono ai palazzi storici della città, ricucendo quei percorsi che sono andati persi negli ultimi decenni a seguito dei processi disordinati di riadattamento della città alle nuove esigenze.

Con delibera di Giunta n. 95 del 24/05/2023 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo: *"Riqualificazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Via Cipro, Via Ripa e Via Crepadoni" - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 - Componente 2 - Investimento*

2.1. “Rigenerazione urbana” - finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU” secondo il sottostante quadro economico:

			QUADRO ECONOMICO FINANZIATO CON FONDI PNRR	QUADRO ECONOMICO FINANZIATO DA BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
A	LAVORI				
A.1	IMPORTO LAVORI	€	447.124,04	69.946,91	517.070,95
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	15.966,54	4.033,46	20.000,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€	463.090,58	73.980,37	537.070,95
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1.1	Spese tecniche per incarico esterno (Progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento in fase progettuale)	€	20.800,00	1.300,00	22.100,00
B.1.2	Spese tecniche per incarico esterno (Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e Certificato di regolare esecuzione)	€	18.501,50	2.800,00	21.301,50
B.1.3	Spese tecniche per incarico esterno (archeologo)	€	6.200,00	1.826,00	8.026,00
B.2	Spese tecniche per incentivi progettazione	€	8.335,63	1.479,61	9.815,24
B.3	IVA sui lavori 22%	€	101.879,93	16.275,68	118.155,61
B.4	IVA 22% e Cassa su voci (B.1.1, B.1.2 e B1.3)	€	12.230,80	1.592,90	13.823,70
B.5	Forniture, allacciamenti, imprevisti comprensivi di IVA e arrotondamenti	€	27.586,56	745,44	28.332,00
B.6	Tassa autorità di vigilanza LL.PP. (contributo ANAC)	€	375,00		375,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	195.909,42	26.019,63	221.929,05
	TOTALE COMPLESSIVO	€	659.000,00	100.000,00	759.000,00

Con la medesima delibera di giunta comunale n. 95 del 24/05/2023 è stato approvato lo schema di convenzione denominata *Convenzione per il rifacimento della rete di distribuzione idrica in via Cipro, via Catullo e via Ripa in comune di Belluno*” tra il comune di Belluno, il Gestore del Servizio Idrico Integrato, BIM Gestione Servizi Pubblici SpA (Gsp) e il Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi”(CdB).

Con determinazione a contrarre n. 550 del 28/06/2023 sono state approvate le modalità di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto legge 16/07/2020, n. 76, così come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a), n. 2.2, d.lgs 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108, previa scelta degli operatori economici a seguito di apposito avviso di manifestazione d’interesse approvato con determinazione del 26/05/2023, n. 431.

Con nota del 05/07/2023 (ns. prot. n. 32167), la S.U.A della Provincia di Vicenza comunicava l'impossibilità a procedere con la lettera d'invito entro il 30 giugno 2023 e pertanto di adeguare la documentazione alle intervenute disposizioni normative del d.lgs 31 marzo 2023, n 36 “Codice dei contratti pubblici” .

A seguito di ciò, l'Amministrazione comunale mediante la trasmissione al Ministero dell'Interno dell'Allegato 6 (ns. mail del 14/07/2023) ha chiesto il differimento dei termini per la stipula del

contratto fissati al 30/07/2023. Con pec pervenuta il 24/07/2023 (ns. prot. 35450) il Ministero ha concesso la proroga specificando come termine improrogabile per l'aggiudicazione dei lavori al 30 settembre 2023.

Con determinazione dirigenziale n. 657 del 02/08/2023 sono stati aggiornati alcuni elaborati progettuali alle intervenute disposizioni normative del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti", che non ha comportato modifiche al quadro economico approvato con delibera di giunta n. 95 del 24/05/2023 e approvate le modalità di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto legge 16/07/2020, n. 76, così come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett a), n. 2.2, d.lgs 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108, ai sensi dell'art. 225 comma 8 del d.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 essendo un intervento con finanziamento PNRR.

AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO

In seguito all'esperimento della procedura di gara da parte della SUA della Provincia di Belluno (CIG A002E9D83D), con determinazione del Coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 837 del 27/09/2023, sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa Paving Stone Srl (TN), che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per l'importo complessivo di € 522.851,50 (€ 502.851,50 per lavori + € 20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso) + € 115.027,33 per I.V.A. al 22%) per un totale di € 637.878,83, corrispondente ad un ribasso del 2,750%.

Con detta determinazione si è dato atto che la somma di € 637.878,83 è finanziata per € 551.650,60 (452.172,62 per lavori + 99.477,98 IVA 22%) dal Comune di Belluno con fondi PNRR (Miss. 5 Compon. 2 Invest. 2.1) e per € 86.228,23 (70.678,88 per lavori + 15.549,35 IVA 22%), relativa alle opere acquedottistiche, dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, BIM Gestione Servizi Pubblici SpA (Gsp) e il Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi"(CdB), come da convenzione Rep 286/2023 del 13/06/2023 art. 5 nella quale si specificava che le spese tecniche e le spese dei lavori relativi all'acquedotto sarebbero stati fatturati dagli operatori economici direttamente a Gsp su fattura a loro intestata sulla base di apposita contabilità separata, previa validazione e visto del Comune. Il contratto d'appalto repertorio n. 477/2023 tra il Comune di Belluno e l'impresa Paving Stone Srl è stato stipulato in data 27/10/2023 per l'importo complessivo di € 522.851,50 (€ 502.851,50 per lavori + € 20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso) + € 115.027,33 per I.V.A. al 22%) per un totale di € 637.878,83.

Sono stati attribuiti dall'ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) i seguenti codici identificativi di gara:

- CIG padre: A002E9D83D (comune ai due interventi);
- CIG figlio: A0193CDAE9 corrispondente ai lavori principali, a carico del comune di Belluno e finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU);
- CIG figlio: A025824143 relativo ai lavori acquedottistici e finanziati e liquidati da BIM Gestione Servizi Pubblici (nel frattempo trasformatasi in Servizi Integrati Bellunesi (SIB) S.p.a) e Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi" (CdB);

Con determinazione n. 1225 del 19/12/2023 è stato approvato il nuovo quadro economico a seguito dell'aggiudicazione come sotto riportato:

			QUADRO ECONOMICO FINANZIATO CON FONDI PNRR CIG figlio A0193CDAE9	QUADRO ECONOMICO FINANZIATO DA BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA CIG figlio A025824143	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO CIG padre A002E9D83D
A	LAVORI				
A.1	IMPORTO LAVORI	€	436.206,08	66.645,42	502.851,50

A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	15.966,54	4.033,46	20.000,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€	452.172,62	70.678,88	522.851,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1.1	Spese tecniche per incarico esterno (Progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento in fase progettuale)	€	20.800,00	1.300,00	22.100,00
B.1.2	Spese tecniche per incarico esterno (Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e Certificato di regolare esecuzione)	€	18.501,50	2.800,00	21.301,50
B.1.3	Spese tecniche per incarico esterno (archeologo)	€	6.169,00	1.826,00	7.995,00
B.2	Spese tecniche per incentivi progettazione	€	8.335,63	1.479,61	9.815,24
B.3	IVA sui lavori 22%	€	99.477,98	15.549,35	115.027,33
B.4	IVA 22% e Cassa su voci (B.1.1, B.1.2 e B.1.3)	€	12.222,47	1.592,90	13.815,37
B.5	Forniture, allacciamenti, imprevisti comprensivi di IVA e arrotondamenti	€	27.551,56	745,44	28.297,00
B.6	Tassa autorità di vigilanza LL.PP. (contributo ANAC)	€	410,00		410,00
B.7	Economie da ribasso d'asta	€	13.359,24	4.027,82	17.347,74
	TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE	€	206.827,38	29.321,12	236.148,52
	TOTALE COMPLESSIVO	€	659.000,00	100.000,00	759.000,00

ESECUZIONE DEI LAVORI

La consegna dei lavori è avvenuta in data 04/12/2023, l'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto stabiliva in giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e quindi con ultimazione lavori fissata per il 30/06/2024.

In data 07/12/2023 è stato sottoscritto il 1° verbale di sospensione dei lavori.

In data 18/03/2024 sono ripresi i lavori con sottoscrizione del 1° verbale di ripresa in pari data.

Con determinazione dirigenziale n. 896 del 25/09/2024 è stata concessa una proroga di 60 (sessanta) giorni, per cause non imputabili all'impresa.

Con determinazione dirigenziale n. 1140 del 26.11.2024 è stata concessa una seconda proroga di 40 (quaranta) giorni, sempre per cause non imputabili all'impresa.

In data 13/12/2024 è stato sottoscritto il 2° verbale di sospensione dei lavori.

In data 24/02/2025 è stato sottoscritto il 2° verbale di ripresa dei lavori.

La scadenza definitiva del tempo utile contrattuale è stata stabilita il giorno 01/04/2025.

L'ultimazione lavori è avvenuta il giorno 01/04/2025, come da certificato ultimazione in pari data, che assegnava un termine perentorio non superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per eseguire lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera.

Il certificato di constatazione di ultimazione dei lavori redatto in data 16/05/2025 dichiara l'effettiva efficacia del certificato di ultimazione lavori emesso in data 01/04/2025.

CONTABILITÀ

Lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 31/07/2025 e sottoscritto senza riserve dall'Impresa Paving Stone Srl, al netto degli oneri fiscali, per € 447.234,58 per quanto riguarda i lavori principali a carico dal Comune di Belluno con fondi PNRR e per € 70.675,40 per i lavori acquedottistici a carico del BIM Gestione Servizi Pubblici SpA (ora SIB Servizi Integrati Bellunesi S.p.a) e Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi" CdB).

Con pec del 29/08/2025 (ns. prot. 40787) è pervenuta la Relazione di accompagnamento al conto finale e Certificato di regolare esecuzione redatta il 20/08/2025 sottoscritta dal direttore dei lavori e dall'Impresa dal quale risulta una minore spesa rispetto alla somma autorizzata per i lavori principali a carico del comune di Belluno con fondi PNRR (fondi Unione Europea - Next Generation EU) di € 4.938,04 al netto degli oneri fiscali, e per i lavori acquedottistici a carico del BIM Gestione Servizi Pubblici SpA (ora SIB Servizi Integrati Bellunesi S.p.a) e Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi" CdB) di € 3,48 al netto degli oneri fiscali.

La Relazione di accompagnamento al conto finale e Certificato di regolare esecuzione redatta il 20/08/2025 è stata approvata con determinazione del Dirigente Coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 883 del 29/09/2025.

Il credito residuo dell'impresa per i lavori principali a carico del Comune di Belluno finanziati con fondi PNRR di € 2.236,17 + iva 22%, sono stati liquidati con successivo atto di liquidazione n. 2042 del 20/10/2025.

SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTE PER L'INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI PRINCIPALI A CARICO DEL COMUNE DI BELLUNO FINANZIATI CON FONDI PNRR

La seguente tabella riepiloga nel dettaglio relativamente a ciascuna delle prestazioni eseguite nell'ambito dell'intervento in oggetto (lavori, servizi e forniture, pagamenti vari...) la spesa sostenuta, le fatture/note spese/rimborsi, i mandati di pagamento e le quietanze correlate.

Fornitore	Fatture/motivazione pagamento			Mandato Pagamento				Quietanza	
	Atto di liquidazione	Fattura Numero e data	importo	Num.	Data	Causale/ oggetto	importo	Num	Data
Ing. Elena Bustreo progettista e D.L	Atto di liquidazione 892 del 23/04/2024	9E 24 del 16/04/24	€ 26.391,04	5376	24/04/24	Progettazione definitiva/esecutiva	€ 26.391,04	3394	25/04/24
	Atto di liquidazione 2194 del 22/10/2024	19/E del 11/10/24	€ 7.397,10	12580	23/10/24	Acconto I° SAL D.L	€ 7.397,10	7404	24/10/24
	Atto di liquidazione 2041 del 20/10/2025	21/E/25 del 15/10/25	€ 16.077,60	14017	21/10/25	Saldo incarico	€ 16.077,60	7974	22/10/25
Anac	Atto di liquidazione 1974 del 09/10/2023	-	€ 410,00	13405	09/10/23	Contributo Anac	€ 410,00	8209	09/10/23
Davide Pacitti archeologo	Atto di liquidazione 2657 del 17/12/2024	21 del 10/12/24	€ 5.075,20	15421	17/12/24	Acconto Assistenza Tecnico Archeologica Scavi	€ 5.075,20	9032	18/12/24
	Atto di liquidazione 886 del 05/05/2025	103/24 del 16/04/25	€ 2.752,03	6132	06/05/25	Saldo	€ 2.752,03	3539	07/05/25
Imp. Paving Stone Srl Impresa esecutrice lavori	Atto di liquidazione 893 del 23/04/2024	38/24 del 23/03/24	€ 127.575,77	5378	24/04/24	Anticipazione 20%	€ 127.575,77	3389	25/04/24
	Atto di liquidazione 1995 del 27/09/2024	103/24 del 19/09/24	€ 136.952,28	11512 11513	30/09/24	Sal 1	€ 42.145,36 € 94.806,92	6856 6857	01/10/24

	Atto di liquidazione 558 del 18/03/2025	15-2025-FE del 11/03/25	€ 146.564,42	4430	19/03/25	Sal 2	€ 146.564,42	2462	21/03/25
	Atto di liquidazione 1664 del 20/08/2025	97-2025-FE del 04/08/25	€ 131.805,59	11729 11730	25/08/25	Sal 3 pari al Finale	€ 131.805,59	6309 6293	25/07/25
	Atto di liquidazione 2042 del 20/10/2025	130-2025-FE del 02/10/25	€ 2.728,13	14018	21/10/25	Saldo	€ 2.728,13	7924	22/10/25
Sua Provincia di Vicenza	Atto di liquidazione. 2458 del 06/12/2023	-	€ 1.177,83	16106	11/12/23	Contributo Sua	€ 1.177,83	9808	12/12/23
Incentivi Dipendenti	Atto di liquidazione n. 471 del 25/02/2026	-	€ 3.866,91	17323	23/12/25	Incentivi Dipendenti Comunali (comprensivo di quota contributi obbligatori e INAIL)	€ 3.866,91	9715	24/12/25
Quota IRAP incentivi dipendenti comunale			€ 262,03	17322	23/12/25	IRAP	€ 262,03	9714	24/12/25
						TOTALE	€ 609.035,93		

La spesa complessiva sostenuta e rendicontata per l'intervento relativo ai lavori principali a carico del comune di Belluno finanziato con risorse PNRR, ammonta pertanto ad **€ 609.035,93**.

Il quadro economico finale delle spese sostenute e rendicontate rispetto all'ultimo quadro economico approvato con determinazione 1225 del 19/12/2023, per quanto riguarda i lavori principali a carico del Comune di Belluno e finanziati interamente con risorse PNRR, risulta essere il seguente:

A	LAVORI		QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE	QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA SOSTENUTA
A.1	IMPORTO LAVORI	€	436.206,08	431.268,04
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	15.966,54	15.966,54
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€	452.172,62	447.234,58
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1.1	Spese tecniche per incarico esterno (Progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento in fase progettuale)	€	20.800,00	20.800,00
B.1.2	Spese tecniche per incarico esterno (Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e Certificato di regolare esecuzione)	€	18.501,50	18.501,50
B.1.3	Spese tecniche per incarico esterno (archeologo)	€	6.169,00	6.169,00
B.2	Spese tecniche per incentivi progettazione	€	8.335,63	5.306,77

B.3	IVA sui lavori 22%	€	99.477,98	98.391,61
B.4	IVA 22% e Cassa su voci (B.1.1, B.1.2 e B.1.3)	€	12.222,47	12.222,47
B.5	Forniture, allacciamenti, imprevisti comprensivi di IVA e arrotondamenti	€	27.551,56	0,00
B.6	Tassa autorità di vigilanza LL.PP. (contributo ANAC)	€	410,00	410,00
B.7	Economie da ribasso d'asta	€	13.359,24	0,00
	TOTALE SOMME A DISP.	€	206.827,38	161.801,35
	DELL'AMMINISTRAZIONE	€	206.827,38	161.801,35
	TOTALE COMPLESSIVO	€	659.000,00	609.035,93

Risulta pertanto una **economia rispetto allo stanziamento di progetto** a carico del comune di Belluno finanziato con risorse PNRR pari a **€ 49.964,07**.

Nel comunicato D.A.I.T del 7 agosto 2025, è stato specificato che nel caso di progetto con quote RRF e STATO si deve imputare l'importo delle economie saturando prioritariamente la quota STATO e successivamente la quota RRF.

Pertanto, in merito alle fonti di finanziamento tra RRF e Stato a seguito del Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 03 marzo 2025 - Allegato I e come riportato in ReGis, per l'intervento in oggetto la distribuzione delle spese sostenute per fonti di finanziamento risulta essere:

Fonti finanziamento			Spesa sostenuta	Economia
Risorse PNRR	di cui fondi RRF	€ 385.671,71	€ 385.671,71	
	di cui risorse statali (Rigenerazione urbana 2021-2026 DM 04/04/2022)	€ 273.328,29	€ 223.364,22	€ 49.964,07
Totale		€ 659.000,00	€ 609.035,93	€ 49.964,07

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

- visto l'atto d'obbligo predisposto dal Ministero dell'Interno e sottoscritto digitalmente dal Sindaco del Comune di Belluno in data 04.05.2022 e trasmesso tramite il portale telematico della Finanza Locale;
- l'atto di aggiornamento sottoscritto digitalmente dal Sindaco del Comune di Belluno in data 19.05.2025 e trasmesso tramite il portale telematico della Finanza Locale con il quale, giusto art. 2, il Comune di Belluno quale Soggetto Attuatore - Rigenerazione Urbana "è tenuto alla conclusione di tutte le attività/azioni poste in essere per la realizzazione del progetto, ivi inclusa la trasmissione del certificato di regolare esecuzione, entro il 30 giugno 2026, in linea con il Target finale della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. del PNRR, come previsto all'art. 1 del citato Decreto;"

SI ATTESTA

- che il Comune di Belluno ha provveduto all'esecuzione dei lavori relativi al progetto esecutivo approvato con delibera di giunta n. 95 del 24/05/2023 e, con determinazione dirigenziale n. 657 del 02/08/2023, sono stati aggiornati alcuni elaborati progettuali alle intervenute disposizioni normative del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti";

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come da Relazione di accompagnamento al conto finale e certificato di regolare esecuzione, emesso in data 20/08/2025 e approvato con determinazione n. 883 del 29/09/2025;
- che l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;
- di avere posto in essere tutte le misure/verifiche sul rispetto del principio DNSH in merito all'intervento CUP I33D21000510001 che, sulla base delle verifiche e degli adempimenti svolti, risulta coerente con gli obblighi specifici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

SI ACCERTA

nell'importo di € **609.035,93** (seicentonovemilatrentacinque/93 Euro) la spesa complessivamente sostenuta dal Comune di Belluno (soggetto attuatore) per i lavori specificati in oggetto, dando atto che come da quadro economico aggiornato sulle spese effettivamente sostenute si è verificata un'economia pari a € **49.964,07** sulle risorse del PNRR (quota Stato);

SI CERTIFICA

la funzionalità dell'opera in relazione agli obiettivi prefissati nei documenti della programmazione e del finanziamento dell'intervento in oggetto indicato con il raggiungimento del **target di mq 1.650,00 rigenerati** superiore al target di mq 1.350,00 di progetto, fissati all'art. 3 dell'aggiornamento dell'atto d'obbligo.

Belluno, 07.05.2026

Sottoscritto dal RUP
ing. Piergiorgio Tonon
con firma digitale