



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 1243 DEL 28/12/2022

OGGETTO: SCUOLA ELEMENTARE "P. VALERIANO " SITA IL LOCALITA' CASTION
INTERVENTO DI RESTAURO PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO CUP:
I32F16005990001
-APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA PER ACCORDO BONARIO - CIG 8664032961
- SPOSTAMENTO ESIGIBILITA' ANNO 2023

IL DIRIGENTE
COORDINATORE AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO
AREA OPERE PUBBLICHE/ESPROPRI

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/02/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06/04/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 01/03/2021, n. 35, esecutiva;
- il decreto sindacale del 22/03/2021, n. 12, con il quale si nominava l'ing. Piergiorgio Tonon coordinatore dell'ambito tecnico e governo del territorio;
- la delibera di Giunta comunale del 09/08/2022 n. 163 e la conseguente determinazione dell'Area Personale del 11/08/2022 n. 644 con le quali è stato prorogato fino al 21/03/2026 l'incarico all'ing. Piergiorgio Tonon quale coordinatore dell'Ambito tecnico e governo del territorio;

viste altresì:

- la deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 1/3/2022, avente ad oggetto "Approvazione dell'aggiornamento al documento unico di programmazione 2022-2024";
- la deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 1/3/2022, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 e relativi allegati";
- la deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 1/3/2022, avente ad oggetto "Variazione al

bilancio di previsione 2022/2024 e documenti correlati - approvazione";

visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito;

Premesso che:

- l'intervento è stato finanziato con decreto del Ministero dell'istruzione del 10 marzo 2020, n. 175 "Piano 2019 della programmazione triennale nazionale 2018-2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 115 del 6/05/2020";
- con delibera di Giunta comunale n. 159 del 24/10/2016 è stato approvato il progetto di messa in sicurezza sismica della scuola elementare "P. Valeriano" a Castion - cup I32F16005990001 – ai fini della partecipazione al bando approvato con d.g.r.v. n. 1057 del 29 giugno 2016 - porfesr 2014/2020 - azione 5.3.2;
- l'intervento è stato inserito nell'Elenco annuale 2020 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024;
- con determinazione n. 329, del 03/05/2021 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace alla ditta "Impresa Comarella S.r.l." di Valdobbiadene (TV), che ha offerto un ribasso del 10,808% e quindi per l'importo complessivo di € 637.484,12 (€ 544.910,40 per lavori + € 34.620,62 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso) + € 57.953,10 per I.V.A. al 10%);
- in data 22/06/2021 è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 40 con la suindicata ditta "Impresa Comarella S.r.l.";
- in data 05/07/2021 sono stati consegnati i lavori, come risulta dal relativo verbale agli atti della pratica;
- con determinazione n. 189 del 22/03/2022 è stata approvata una perizia di variante dei lavori ed altresì il seguente quadro economico, senza aumento di spesa del progetto complessivo, come sotto riportato:

Nuovo quadro economico

A) LAVORI

A.1) lavori totale lavori	€ 296.544,42
A.2) Costo della manodopera	€ 254.409,67
A.3) Oneri per la sicurezza	<u>€ 27.192,89</u>
TOTALE LAVORI	€ 578.146,98

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) lavori in economia...	€ 0,00
B.2.1) Rilievi, accertamenti indagini	€ 13.070,00
B.2.2) allacciamenti	€ 0,00
B.2.3) Imprevisti sui lavori +IVA	€ 692,25
B.2.4) acquisizioni aree...	€ 0,00
B.2.5) Oneri aggiuntivi per discarica...	€ 0,00
B.2.6) Accantonamento di cui art. 133	€ 0,00
B.2.7) Spesa tecniche per incarichi esterni	€ 61.667,21
B.2.8) Spese tecniche per incentivi progettazione	€ 3.439,55
B.2.9) Spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00
B.2.10) Spese di cui art. 90 (assicurazione personale..)	€ 0,00
Totale spese tecniche	€ 78.869,01
 B.3) Spese per consulenze o supporto	 € 0,00

B.4)	Spese con commissioni giudicatrici	€	0,00
B.5)	Spese per pubblicità	€	1.078,25
B.6)	IVA lavori	€	57.814,70
B.7)	IVA Cassa sulle voci B.2.1, B.2.2, B.2.7, B.2.9, B.3, B.5	€	18.736,75
B.8)	Tassa autorità di vigilanza LL.PP	€	0,00
B.9)	Spese per il rilascio di visti e pareri	€	0,00
B.10)	Acquisizioni beni	€	0,00
B.11)	Spese organizzazione e gestione	€	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	156.498,71
	Economie (ribasso d'asta+ ribasso professionisti+CNPAIA	€	82.896,13

TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 817.541,82

- in data 11/07/2021 sono stati ultimati i lavori, come risulta dal relativo verbale agli atti della pratica;

vista la richiamata deliberazione della giunta n. 244 del 20/12/2022 di approvazione dell'accordo bonario nella quale si dà atto che tutti gli atti necessari a dare attuazione al provvedimento saranno posti in essere dal coordinatore dell'ambito tecnico e governo del territorio;

visto il verbale di accordo bonario sottoscritto in data 21/12/2022 dall'impresa Comarella S.r.l., per un importo complessivo di € 41.846,58 (€ 38.042,35 oltre ad IVA 10%), agli atti nella pratica;

dato atto che alla maggiore spesa necessario al pagamento trova capienza per € 25.011,52 per risparmio contrattuale per minori/diversi lavori eseguiti, e per € 16.835,06 con stanziamento fondi dell'Amministrazione per variazione di bilancio al cap. 20411029, approvato con delibera del C.C. n. 95 del 14/11/2022;

considerato che si rende necessario approvare un nuovo quadro economico, con l'aumento di spesa di € 16.835,06, rispetto al progetto approvato, da imputare del capitolo 20411029 "Scuola elementare P. Valeriano" a Castion - Interventi sismici", con l'inserimento di tali somme al fine dare attuazione all'accordo bonario, come segue:

A) LAVORI

A.1)	Lavori fino al SAL n. 4, pari al finale	€	530.184,05
A.3)	Oneri per la sicurezza	€	25.995,63
	TOTALE LAVORI	€	556.179,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1)	lavori in economia...	€	0,00
B.2.1)	Rilievi, accertamenti indagini	€	13.070,00
B.2.2)	allacciamenti	€	0,00
B.2.3)	Imprevisti sui lavori +IVA(accordo bonario)	€	41.846,58
B.2.4)	acquisizioni aree...	€	0,00
B.2.5)	Oneri aggiuntivi per scarica...	€	0,00
B.2.6)	Accantonamento di cui art. 133	€	0,00
B.2.7)	Spesa tecniche per incarichi esterni	€	61.667,21
B.2.8)	Spese tecniche per incentivi progettazione	€	3.439,55
B.2.9)	Spese per accertamenti di laboratorio	€	0,00
B.2.10)	Spese di cui art. 90 (assicurazione personale..)	€	0,00

Totale spese tecniche	€ 120.023,34
------------------------------	---------------------

B.3)	Spese per consulenze o supporto	€	0,00
B.4)	Spese con commissioni giudicatrici	€	0,00
B.5)	Spese per pubblicità	€	923,01
B.6)	IVA lavori	€	55.617,97
B.7)	IVA Cassa sulle voci B.2.1, B.2.2, B.2.7, B.2.9, B.3, B.5	€	18.736,75
B.8)	Tassa autorità di vigilanza LL.PP	€	0,00
B.9)	Spese per il rilascio di visti e pareri	€	0,00
B.10)	Acquisizioni beni	€	0,00
B.11)	Spese organizzazione e gestione	€	0,00
	Economie (ribasso d'asta+ ribasso professionisti+CNPAIA	€	82.896,13
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	278.197,20

TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 834.376,88
--------------------------------	---------------------

Ritenuto di:

- approvare il nuovo quadro economico come sopra specificato, per l'importo totale di € 834.376,88 di cui € 556.179,68 per lavori (comprensivi di € 25.995,63 per oneri per la sicurezza) ed € 278.197,20 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- assumere la prenotazione d'impegno di spesa di € 16.835,06 al cap 20411029 del bilancio 2022, "Scuola elementare P. Valeriano" a Castion - Interventi sismici", come da scheda contabile allegata;
- dare mandato al Coordinatore d'Ambito Risorse per lo spostamento dell'esigibilità del capitolo 20411029, dall'anno 2022 all'anno 2023, per modifica del cronoprogramma di spesa dell'importo di € 103.814,18;

Dato atto

- a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa si rende necessario provvedere alla reinscrizione per esigibilità nell'anno 2023 della spesa sotto indicata;
- l'articolo 175, comma 3, lettera d), del d.lgs. 267/2000 prevede che le variazioni "necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate" possano essere effettuate entro il 31 dicembre;
- le variazioni tra stanziamenti riguardanti le entrate vincolate e gli stanziamenti correlati di spesa sono di pertinenza del Responsabile Finanziario;
- le variazioni tra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di competenza del dirigente finanziario ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. n. 267/2000 e del regolamento di contabilità

dato atto che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 23/06/2011, n.118 e ss.mm., è il seguente e che il conseguente impegno sarà registrato dall'Area Bilancio, Gestione Contabile e Fiscale e riportato nel visto di copertura finanziaria: capitolo 20411029 "Scuola elementare P. Valeriano" a Castion -Interventi sismici";

Anno di esigibilità	Importo in Euro	Controllo di cassa
2022	Capitolo 20411029 € 16.835,06	SI
2022	Sub-impegno 30/2022 € 25.011,52	SI
	TOTALE € 41.846,58	
2023	impegno 565/2022 € 10.484,19	
2023	Sub-imp 29/2022 € 6.616,73	
2023	Sub-impegno 30/2022 € 86.713,26	
	TOTALE € 103.814,18	

Con lo spostamento dell'esigibilità della somma di € **103.814,18** del Capitolo 20411029 dall'anno 2022 all'anno 2023 per il quale si dà mandato al Coordinatore d'Ambito Risorse per la modifica del cronoprogramma di entrata e di spesa;

Dato atto che sono di competenza del Coordinatore dell'Ambito Risorse le conseguenti variazioni di bilancio, a seguito della modifica del cronoprogramma, relative all'entrata vincolata e alla correlata spesa e tra gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e i correlati capitoli di spesa;

Richiamato il principio di competenza finanziaria potenziata in forza del quale l'impegno è imputabile nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;

Dato atto che:

- l'obbligazione contratta con la ditta sopra citata è esigibile;
- oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2022-2024 e s.m.i.;
- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC è 8664032961;
- il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: I32F16005990001.

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **approvare** il nuovo quadro economico come sopra specificato, per l'importo totale di € 834.376,88 di cui € 556.179,68 per lavori (comprensivi di € 25.995,63 per oneri per la sicurezza) ed € 278.197,20 per somme a disposizione dell'amministrazione;
3. **assumere** la prenotazione d'impegno di spesa di € 16.835,06 al cap 20411029 del bilancio 2022, "Scuola elementare P. Valeriano" a Castion - Interventi sismici", come da scheda contabile allegata;
4. **dare mandato** al Coordinatore d'Ambito Risorse per lo spostamento dell'esigibilità del capitolo 20411029, dall'anno 2022 all'anno 2023, per modifica del cronoprogramma di spesa dell'importo di € 103.814,18;
5. **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell'147-bis, comma 1., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.

mm.;

6. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 7 d.P.R. 16/04/2013, n. 62, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola;
7. **di trasmettere** la presente determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della stessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5. e 183, comma 7., 191 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. e degli artt. 42, comma 7. e 51, comma 2. del regolamento di contabilità.

il Dirigente
Coordinatore d'Ambito
PIERGIORGIO TONON

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.