



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 427 DEL 09/05/2024

OGGETTO: OGGETTO: PNRR - M4.C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDI ALLE UNIVERSITÀ - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: PIANI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. - INTERVENTO DI RESTAURO PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "PELLEGRINI" LOC. BORGO PIAVE. INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU. PNRR. C.U.P. I37C18000440009 - CIG 9879752544 CONCESSIONE PROROGA SCADENZA TERMINI CONTRATTUALI.

IL DIRIGENTE COORDINATORE AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/02/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06/04/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 01/03/2021, n. 35, esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 9/8/2022 e la conseguente determinazione del coordinatore dell'Ambito Risorse e Servizi alla Persona n. 644 del 11/8/2022 di proroga dell'incarico di coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio all'ing. Piergiorgio Tonon fino al 21/3/2026;

viste altresì:

- la delibera del 29/11/2023, n. 98, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2024/2026 e ss.mm.;
- la delibera del 29/11/2023, n. 99, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e ss.mm.;

- la delibera del 21/12/2023, n. 282, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2024/2026 – parte finanziaria e ss.mm.;

visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito;

premesse che:

- con determinazione del 08/08/2023 n. 676 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace alla ditta BORTOLUZZI CELESTE SRL, per l'importo complessivo contrattuale di € 636.599,15 (€ 624.836,97 per lavori + € 11.762,18 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso) + € 63.659,92 per I.V.A. al 10%);
- in data 29/09/2023 è stato stipulato con la ditta BORTOLUZZI CELESTE SRL il contratto n. 434 di Rep.
- i lavori sono stati consegnati formalmente alla citata ditta BORTOLUZZI CELESTE SRL in data 29/09/2023, come da verbale agli atti nella pratica;
- i lavori sono stati sospesi in data 11/10/2023, in attesa del rilascio dell'autorizzazione sismica;
- i lavori sono stati ripresi in data 27/11/2023, a seguito del rilascio dell'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 da parte dell'Unità Organizzativa del Genio Civile di Belluno;

visti:

- la nota in data 08/05/2024, ns. prot. 21684, trasmessa dall'impresa BORTOLUZZI CELESTE SRL, con la quale la suindicata ditta chiede una proroga di giorni 30 (trenta) per l'ultimazione dei lavori, in considerazione delle mutevoli condizioni climatiche che non hanno reso possibile dare continuità ad alcune lavorazioni quali il rifacimento del manto di copertura e del drenaggio a tergo del fabbricato;
- la relazione del direttore dei lavori (agli atti della pratica) trasmessa al Comune di Belluno in data 08/05/2024 (ns. protocollo n. 21726) con la quale esprime parere favorevole alla concessione della proroga ritenendo lecita l'istanza dell'impresa e congrui i tempi di proroga richiesti;

ritenute accoglibili le motivazioni dell'Impresa, come da relazione del direttore dei lavori, provvedendo quindi alla concessione di una proroga contrattuale di giorni 30 (trenta) all'impresa BORTOLUZZI CELESTE SRL;

ritenuto di concedere all'impresa BORTOLUZZI CELESTE SRL, per le motivazioni indicate nella relazione del direttore dei lavori, la proroga di giorni 30 (trenta) alla scadenza del 13/05/2024 fissata con verbale di ripresa dei lavori redatto dal direttore dei lavori in data 27/11/2023 e sottoscritto dall'impresa, dato atto che il ritardo non è imputabile né all'impresa né alla stazione appaltante ma è dovuto a un fattore esterno (condizioni meteo avverse);

dato atto che:

- la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2024-2026;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo

2. **di concedere** all'impresa BORTOLUZZI CELESTE SRL, per le motivazioni indicate nella relazione del direttore dei lavori, la proroga di giorni 30 (trenta) alla scadenza del 13/05/2024 fissata con verbale di ripresa dei lavori redatto dal direttore dei lavori in data 27/11/2023 e sottoscritto dall'impresa;
3. **di dare atto** che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato per il **12/06/2024**;
4. **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell'art. 147-bis, comma 1., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm.;
5. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 7 d.P.R. 16/04/2013, n. 62, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola.

Il coordinatore d'ambito
PIERGIORGIO TONON

Allegati:

1. richiesta proroga impresa Bortoluzzi Celeste srl;
2. parere direttore dei lavori.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.