

Alla c.a. del RUP Ing. Piergiorgio Tonon
belluno.bl@cert.ip-veneto.net

E p.c. al D.L. Ing. Andrea Adami
matteo.adami@ingpec.eu

Belluno, 08/06/2024

Oggetto: lavori relativi all'appalto: "INTERVENTO DI RESTAURO PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "PELLEGRINI" LOC. BORGO PIAVE CUP: I37C18000440009"

RICHIESTA PROROGA

In relazione ai lavori di cui all'oggetto si segnala che:

- Il termine contrattuale per dare le lavorazioni ultimate è fissato per il 13/06/2024;
- nel mese di maggio vi sono stati eventi meteo altamente sfavorevoli e prolungati - sui quali vi sono stati notevoli richiami a mezzo stampa e dei quali, ove necessario, se ne dà evidenza allegando i dati ARPAV del periodo - che, nei fatti, hanno impedito il completamento delle opere all'aperto.

Essendo tali sopravvenienze causa di forza maggiore e come tale non previste né prevedibili e non imputabili all'impresa, provvediamo a richiedere a codesta rispettabile amministrazione una ulteriore proroga di 30 giorni a causa della persistente piovosità che ha impedito di procedere regolarmente con i lavori esterni in copertura e in fondazione.

Confidando nel favorevole accoglimento della presente, si porgono distinti saluti.

BORTOLUZZI CELESTE S.r.l.
Impresa Costruzioni dal 1901
BELLUNO

Stazione Belluno - aeroporto

Provincia di Belluno

Data (gg/mm/aa)	Temp. aria a 2 m (°C)			Pioggia (mm)	Umidità rel. a 2 m (%)		Radiazio ne globale (MJ/m ²)	Pression e (hPa)	Vento a 10 m						
	med	min	max		tot	min			max	tot	med	Velocità med (m/s)	Raffica massima		Direz. prevail.
													ora	m/s	
08/06/2024	21.9	17.7	27.7	0.2	58	100	19.460	970.1	1.9	15:00	8.0	ENE			
07/06/2024	22.2	15.4	27.7	0.0	55	100	26.869	973.1	1.7	14:00	8.1	S			
06/06/2024	20.9	14.1	26.9	0.0	52	100	24.319	973.8	1.7	13:00	7.5	S			
05/06/2024	19.6	14.1	25.4	0.0	53	100	26.508	972.0	1.6	13:40	6.8	SSO			
04/06/2024	16.9	10.7	23.3	4.4	56	100	21.282	970.9	1.5	15:20	7.3	NE			
03/06/2024	15.8	12.3	22.3	7.8	55	100	18.461	970.1	1.6	17:40	5.9	S			
02/06/2024	17.1	10.6	23.6	11.8	54	100	22.720	971.6	1.8	16:40	8.0	S			
01/06/2024	14.4	8.6	21.1	0.2	54	100	19.349	968.5	1.3	17:20	6.7	S			
31/05/2024	13.7	10.2	18.1	44.4	63	100	9.028	960.7	1.8	07:50	10.2	NE			
30/05/2024	15.4	14.4	18.0	22.2	77	100	6.159	964.3	1.1	07:40	6.2	ENE			
29/05/2024	17.6	10.1	23.8	0.2	46	100	25.627	970.6	1.6	13:40	6.5	O			
28/05/2024	15.7	12.2	20.0	6.6	69	100	9.455	972.2	1.1	17:30	3.6	S			
27/05/2024	17.4	10.0	25.6	0.0	48	100	21.706	974.6	1.6	15:00	7.5	S			
26/05/2024	17.0	7.1	24.9	0.0	42	100	28.573	974.3	1.6	14:40	6.5	SSO			
25/05/2024	14.9	10.1	21.4	4.4	47	100	19.144	974.0	1.9	14:30	7.5	SO			
24/05/2024	14.4	7.9	20.3	7.0	56	100	20.206	974.6	1.5	23:00	8.0	ENE			
23/05/2024	13.5	9.5	18.5	11.0	72	100	10.274	972.6	1.7	17:40	9.2	S			
22/05/2024	14.8	10.9	21.3	1.4	67	100	13.517	967.9	1.4	11:10	6.5	S			
21/05/2024	15.2	14.2	16.7	41.6	98	100	5.005	963.2	1.8	03:30	7.6	E			
20/05/2024	18.0	10.6	24.6	0.4	45	100	26.427	967.5	1.6	14:00	7.9	O			
19/05/2024	16.1	9.0	22.8	0.0	46	100	21.831	968.7	1.4	13:40	6.4	ENE			
18/05/2024	14.8	6.5	22.5	0.2	50	100	22.543	970.1	1.6	13:30	6.9	NE			
17/05/2024	13.4	9.3	19.3	0.8	58	100	17.849	966.3	1.7	12:50	7.9	ENE			
16/05/2024	13.3	11.0	16.2	54.2	80	100	10.006	964.5	2.4	22:50	16.0	ENE			
15/05/2024	13.1	12.0	14.5	37.8	97	100	2.593	968.0	1.4	23:00	8.0	NE			
14/05/2024	15.1	11.9	19.2	1.0	66	100	12.463	968.5	1.3	14:00	5.8	S			
13/05/2024	14.4	11.8	17.8	5.8	80	100	8.162	972.4	1.0	09:00	4.3	S			
12/05/2024	16.8	11.6	23.6	12.8	46	100	17.701	974.0	1.4	15:00	13.7	ENE			
11/05/2024	18.0	10.0	23.9	0.0	41	100	26.323	975.1	1.5	15:00	6.3	S			
10/05/2024	17.4	12.0	22.8	0.0	47	100	25.553	975.8	1.8	15:20	7.1	SSO			
09/05/2024	16.2	8.8	23.4	0.0	42	100	24.488	975.6	1.6	14:10	6.6	SSO			
08/05/2024	14.0	10.6	17.9	2.6	54	100	10.795	973.2	1.5	14:40	10.5	SSE			
07/05/2024	12.3	9.6	14.3	5.2	85	100	6.824	969.9	0.8	13:40	2.8	SSO			
06/05/2024	14.3	11.2	18.9	0.4	65	100	8.361	969.6	1.3	12:20	6.0	NE			
05/05/2024	15.5	8.5	21.9	0.0	50	100	19.170	970.8	1.3	13:20	6.1	SSO			
04/05/2024	13.2	9.2	19.7	0.4	49	100	14.558	971.7	1.0	12:00	4.0	S			
03/05/2024	10.3	6.0	14.1	2.4	69	100	10.451	967.5	1.1	12:00	4.6	S			
02/05/2024	11.0	6.4	12.7	40.8	98	100	3.202	964.1	1.7	05:20	6.7	ENE			
01/05/2024	14.4	11.6	18.9	18.0	64	100	8.984	967.5	1.5	13:10	7.0	SO			