



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 912 DEL 30/09/2024

OGGETTO:PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1.: "RIGENERAZIONE URBANA" - INTERVENTO "PALAZZO AUDITORIUM: RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI. SALA AUDITORIUM CUP I32C16000120007 - FACCIATE ESTERNE E COPERTURA - CUP I35F21000600001 - AREA ARCHEOLOGICA CUP I35F21000610001 - INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. - .C.I.G.: 99373500A5. CONCESSIONE PROROGA

IL COORDINATORE DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/02/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06/04/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 01/03/2021, n. 35, esecutiva, e successiva del 08/03/2021 n.43;
- il decreto sindacale del 21/03/2024 n. 3, con il quale si rinominava l'ing. Piergiorgio Tonon coordinatore dell'ambito tecnico e governo del territorio;

viste altresì:

- la delibera del 29/11/2023, n. 98, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2024/2026 e ss.mm.;
- la delibera del 29/11/2023, n. 99, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e ss.mm.;
- la delibera del 21/12/2023, n. 282, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2024/2026 – parte finanziaria e ss.mm.;

visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito;

premesse che:

- l'intervento in oggetto, beneficiario del contributo previsto dall'art. 1 co. 42 e ss. della Legge 160/2019 e destinato agli Enti Locali in forza al DPCM del 21 gennaio 2021, è confluito, con D.L. del 6 novembre 2001, n. 152, nella Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 "Rigenerazione urbana, volta a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed è finanziato con decreto interministeriale Interno-AARR del 4 aprile 2022;
- ai lavori in oggetto si applica la disciplina vigente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture a valere sulle risorse PNRR contenute nel D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 1108/2021;
- il Comune di Belluno in data 05/05/2022 ha trasmesso l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno, sottoscritto dal sindaco, tramite il portale telematico della finanza locale;
- all'appalto dei lavori in oggetto si applica il D.Lgs. n. 50/2016, nonché la disciplina specifica a valere sulle risorse PNRR contenute nel D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, nel D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni, dalla legge n. 41 /2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR;
- con delibera di Giunta Comunale del 08/06/2023 n. 112 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo ad oggetto PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1.: "Rigenerazione urbana" - Intervento "Palazzo Auditorium: restauro e recupero conservativo, abbattimento delle barriere architettoniche ed adeguamento degli impianti tecnologici" dell'importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 893.695,19 a base d'asta (€ 847.094,46 per lavori e € 46.600,73 per oneri di sicurezza) ed € 406.304,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione e oneri fiscali e così suddiviso:
 - Sala Auditorium dell'importo complessivo di 600.000,00;
 - Facciate esterne e copertura dell'importo complessivo di 400.000,00;
 - Area archeologica dell'importo complessivo di 300.000,00;
- con determinazione del 21/08/2023 n. 714 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace alla ditta MEROTTO BAU SR di Bolzano, che ha offerto un ribasso del 0,890% e quindi per, l'importo complessivo contrattuale di € 974.771,66 (€ 839.555,32 per lavori + € 46.600,73 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso + € 88.615,61 per I.V.A. al 10%) così suddiviso:
 - Sala Auditorium per l'importo di € 490.830,80 (€ 437.152,49 per lavori + € 9.057,33 per oneri di sicurezza + € 44.620,98 per I.V.A. al 10%);
 - Facciate esterne e copertura per l'importo di € 345.794,66 (€ 280.957,42 per lavori + € 33.401,36 per oneri di sicurezza + € 31.435,88 per I.V.A. al 10%);
 - Area archeologica per l'importo di € 138.146,20 (€ 121.445,41 per lavori + € 4.142,04 per oneri di sicurezza + € 12.558,75 per I.V.A. al 10%)
- ed è stato approvato il nuovo quadro economico di ciascuno dei tre suindicati interventi;
- in data 29/09/2023 è stato stipulato con la ditta MEROTTO BAU SRL il contratto n. 436 di Rep.;
- i lavori sono stati consegnati alla citata ditta MEROTTO BAU SRL in data 08.11.2023 con previsione di ultimazione in data 04/07/2024;
- con nota in data 06/06/2024 ns. prot. n. 29105 del 21/06/2024 trasmessa alla Direzione Lavori dall'impresa MEROTTO BAU S.R.L., con sede in via Fiume, 5 a Bolzano, esecutrice dei lavori in oggetto, la suindicata ditta ha chiesto una proroga contrattuale di giorni 90 (novanta) del sopracitato termine di ultimazione dei lavori con differimento dello stesso alla data del 02/10/2024 a causa del prolungarsi di alcune attività sia in conseguenza del continuo

imperversare delle piogge che precludevano la possibilità di eseguire con continuità i lavori sulla copertura e sulle facciate, sia per aspetti connessi alle lavorazioni da eseguirsi nel vano archeologico in attesa delle disposizioni da parte della competente Soprintendenza;

- con determinazione del dirigente coordinatore dell'ambito tecnico del 21/06/2024 n. 581 è stata concessa la suindicata proroga di giorni 90 (novanta) al termine contrattuale per le motivazioni di cui alla suindicata nota, ritenute accoglibili le motivazioni dell'Impresa, come da nota del direttore dei lavori ns. prot. n. 29105 del 21/06/2024;

viste:

- la nota in data 23/09/2024 ns. prot. n. 43784 del 26/09/2024 trasmessa alla Direzione Lavori dall'impresa MEROTTO BAU S.R.L., con sede in via Fiume, 5 a Bolzano, esecutrice dei lavori in oggetto, con la quale la suindicata ditta chiede una proroga contrattuale di giorni 20 (venti) del sopracitato termine di ultimazione dei lavori a causa di ritardi legati alle forniture dei materiali da parte dei fornitori;
- la nota del Direttore dei lavori (qui allegata) redatta in data 23/09/2024, trasmessa al Comune di Belluno ns. protocollo n. 43784 del 26/09/2024, con la quale il professionista, verificato l'effettivo ritardo nella fornitura di materiali da parte dei fornitori, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga ritenendo lecita l'istanza dell'impresa e congrui i tempi di proroga richiesti;

ritenute accoglibili le motivazioni dell'Impresa, come da nota del direttore dei lavori, provvedendo quindi alla concessione di una proroga contrattuale di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori alla suindicata impresa MEROTTO BAU S.R.L. aggiudicataria dei lavori in oggetto;

ritenuto di concedere alla suindicata impresa MEROTTO BAU S.R.L., con sede in via Fiume, 5 a Bolzano, aggiudicataria dei lavori in oggetto, per le motivazioni indicate nella nota del direttore dei lavori, la proroga di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi alla scadenza del 02/10/2024 fissata con la citata determinazione del 21/06/2024 n. 581, dando atto che il ritardo non è imputabile né all'impresa né alla stazione appaltante ma è dovuto a fattori esterni (ritardo nella fornitura di materiali) e che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato per il 22/10/2024;

dato atto che:

- la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
- la presente determina è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2024/2026;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **di concedere**, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del d.lgs. 50/2016, alla suindicata impresa MEROTTO BAU S.R.L., con sede in via Fiume, 5 a Bolzano, aggiudicataria dei lavori in oggetto, per le motivazioni indicate nella nota del direttore dei lavori, la proroga di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi alla scadenza del 02/10/2024 fissata con la citata determinazione del 21/06/2024 n. 581, dando atto che il ritardo non è imputabile né all'impresa né alla stazione appaltante ma è dovuto a fattori esterni (ritardo nella fornitura di materiali);
3. **di dare atto** che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato per il 22/10/2024;
4. **di procedere** alle pubblicazioni di cui all'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e art. 37 D.Lgs. 33/2013;

5. **di procedere** alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito comunale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell’art. 147-bis, comma 1., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm.;
7. **di dare atto**, ai sensi dell’art. 6-bis legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm. e dell’art. 7 D.P.R. 16/04/2013, n. 62, dell’art. 42 d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e dell’art. 16 d.lgs. 31/03/2023, n. 36, dell’insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola.

Il coordinatore d’ambito
PIERGIORGIO TONON

Allegati:

1. Richiesta proroga impresa MEROTTO BAU S.R.L e nota del D.L con parere favorevole

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.