



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 982 DEL 18/10/2024

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2, INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". - INTERVENTO DI "VALORIZZAZIONE DELL'ALPE DEL NEVEGAL: MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SENTIERISTICA E DEL SISTEMA DELLA SOSTA" - INTERVENTI FINANZIATI ALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU- CUP I31B21001980001 - C.I.G. 909063179. CONCESSIONE SECONDA PROROGA DELLA SCADENZA DEI TERMINI CONTRATTUALI

IL COORDINATORE DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO AREA MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO - AMBIENTE

visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/02/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06/04/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 01/03/2021, n. 35, esecutiva;
- il decreto sindacale del 22/03/2021, n.12, con il quale si nominava il dirigente ing. Piergiorgio Tonon coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio;
- la delibera di Giunta comunale del 09/08/2022, n. 163 e la conseguente determinazione dell'Area Personale del 11/08/2022, n. 644 con le quali è stato prorogato fino al 21/03/2026 l'incarico all'ing. Piergiorgio Tonon quale coordinatore dell'Ambito tecnico e governo del territorio

viste altresì:

- la delibera del 29/11/2023, n. 98, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2024/2026 e ss.mm.;
- la delibera del 29/11/2023, n. 99, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e ss.mm.;
- la delibera del 21/12/2023, n. 282, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2024/2026 – parte finanziaria e ss.mm.

visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito.

premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 18/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei

- lavori in oggetto;
- con determinazione n. 764 del 31/08/2023 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Impresa Olivotto S.r.l. per l'importo di € 739.887,68 (€ 654.958,47 per lavori + € 17.666,70 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso + € 67.262,52 per I.V.A. al 10%);
 - il contratto d'appalto è stato stipulato in data 13/10/2023 repertorio comunale n. 450 prevede 161 giorni di lavorazione;
 - i lavori sono stati consegnati all'Appaltatore in data 17/10/2023, come da verbale agli atti della pratica;
 - in data 21/11/2023 (prot. 54217) era pervenuto verbale di sospensione dei lavori a far data dal 11/11/2023 (verbale del 20/11/2023), causa condizioni meteo delle prime settimane di lavoro che non hanno consentito continuità delle lavorazioni, al progressivo calo delle temperature e all'arrivo imminente della stagione invernale con imminente apertura gli impianti di risalita e la relativa stagione sciistica 2023/2024;
 - in data 11/04/2024 (prot. 17086) era pervenuto verbale di ripresa dei lavori, datato 08/04/2024, causa cessazione delle cause ostative che avevano richiesto la sospensione dei lavori, rettificando la ripresa dei lavori e fissando il termine di ultimazione al 22/08/2024;
 - con nota prot. n. 33997 del 22/07/2024, agli atti della pratica, era pervenuta richiesta del 18/07/2024 dell'Appaltatore di una proroga del tempo contrattuale di 70 giorni (ovvero fino alla data del 31/10/2024);
 - in data 24/07/2024, con nota prot. 34515, era pervenuta relazione del Direttore dei lavori con la quale esprimeva parere favorevole alla concessione della proroga, ritenendo fondate le motivazioni addotte dall'impresa e i tempi di proroga richiesti;
 - con determinazione n. 692 del 30/07/2024 veniva concessa all'Impresa Olivotto S.r.l la proroga di giorni 70 (settanta) del tempo contrattuale, fissando quale nuovo termine di scadenza il giorno 31/10/2024, dato atto che il ritardo non era imputabile né al suddetto Appaltatore né alla Stazione appaltante, ma dovuto all'andamento meteorologico sfavorevole, caratterizzato da continue piogge nella stagione primaverile-estiva;

viste:

- la nota in data 16/10/2024, prot. n. 47148 del 16/10/2024, agli atti della pratica, con la quale l'Appaltatore chiede una proroga del tempo contrattuale di 30 giorni (ovvero fino alla data del 30/11/2024);
- la relazione del Direttore dei lavori redatta in data 16/10/2024 e acquisita al prot. 47172 del 16/10/2024 con la quale esprime parere favorevole alla concessione della proroga, ritenendo fondate le motivazioni addotte dall'impresa e i tempi di proroga richiesti;

ritenute accoglibili le motivazioni dell'Appaltatore, sentito il Direttore dei lavori, per la concessione di una proroga del tempo contrattuale di 30 (trenta) giorni all'Impresa Olivotto S.r.l;

ritenuto di concedere all'Impresa Olivotto S.r.l la proroga di giorni 30 (trenta) del tempo contrattuale, fissando quale nuovo termine di scadenza il giorno 30/11/2024, dato atto che il ritardo non è imputabile né al suddetto Appaltatore né alla Stazione appaltante, ma dovuto all'andamento meteorologico sfavorevole, caratterizzato ancora da piogge che hanno rallentato l'avanzamento dei lavori;

dato atto che:

- la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2024/2026;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **di ritenere** accoglibili le ragioni dell'Appaltatore, sentito il Direttore dei lavori, per la concessione di una proroga del tempo contrattuale di 30 (trenta) giorni all'Impresa Olivotto S.r.l;
3. **di concedere** all'Impresa Olivotto S.r.l la proroga di giorni 30 (trenta) del tempo contrattuale, fissando quale **nuovo termine di scadenza il giorno 30/11/2024**, dando atto che il ritardo non è imputabile né al suddetto Appaltatore né alla Stazione appaltante, ma è dovuto all'andamento meteorologico sfavorevole,

caratterizzato ancora da piogge che hanno rallentato l'avanzamento dei lavori;

4. **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell'art. 147-bis, comma 1., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm.;
5. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 7 d.P.R. 16/04/2013, n. 62 e dell'art. 16 d.lgs. 31/03/2023, n. 36, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola.

Il coordinatore d'ambito
ing. Piergiorgio Tonon
PIERGIORGIO TONON

Allegati:

1. richiesta di proroga;
2. relazione del Direttore dei lavori.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.