



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 409 DEL 12/05/2026

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1.: "RIGENERAZIONE URBANA" - INTERVENTO DI "COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ VENEGGIA: PASSERELLA CICLOPEDONALE IN VIA TIZIANO VECELLIO SUL RIO CUSIGHE". INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP I31B20000610004. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO SPESE SOSTENUTE E RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE FINALE DELL'INTERVENTO.

IL COORDINATORE DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28.02.2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06.04.2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 01.03.2021, n. 35, esecutiva e successiva del 08.03.2021 n. 43;
- il decreto sindacale del 30.03.2026, n. 3, con il quale è stato conferito l'incarico di coordinatore dell'ambito tecnico e governo del territorio all'ing. Piergiorgio Tonon;

viste altresì:

- la delibera del 28.11.2025, n. 106, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2026/2028 e ss.mm.;
- la delibera del 28.11.2025, n. 107, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028 e ss.mm.;
- la delibera del 11.12.2025, n. 251, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2026/2028;

visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito;

richiamati:

- il decreto legislativo 31.03.2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e relativi allegati;
- il decreto legge 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni, dalla Legge 11.09.2020, n. 120 e il Decreto Legge 31.05.2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.07.2021, n. 108 ai sensi dell'art. 225 comma 8 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, essendo un intervento con finanziamento PNRR;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (c.d. DNSH, *do no significant harm*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio *non arrecare un danno significativo* a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'Economia e delle finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", successiva circolare del 13.10.2022 n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

premesse che:

- il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 (adottato in ossequio al disposto di cui all'art. 1 comma 43 della legge 160.2019 ed in attuazione dell'art. 1 comma 42 della medesima) prevedeva l'assegnazione di contributi agli Enti locali, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- il Comune di Belluno, in quanto capoluogo di Provincia, ha potuto presentare un'istanza di finanziamento per interventi compresi entro l'importo massimo di 20 milioni di euro, riguardante 13 interventi, tra i quali:

CUP INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO
I31B20000610004	Completamento pista ciclopedonale in loc. Venegia: passerella ciclopedonale in via Tiziano Vecellio sul rio Cusighe	€ 390.000,00

- con il D.L. del 6 novembre 2021 n. 152 le risorse di cui al comma 42 della legge 160.2019 per le annualità 2021-2026 sono confluite nell'ambito del PNRR e sono state integrate con 100 milioni per l'anno 2022 e 200 milioni per ognuno degli anni 2023 e 2024 (a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia);
- in data 30 dicembre 2021 è stato adottato il decreto di assegnazione delle risorse per le annualità 2021-2026 e, con l'Allegato 2, l'elenco di tutti i progetti ammissibili, anche se non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili (tra i quali rientravano tutti i progetti del Comune di Belluno);
- con d.l. del 1.03.2022 n. 17 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate precedentemente, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, comma 42 e ss. della legge 160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Interventi in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) autorizzando la spesa di

ulteriori fondi;

- con decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 è stato quindi approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari e degli importi assegnati ai beneficiari per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio;
- con il medesimo decreto 4 aprile 2022 sono anche stati definiti i nuovi termini correlati al PNRR:
 - per affidamento dei lavori (da intendersi come stipulazione del contratto): 30.07.2023;
 - per trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione: 31.03.2026;
 - termine intermedio entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato: 30.09.2024;
- al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, i Comuni assegnatari, a pena di revoca del contributo concesso, sono stati chiamati alla stipula di apposito atto di adesione e obbligo per ognuno degli interventi finanziati;
- in data 05.05.2022 il Comune di Belluno ha trasmesso l'atto d'obbligo, sottoscritto dal Sindaco, tramite il portale telematico della Finanza Locale;
- l'intervento è stato iscritto nel programma triennale OO.PP 2023-2025 ed elenco annuale 2023, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30.01.2023;
- in considerazione della necessità di rispettare il target e i milestones imposti dalla Commissione Europea, al fine di rispettare le tempistiche di cui sopra, considerata la sussistenza, in organico, di personale tecnico appena sufficiente alle attività già assegnate, la progettazione dell'intervento in oggetto è stata affidata a professionista esterno;
- con determinazione del 06.04.2023, n. 272 e scrittura privata Rep. 180/2023 è stato affidato all'ing. Antonio Tenani, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Belluno al n. 519 A, per un totale complessivo di € 43.139,20, (di cui € 34.000,00 per prestazioni + € 1.360,00 contributo previdenziale 4% + € 7.779,20 per Iva 22%), l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e c.r.e., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento di Completamento pista ciclopeditone in loc. Veneggia: passerella ciclopeditone in via Tiziano Vecellio sul rio Cusighe;
- con medesima determinazione n. 272/2023 è stata assunta la prenotazione d'impegno di spesa di € 390.000,00 al capitolo 20906081 del bilancio 2023, mediante cui far fronte alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con mail del 01.06.2023 il suindicato professionista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo redatto sulla base del prezzario Regione del Veneto 2023 per un importo complessivo di € 500.000,00 con incremento della spesa causa "caro prezzi" pari a € 110.000,00;
- con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 28.06.2023 a oggetto: "*Variazione al bilancio di previsione 2023.2025. Variazione di assestamento generale comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio: Approvazione*", stante la necessità di procedere celermente all'approvazione del progetto e successivo appalto dei lavori, in attesa di presentare istanza al FOI 2023 (procedura ordinaria - II semestre), l'Amministrazione Comunale ha dato copertura con risorse proprie utilizzando l'avanzo libero di amministrazione 2022 per stanziare l'aumento della spesa causa "caro prezzi" di € 110.000,00, risultando lo stanziamento complessivo per l'intervento in oggetto pari ad € 500.000,00;
- tramite il portale REGIS, il 06.07.2023 il Comune di Belluno ha inoltrato l'istanza n. 5271 di accesso al Fondo Opere Indifferibili 2023 (procedura ordinaria - II semestre) per la somma relativa all'incremento di spesa "caro prezzi" di € 110.000,00, importo anticipato dall'Amministrazione Comunale con stanziamento testé citato;
- con e-mail del 14.07.2023 è stata trasmessa al Ministero dell'Interno la richiesta di

autorizzazione alla rimodulazione e/o variazione progettuale (allegato 6) per l'incremento del Quadro economico da € 390.000,00 a € 500.000,00 e la richiesta di differimento dei termini per la stipula del contratto;

- con pec del 24.07.2023 (ns. prot. 35450) il Ministero dell'Interno ha concesso la proroga dei termini per la stipula del contratto, evidenziando che è necessario procedere all'aggiudicazione dei lavori entro il termine improrogabile del 30 settembre 2023;
- con delibera di Giunta Comunale del 27.07.2023 n. 153 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo denominato "*Completamento pista ciclopedonale in località Venegia: passerella ciclopedonale in via Tiziano Vecellio sul rio Cusighe*" - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1. "Rigenerazione urbana" - finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU", per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 397.356,94 per l'esecuzione dei lavori (compreso € 18.827,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 102.643,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione a contrarre del 03.08.2023 n. 662, il Comune di Belluno ha stabilito, tra l'altro:
 - di appaltare i lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto legge 16.07.2020 n. 76, così come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a), n. 2.2 del decreto legge 31.05.2021 n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.07.2021 n. 108, ai sensi dell'art. 225 comma 8 del d.lgs. 36/2023, essendo l'intervento in oggetto a finanziamento del PNRR, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
 - di delegare alla S.U.A. di Vicenza, stante la convenzione in essere di cui alla Delibera di Consiglio Comunale del 03.02.2020 n. 6, Rep. n. 17 del 28.01.2022, la gestione della procedura di gara;
 - di assumere l'impegno di spesa di € 953,66, ai sensi dell'art. 45, comma 8 del d.lgs 36.2023 per l'incentivo delle funzioni svolte dalla stazione appaltante della Provincia di Vicenza e l'impegno di spesa di € 250,00 per contributo ANAC;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell' 11.08.2023 n.187 (pubblicato in G.U. n. 199 del 26.08.2023) è stata validata la domanda di accesso (istanza 5271) e assegnate le risorse richieste per l'importo di € 110.000,00 sul Fondo Opere Indifferibile 2023 (procedura ordinaria -II semestre);
- con variazione di bilancio in via d'urgenza (ex art. 175 comma 4 e art. 42 del T.U.E.L.), approvato con delibera di Giunta comunale del 24.08.2023 n. 168, è stata modificata la fonte di finanziamento dell'intervento relativo alla Passerella alla Venegia sul Rio Cusighe per € 110.000,00 sostituendo l'applicazione dell'avanzo di amministrazione libero con il contributo suddetto (capitolo 42100175 "Fondo opere indifferibili - trasferimento dallo stato");
- con nota dell'11.09.2023 prot. n. 38454 (assunta al protocollo comunale n. 42424 dell' 11.09.2023) la Stazione unica appaltante della Provincia di Vicenza ha trasmesso il verbale di gara del 7 settembre 2023, prot. n. 38166;
- con determinazione n. 836 del 27.09.2023 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla suindicata ditta ITALBETON S.P.A. che ha offerto un ribasso pari a 12,805% e quindi per l'importo complessivo contrattuale di € 348.886,20 (compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 18.827,16) + € 34.888,62 per I.V.A. al 10% per un totale di € 383.774,82;
- in data 26.10.2023 è stato stipulato il contratto Rep. 476/2023 con la ditta ITALBETON S.P.A. per i lavori in oggetto;
- con determinazione n. 1020 del 09.11.2023 (scrittura privata rep. 569/2023) è stato conferito all'ing. Stefano TANCON, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Belluno al n. 551 A, l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera per i lavori in oggetto, per l'importo netto di € 5.362,54 + contributo previdenziale 4% (€ 214,50)+ Iva 22% (€ 1.226,95) per un totale

complessivo di € 6.803,99;

- in data 07.12.2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori con termine per l'ultimazione lavori previsto in data 19.02.2024;
- con determinazione n. 1255 del 20.12.2023 è stato riassetato ed approvato il nuovo quadro economico a seguito dell'aggiudicazione per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 348.886,20 per lavori (compreso € 18.827,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 151.113,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 08.12.2023 è stato sottoscritto un verbale di sospensione dei lavori;
- in data 05.02.2024 è stato sottoscritto un verbale di ripresa dei lavori ed il termine di ultimazione dei lavori è stato previsto per il 19.04.2024;
- con determinazione del 19.04.2024, n. 370 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva ai sensi del comma 1 lett. c) dell'art. 120 del d.lgs 36/2023, lo schema di atto aggiuntivo e il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal direttore dei lavori, dall'Impresa e dal RUP, dal quale risulta la modifica dell'importo contrattuale di € 30.637,91 (di cui € 27.380,21 per lavori ed € 3.257,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) escluso I.V.A. pari allo 8,782 % del contratto originario rientrante nel limite fissato al 15 % del valore iniziale del contratto di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 120 del d.lgs 36.2023: con detta perizia sono stati concessi 6 (sei) giorni di maggior tempo contrattuale;
- il quadro economico di perizia, che recepisce per le spese a valere sulle somme a disposizione la determinazione n. 46 del 19.01.2024 relativa ai lavori di rimozione cavo telefonico interferente con le lavorazioni in progetto per un importo di € 8.656,60, e la determinazione n. 177 del 28.02.2024 per un importo complessivo di € 15.149,11 relativa l'installazione della segnaletica stradale necessaria per la chiusura integrale del traffico sul ponte su cui transita la S.S. n. 50 e la conseguente regolamentazione alternativa della viabilità su strade secondarie, a seguito di interlocuzioni con al Polizia Locale ed il gestore del trasporto pubblico locale Dolomitibus SPA, sentita la Provincia di Belluno, quale ente di governo del servizio, ammonta a complessivi € 500.000,00 di cui € 37.524,11 per l'esecuzione dei lavori (compreso € 22.084,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 120.475,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 23.04.2024 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori con cui si certificava la fine dei lavori in data 22.04.2024 e si assegnavano altri 30 (trenta) giorni naturali consecutivi per completamento di piccoli lavori non incidenti sulla funzionalità dell'opera;
- con verbale sottoscritto dalle parti in data 24.04.2024 vi è stata la presa in consegna anticipata dell'opera a far data dal 22.04.2024 per consentire la riapertura al transito dei mezzi sul ponte con ripristino della normale viabilità sull'arteria stradale S.S. n. 51;
- in data 17.05.2024 è stato sottoscritto il contratto aggiuntivo di perizia di variante n. 161 di repertorio;
- in data 22.05.2024 è stato redatto il certificato di constatazione di ultimazione dei lavori, quindi nei termini del tempo concesso confermando la data di ultimazione dei lavori;
- in data 28.06.2024 è stato redatto il certificato di collaudo statico in corso d'opera e sottoscritto in data 04.07.2024 dall'ing. Stefano Tancon;
- in data 19.07.2024 è stato sottoscritto dall'Impresa appaltante ITALBETON S.P.A, senza riserve, il Certificato di Regolare esecuzione (C.R.E.) e la relazione sul conto finale per l'ammontare di netti € 379.521,24 + IVA 10%;
- con determinazione del 01.08.2024, n. 703 sono stati approvati il conto finale ed il Certificato di Regolare esecuzione che ha riconosciuto all'impresa il residuo credito di € 1.897,94 + € 189,79 per IVA 10% per un totale di € 2.087,73 liquidate con successivo atto di liquidazione del 16.10.2024, n. 2148;
- con la medesima determinazione del 01.08.2024, n. 703 si è altresì provveduto a ridurre il sub-impegno 177/2024 a favore della ditta ITALBETON S.P.A. di Trento dell'importo pari a € 3,16;

- con determinazione n. 956 del 09.10.2024 è stato individuato il gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 3, comma 1 del "Regolamento incentivi per attività tecniche" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 209 del 19.10.2023 e assunto l'impegno di spesa pari a € 3.401,38 destinato alla quota di incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del d.lgs 36.2023;
- con determinazione n. 182 del 24.02.2025 sono stati rettificati gli impegni assunti con la determinazione n. 956 del 09.10.2024 sopra citata, in quanto erroneamente imputato a carico dell'incentivo tecnico del dipendente la quota IRAP di € 231,85, pari al 8,5% del compenso netto spettante ai dipendenti, ed è stato aggiornato il gruppo di lavoro definito con la determinazione n. 956 del 09.10.2024;
- con atto di liquidazione stipendiale del 16.05.2025 n. 996 si è provveduto alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'articolo 45 del d.lgs. 36/2023, al personale interno;

vista:

- la Relazione di rendicontazione finale dell'intervento PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimenti 2.1 "Rigenerazione urbana" - *Intervento di Completamento Pista ciclopedonale in località Venegia: Passerella Ciclopedonale in via Tiziano Vecellio sul Rio Cusigne*, intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP I31B20000610004, sottoscritta in data 07.05.2026 dal RUP ing. Piergiorgio Tonon, con cui viene accertata nell'importo di € **494.503,56** (diconsi quattrocentonovantaquattrocinquecentotre.56 Euro) la spesa complessivamente sostenuta dal Comune di Belluno (soggetto attuatore) per i lavori specificati in oggetto, allegata al presente provvedimento;

dato atto che:

- il finanziamento totale dell'opera di € 500.000,00 risulta così articolato: € 390.000,00 risorse PNRR (di cui € 228.242,74 fondi RRF ed € 161.757,26 risorse statali - rigenerazione urbana 2021-2026 DM 04/04/2022) ed € 110.000,00 risorse Fondo opere Indifferibili (FOI 2023);
- come da Relazione di rendicontazione finale dell'intervento sopra citata, risulta una **economia rispetto allo stanziamento complessivo di progetto** pari a € **5.496,44** e che pertanto, come stabilito dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2023, art. 11 (FOI 2023) è un minor contributo a carico del finanziamento FOI;

ritenuto di:

- rimodulare il nuovo quadro economico in base alle spese effettivamente sostenute come risulta dalla Relazione di rendicontazione finale dell'intervento sopra citata, di seguito riportato:

A	LAVORI		Q.E. FINALE DI SPESA SOSTENUTA
A.1	Importo lavori + maggiore importo perizia	€	357.436,38
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + perizia	€	22.084,86
	TOTALE LAVORI	€	379.521,24
B	SOMME A DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche di progettazione definitiva.esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione + CNPAIA (4%) e I.V.A. (22%)	€	43.139,20
B.2	Spese tecniche per collaudo strutturale + CNPAIA (4%) e I.V.A. (22%)	€	6.803,99

B.3	Spese tecniche per incentivi (2% su lavori)	€	4.586,84
B.4	Contributo ANAC		250,00
B.5	Imprevisti	€	0,00
B.6	IVA 10% su TOTALE LAVORI	€	37.952,12
B.7	Economie di gara (ribasso d'asta su lavori e minore I.V.A.)	€	0,00
B.8	Affidamento rimozione cavo telefonico	€	7.101,06
B.9	Affidamento installazione segnaletica stradale (compresa I.V.A.)	€	15.149,11
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	114.982,32
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	494.503,56

- approvare il nuovo quadro economico delle spese sostenute come sopra descritto;
- approvare la Relazione di rendicontazione finale dell'intervento PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimenti 2.1 "Rigenerazione urbana" - *Intervento di Completamento Pista ciclopedonale in località Veneggia: Passerella Ciclopedonale in via Tiziano Vecellio sul Rio Cusigne*, intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP I31B20000610004, sottoscritta in data 07.05.2026 dal RUP ing. Piergiorgio Tonon dalla quale risulta una economia rispetto allo stanziamento complessivo di progetto pari a € 5.496,44;
- prendere atto che l'economia rispetto allo stanziamento complessivo di progetto pari a € 5.496,44, come stabilito dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2023, art. 11 (FOI 2023) risulta essere un minor contributo a carico del finanziamento FOI;
- prendere atto altresì che con determinazione del 01.08.2024, n. 703 si è provveduto a ridurre il sub-impegno 177/2024 a favore della ditta ITALBETON S.P.A. di Trento dell'importo pari a € 3,16;
- di dare atto che, a seguito delle economie che si sono generate venga ridotto:
 - l'accertamento di entrata al capitolo 42100175/0: Fondo opere Indifferibili - trasferimento dallo stato - acc. 98/2024 dell'importo di € 5.496,44;
 - e contestualmente vengano ridotti gli impegni di spesa:
 - al capitolo 20906081 - "Intervento finanziato PNRR - passerella ciclopedonale in via Tiziano vecellio - missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I31B20000610004 per un totale di € 5.493,28 come di seguito indicati:
 - riduzione dell'impegno di spesa 649/2024 di € 3.937,69;
 - riduzione dell'impegno di spesa 649/2024 e sub impegno 112/2024 relativo allo spostamento cavo telefonico - ditta Fibercop spa per minor spesa di € 1.555,54;
 - al capitolo 10161100 - "Ufficio tecnico - fondo progettualità - imp. 1244/2025 per incentivo funzioni pubbliche minor spesa di 0,01;
 - al capitolo 10161101 - Uff. tecnico - f.do progettualità contributi obbligatori per il personale imp. 1245/2025 per incentivo funzioni pubbliche minor spesa di € 0,04;

dato atto che il crono-programma di entrata, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 23.06.2011, n.118 e ss.mm., è il seguente:

capitolo 42100175/0: Fondo opere Indifferibili - trasferimento dallo stato

Anno di esigibilità	Importo in Euro	Controllo di cassa
2024	acc. 98/2024 - € 5.496,44	

e che il conseguente minore accertamento per € 5.496,44 sarà registrato dall'Area Bilancio, Gestione Contabile e Fiscale e riportato nel visto di copertura finanziaria;

dato atto che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 23.06.2011, n.118 e ss.mm. è il seguente:

Anno di esigibilità	Importo in Euro	Controllo di cassa
2024	al capitolo 20906081 - "Intervento finanziato PNRR - passerella ciclopedonale in via Tiziano Vecellio" - riduzione imp. 649/2024 di € 3.937,69 - riduzione imp. 649/2024 e sub imp.112/2024 € 1.555,54	
2025	al capitolo 10161100 - "Ufficio tecnico - fondo progettualità" riduzione imp. 1244/2025 di € 0,01	
2025	al capitolo 10161101 - Uff. tecnico - f.do progettualità contributi obbligatori per il personale" riduzione imp. 1245/2025 di € 0,04	

e che il conseguente minor impegno per € 5.493,28 (che sommato alla precedente riduzione pari a € 3,16 ha un totale di € 5.496,44) sarà registrato dall'Area Bilancio, Gestione Contabile e Fiscale e riportato nel visto di copertura finanziaria;

dato atto che:

- oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2026-2028;
- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: I31B20000610004;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **di rimodulare ed approvare** il nuovo quadro economico delle spese sostenute come sopra riportato;
3. **di approvare** la Relazione di rendicontazione finale dell'intervento PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimenti 2.1 "Rigenerazione urbana" - Intervento di Completamento Pista ciclopedonale in località Veneggia: Passerella Ciclopedonale in via Tiziano Vecellio sul Rio Cusigne, intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP

I31B20000610004, sottoscritta in data 07.05.2026 dal RUP ing. Piergiorgio Tonon dalla quale risulta una economia rispetto allo stanziamento complessivo di progetto pari a € 5.496,44;

4. **di prendere atto** che l'economia rispetto allo stanziamento complessivo di progetto pari a € 5.496,44, come stabilito dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2023, art. 11 (FOI 2023) risulta essere un minor contributo a carico del finanziamento FOI;
5. **di prendere atto** altresì che con determinazione del 01.08.2024, n. 703 si è provveduto a ridurre il sub-impegno 177/2024 a favore della ditta ITALBETON S.P.A. di Trento dell'importo pari a € 3,16;
6. **di dare atto che**, a seguito delle economie che si sono generate venga ridotto:
 - l'accertamento di entrata al capitolo 42100175/0: Fondo opere Indifferibili - trasferimento dallo stato - acc. 98/2024 dell'importo di € 5.496,44
 - e contestualmente vengano ridotti gli impegni di spesa:
 - al capitolo 20906081 - "Intervento finanziato PNRR - passerella ciclopedonale in via Tiziano vecellio - missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I31B20000610004 per un totale di € 5.493,28 come di seguito indicati:
 - riduzione dell'impegno di spesa 649/2024 di € 3.937,69;
 - riduzione dell'impegno di spesa 649/2024 e sub impegno 112/2024 relativo allo spostamento cavo telefonico - ditta Fibercop spa per minor spesa di € 1.555,54;
 - al capitolo 10161100 - "Ufficio tecnico - fondo progettualità - imp. 1244/2025 per incentivo funzioni pubbliche minor spesa di 0,01;
 - al capitolo 10161101 - Uff. tecnico - f.do progettualità contributi obbligatori per il personale imp. 1245/2025 per incentivo funzioni pubbliche minor spesa di € 0,04;
7. **di procedere** alla pubblicazione del presente atto in conformità alle disposizioni del d.lgs 33/2013 e ss. mm. e ii, nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale, in attuazione di quanto disciplinato all'art. 28 comma 2 del d.lgs 36/2023;
8. **di dare atto** che gli adempimenti in materia di trasparenza dei contratti pubblici di cui all'articolo 28, comma 3, del d.lgs 36.2023, sono stati assolti mediante la trasmissione dei dati del contratto alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'A.N.AC. attraverso la piattaforma digitale certificata;
9. **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell'art. 147-bis, comma 1, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm.;
10. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 7 d.P.R.16.04.2013, n. 62 e dell'art. 16 d.lgs. 31.03.2023, n. 36, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola;
11. **di trasmettere** la presente determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della stessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5. e 183, comma 7., 191 d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e degli artt. 42, comma 7. e 51, comma 2. del regolamento di contabilità.

Il coordinatore d'ambito

Allegati:

1. Relazione di rendicontazione finale dell'intervento PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimenti 2.1 "Rigenerazione urbana" - *Intervento di Completamento Pista ciclopedonale in località Venegia: Passerella Ciclopedonale in via Tiziano Vecellio sul Rio Cusigne*, intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP I31B20000610004.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.