

DETERMINAZIONE N. 1184 DEL 04/12/2024

OGGETTO: PNRR - M4.C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDI ALLE UNIVERSITÀ - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: PIANI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. - INTERVENTO DI RESTAURO PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "BRUSTOLON" LOC. BADILET. INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU. PNRR. - CUP I32F16006010001 - CIG: 9907509F0E.

CONCESSIONE SECONDA PROROGA SCADENZA TERMINI
CONTRATTUALI.

**IL COORDINATORE
DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO
AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI**

visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/02/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06/04/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 01/03/2021, n. 35, esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 9/8/2022 e la conseguente determinazione del coordinatore dell'Ambito Risorse e Servizi alla Persona n. 644 del 11/8/2022 di proroga dell'incarico di coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio all'ing. Piergiorgio Tonon fino al 21/3/2026;

viste altresì:

- la delibera del 29/11/2023, n. 98, con la quale il consiglio comunale ha approvato l'aggiornamento al documento unico di programmazione 2024/2026;
- la delibera del 29/11/2023, n. 99, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di

previsione 2024/2026;

- la delibera del 21/12/2023, n. 282, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2024/2026;
- la delibera del 31/01/2024 n. 8 con la quale la giunta comunale ha approvato il piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026;

visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito;

premesse che:

- con determinazione del 09/08/2023 n. 680 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta Star House Srl, per l'importo complessivo contrattuale di € 539.209,19 (€ 491.182,55 per lavori + € 48.026,64 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso) + € 53.920,92 per I.V.A. al 10%);
- in data 29/09/2023 è stato stipulato con la ditta Star House Srl il contratto n. 433 /2023 di Rep.
- i lavori sono stati consegnati formalmente alla citata ditta Star House Srl in data 29/09/2023, come da verbale agli atti nella pratica;
- con determinazione n. 840 del 10/05/2024 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante e concessa la proroga di 32 gg alla scadenza del termine contrattuale, fissato al 31/10/2024;
- con determinazione n. 994 del 23/10/2024 è stata approvata una proroga alla scadenza dei termini contrattuali di ulteriori 30 gg alla scadenza del termine contrattuale, fissato al 30/11/2024;

visti:

- la nota in data 29/11/2024, ns. prot. 54960 del 02/12/2024, trasmessa dall'impresa Star House Srl, con la quale la suindicata ditta chiede una proroga del termine per l'ultimazione lavori fino al 20/12/2024 confermando la data indicata nella precedente richiesta di proroga;
- il parere del direttore dei lavori trasmesso al Comune di Belluno in data 03/12/2024, ns. protocollo n. 55263 del 03/12/2024, con il quale esprime parere favorevole per il termine di ultimazione dei lavori al 20/12/2024;

ritenuta accoglibili la richiesta dell'Impresa come confermato dal direttore dei lavori, provvedendo quindi alla concessione di una proroga contrattuale di giorni 20 (venti) all'impresa Star House Srl;

ritenuto di concedere all'impresa Star House Srl, la proroga di giorni 20 (venti) alla scadenza del 30/11/2024 ritenuta questa proroga non imputabile all'impresa e alla committenza, ma alle condizioni al contorno di terzi (richiesta ed esigenza della scuola di limitare le lavorazioni rumorose durante la giornata all'orario extrascolastico con inevitabile prolungamento dei tempi di esecuzione dei lavori);

dato atto che:

- la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2024-2026;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **di concedere** all'impresa Star House Srl, la proroga di giorni 20 (venti) alla scadenza del 30/11/2024;

3. **di dare atto** che, per le motivazioni sopra indicate, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato per il 20/12/2024;
4. **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell'art. 147-bis, comma 1., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm.;
5. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 7 d.P.R. 16/04/2013, n. 62, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola.

Il coordinatore d'ambito
PIERGIORGIO TONON

Allegati:

1. richiesta proroga impresa Star House Srl;
2. parere direttore dei lavori.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.