



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 295 DEL 30/03/2026

OGGETTO: P.N.R.R. - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1.: "RIGENERAZIONE URBANA" - INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO DI BELLUNO" - INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP I37H21001330001. CIG A020A0E0FE. CONCESSIONE PROROGA SCADENZA TERMINI CONTRATTUALI.

IL COORDINATORE DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/02/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06/04/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 01/03/2021, n. 35, esecutiva;
- il decreto del Sindaco n. 3 del 30.03.2026 con il quale è stato conferito l'incarico di coordinamento dell'ambito tecnico e governo del territorio al sottoscritto ing. Piergiorgio Tonon;

viste altresì:

- la delibera del 28.11.2025, n. 106, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2026/2028 e ss.mm.;
- la delibera del 28.11.2025, n. 107, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028 e ss.mm.;
- la delibera del 11.12.2025, n. 251, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2026/2028;

visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito;

premessi che:

- con decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 è stato approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari e degli importi assegnati ai beneficiari nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- in base al citato decreto il Comune di Belluno, risulta titolare di un finanziamento pari ad € 3'750'000,00 per l'intervento in oggetto;
- al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal P.N.R.R., a pena di revoca del contributo concesso, in data 5/5/2022 il Comune di Belluno ha trasmesso l'atto d'obbligo, sottoscritti dal Sindaco, tramite il portale telematico della Finanza Locale;
- in data 06/07/2023 è stata inoltrata la domanda di finanziamento numero 0000005358 ex comma 371 LdB n. 197 del 29/12/2022 per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili in procedura ordinaria del 2° semestre per € 5.765.116,61;
- il MEF, con comunicato stampa n. 131 del 16 agosto, ha informato che con Decreto RGS RR 187 del 11 agosto 2023 relativo al caro materiale è stata conclusa la procedura FOI "*procedura ordinaria - del 2° semestre*" che ha assegnato la risorsa per la riqualificazione dello Stadio di € 5.765.116,61, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26/08/2023;
- il nuovo importo progettuale complessivo ammonta ad € 9.515.116,61;
- con determina n. 1348 del 28/12/2023 sono stati aggiudicati in via definitiva la progettazione esecutiva e i lavori di riqualificazione dello stadio polisportivo al costituendo raggruppamento temporaneo tra Deon spa (mandataria) e F.lli De Pra spa (mandante), Impresa Costruzioni Tollot srl (mandante), Impresa Olivotto srl (mandante), F. Ind. Solutions srl (mandante) che individuavano in sede di offerta la Serteco Servizi Tecnici Coordinati S.r.l. per la redazione del progetto esecutivo;
- in data 9 aprile 2024 è stato stipulato il contratto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori (appalto integrato) rep. 121 con il costituito raggruppamento temporaneo di imprese Deon spa (82,82%) e F. Ind. Solution srl (17,18%), giusto atto rep. 51809 racc. n. 24832 registrato a Belluno al n. 889 serie 1T del 21/02/2024 a rogiti del notaio Michele Palumbo di Sedico, giusta autorizzazione prot. 6408 del 7/02/2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22/08/2024 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dell'opera in oggetto dell'importo complessivo di € 9.515.116,61;
- in data 11/11/2024 è stata effettuata la consegna lavori di "*Riqualificazione dello stadio polisportivo*";

visti:

- la nota trasmessa in data 27/02/2026, ns. prot. 10399, con la quale l'impresa Deon spa, capogruppo del RTI, chiede una proroga di giorni 70 (settanta) del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, per cause non imputabili all'impresa. La motivazione addotta dall'impresa è riferita alle condizioni climatiche particolarmente avverse (temperature al di sotto dei -5°C e precipitazioni spesso oltre i 10 mm giornalieri) della fine del 2025 e dei primi mesi del 2026, che hanno rallentato il ritmo dei lavori in una fase particolarmente critica del cantiere (getto elevazioni in c.a., montaggio carpenterie metalliche e copertura in legno, posa sottoservizi piazzale);
- la nota pervenuta in data 02/03/2026, ns. protocollo n. 10569, con la quale il direttore dei lavori, pur confermando lo straordinario stato di maltempo che ha caratterizzato il periodo indicato dall'Appaltatore, fa presente come nel tempo contrattuale siano compresi gli eventuali periodi di maltempo secondo le condizioni storiche medie del periodo e ritiene pertanto accoglibile una proroga ridotta pari a giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, considerando le particolari

condizioni meteo avverse che hanno caratterizzato la fine del 2025 ed i primi 2 mesi del 2026;

ritenute accoglibili le motivazioni addotte nella richiesta di proroga da parte dell'impresa, come confermate in parte dal direttore dei lavori, provvedendo quindi alla concessione di una proroga contrattuale di giorni 60 (sessanta) all'impresa Deon spa, capogruppo del RTI;

ritenuto di concedere all'impresa Deon spa, capogruppo del RTI, per le motivazioni sopra indicate, non ascrivibili a responsabilità né dell'impresa né della committenza essendo dovute a causa di forza maggiore, la proroga di giorni 60 (sessanta) del termine contrattuale di ultimazione dei lavori fissato per il giorno 29/03/2026, per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato al 28/05/2026;

dato atto che:

- la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2026-2028;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **ritenuto di** concedere all'impresa Deon spa, capogruppo del RTI, per le motivazioni sopra indicate, la proroga di giorni 60 (sessanta) del termine contrattuale di ultimazione dei lavori del 29/03/2026;
3. **di dare atto** che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato al 28/05/2026;
4. **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell'art. 147-bis, comma 1., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm.;
5. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 7 d.P.R. 16/04/2013, n. 62 e dell'art. 16 d.lgs. 31/03/2023, n. 36, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola;

Il coordinatore d'ambito
PIERGIORGIO TONON

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.