

Alla c.a. del RUP Ing. Piergiorgio Tonon
belluno.bl@cert.ip-veneto.net

E p.c. al D.L. Ing. Andrea Adami
matteo.adami@inqpec.eu

Belluno, 08/05/2024

Oggetto: lavori relativi all'appalto: "INTERVENTO DI RESTAURO PER MIGLIORAMENTO
SISMICO SCUOLA PRIMARIA "PELLEGRINI" LOC. BORGO PIAVE
CUP: I37C18000440009"

RICHIESTA PROROGA

In relazione ai lavori di cui all'oggetto si segnala che:

- Il termine contrattuale per dare le lavorazioni ultimate è fissato per il 13/05/2024;
- in considerazione delle mutevoli condizioni climatiche non è stato possibile dare continuità ad alcune lavorazioni con particolare riferimento al rifacimento del manto di copertura e al drenaggio a tergo del fabbricato;

Essendo tali sopravvenienze causa di forza maggiore e come tale non previste né prevedibili e non imputabili all'impresa, provvediamo a richiedere a codesta rispettabile amministrazione una proroga di ulteriori 30 giorni (diconsi trenta giorni) al termine sopra indicato.

Confidando nel favorevole accoglimento della presente, si porgono distinti saluti.

BORTOLUZZI CELESTE S.r.l.
Impresa Costruzioni dal 1901
BELLUNO