

Comune di Belluno

Provincia di Belluno

**OGGETTO: LINEA DI FINANZIAMENTO M4.C1: PNRR - M4.C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDI ALLE UNIVERSITÀ - MISSIONE 4 -COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: PIANI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. PNRR. INTERVENTO DI RESTAURO PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "PELLEGRINI" LOC. BORGO PIAVE - CUP: I37C18000440009**

**ENTE APPALTANTE:** Amministrazione Comunale di Belluno - Assessorato alle opere pubbliche e servizi manutentivi - Ambito tecnico e governo del territorio Area opere pubbliche ed espropri

**IMPRESA APPALTATRICE:** Bortoluzzi Celeste Srl, con sede in via Feltre, 101 - 32100 Belluno (BL) P.IVA 00252290259

**DETERMINA:** DETERMINAZIONE n.676 del 08/08/2023

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PARERE DEL DL SULLA RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI COTRATTUALI ESPRESSA<br/>DALLA DITTA APPALTATRICE</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il sottoscritto Ing. Matteo Adami, in qualità di Direttore dei Lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dalla ditta appaltatrice pervenuta a mezzo PEC in data 08/05/2024;

preso atto che:

- la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini previsti dall'art. 14 del Capitolato Generale d'Appalto;
- le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate in quanto le mutevoli condizioni climatiche degli ultimi mesi hanno rallentato le lavorazioni in copertura e conseguentemente lo smontaggio dei ponteggi necessario per proseguire con le lavorazioni esterne in fondazione;
- le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore;

Si esprime parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 30 (diconsi trenta) del termine contrattuale alla ditta Bortoluzzi Celeste Srl per i lavori in parola.

Belluno lì 08/05/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Matteo Adami