

Spett.le COMUNE DI BELLUNO
Area Opere Pubbliche ed Espropri
Piazza Castello 14
e-mail: progetti@comune.belluno.it
PEC – belluno.bl@cert.ip-veneto.net

Alla c.a. ing. Piergiorgio Tonon

OGGETTO: **PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”**
Intervento di “Riqualificazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Via Cipro,
via Ripa e via Crepadoni ” - Interventi finanziati dall'Unione Europea – Next
Generation EU - CUP: I33D21000510001 CIG: A002E9D83D

IMPRESA: **Paving Stone S.r.l. con sede legale in Loc. Ronc del Mela n.1 – 38040 Lona- Lases (TN)**

COMMITTENTE: **Comune di Belluno**

CONTRATTO: **Rep. N. 477/2023 del 27/10/2023**

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA: **€ 537.070,95.***

IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZION: **€ 522.851,50.***

Detti importi si intendono entrambi al lordo degli Oneri di Sicurezza.

PARERE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLA RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI n° 2

(Art. 121 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e All.II.14 art.12 comma 5 lett. I del D.Lgs. 36/2023)

Il sottoscritto Ing. Elena Bustreo, in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dalla ditta appaltatrice Paving Stone S.r.l. in data 25/11/2024 e pervenuta in data 26/11/2024;

VISTA la consegna lavori in data 04/12/2023;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 07/12/2023;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 del 18/03/2024;

VISTA la Determinazione n. 896 del 25/09/2024 del Coordinatore Ambito Tecnico nel quale veniva concessa una proroga dei lavori n°1 di giorni 60 (sessanta), per cause non imputabili all'impresa, legate all'andamento meteorologico sfavorevole della primavera 2024 e ai rinvenimenti di reperti archeologici durante gli scavi che hanno causato dei rallentamenti nella realizzazione delle opere in progetto che definiva un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori nel giorno 09/12/2024;

PRESO ATTO CHE:

- La richiesta di proroga è pervenuta entro i termini previsti dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto;



ELENA BUSTREO
INGEGNERE

- Le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate in quanto l'andamento meteorologico sfavorevole nel mese di Settembre 2024 e la realizzazione delle nuove predisposizioni degli allacciamenti dell'acquedotto lungo Via Crepadoni e Via T. Catullo (richieste dall'ente gestore della rete Gestione Servizi Pubblici S.p.A.), non previste nel progetto e nel cronoprogramma dei lavori, hanno causato dei rallentamenti nella realizzazione delle opere previste in progetto;
- Le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'Appaltatore;

Si esprime parere favorevole alla concessione di una proroga di 40 giorni (naturali e consecutivi) del termine contrattuale alla ditta Paving Stone S.r.l. per i lavori previsti in contratto.

Si precisa che a seguito della proroga dei termini contrattuali verrà definito **il nuovo termine contrattuale nel giorno 18/01/2025.**

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono distinti saluti.

Ponte nelle Alpi, 26 novembre 2024

Ing. Elena Bustreo

