



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 1255 DEL 20/12/2023

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1.: “RIGENERAZIONE URBANA” - INTERVENTO DI “COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ VENEGGIA: PASSERELLA CICLOPEDONALE IN VIA TIZIANO VECELLIO SUL RIO CUSIGHE”. INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA – *NEXTGENERATIONEU* - CUP I31B20000610004 - SPOSTAMENTO ESIGIBILITÀ ANNO 2024 E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.

IL COORDINATORE DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/02/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06/04/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del comune approvata con delibera di giunta comunale del 01/03/2021, n. 35, e modificata con delibera di giunta comunale del 18/9/2023 n. 184;
- il decreto sindacale n. 12 del 22.3.2021, con cui l'ing. Piergiorgio Tonon è stato nominato Coordinatore dell'Ambito Tecnico e governo del territorio, e la delibera di Giunta comunale n. 163 del 09/08/2022, e la conseguente determinazione n. 644 dell'11/08/2022 dell'Area Personale, che proroga fino al 21/03/2026 l'incarico dirigenziale di Coordinatore dell'Ambito Tecnico e governo del territorio, conferito ai sensi dell'art.110, comma 1, del D.lgs n. 267/2000;

viste altresì:

- la delibera del 30/01/2023, n. 3, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2023/2025 e ss.mm.;
- la delibera del 30/01/2023, n. 7, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025 e ss.mm.;
- la delibera del 02/02/2023, n. 20, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2023/2025 – parte finanziaria e ss.mm.

visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito.

viste altresì:

- la delibera del 30/01/2023 n. 3, esecutiva, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2023-2025 e ss.mm.
- la delibera 30/01/2023 n. 7 esecutiva, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025 e ss.mm.;
- la delibera del 02/02/2023 n. 20 esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2023-2025 e il piano delle performance 2022 ss.mm;

visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito;

richiamati:

- il Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e relativi allegati;
- il Decreto Legge 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni, dalla Legge 11.09.2020, n. 120 e il Decreto Legge 31.05.2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.07.2021, n. 108 ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, essendo un intervento con finanziamento PNRR,
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (c.d. DNSH, *do no significant harm*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio *non arrecare un danno significativo* a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'Economia e delle finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)" e successiva circolare del 13/10/2022 n. 33 prot. n. 239989;

premesso che:

- il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 (adottato in ossequio al disposto di cui all'art. 1 comma 43 della legge 160/2019 ed in attuazione dell'art. 1 comma 42 della medesima) prevedeva l'assegnazione di contributi agli Enti locali, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- il Comune di Belluno, in quanto capoluogo di Provincia, ha potuto presentare un'istanza di finanziamento per interventi compresi entro l'importo massimo di 20 milioni di euro, riguardante 13 interventi, tra i quali:

CUP INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO
I31B20000610004	Completamento pista ciclopedonale in loc. Veneggia: passerella ciclopedonale in via Tiziano Vecellio sul rio Cusighe	€ 390.000,00

- con il D.L. del 6 novembre 2021 n. 152 le risorse di cui al comma 42 della legge 160/2019 per le annualità 2021-2026 sono confluite nell'ambito del PNRR e sono state integrate con 100 milioni per l'anno 2022 e 200 milioni per ognuno degli anni 2023 e 2024 **(a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del NextGenerationEU-Italia)**;

- in data 30 dicembre 2021 è stato adottato il decreto di assegnazione delle risorse per le annualità 2021-2026 e, con l'Allegato 2, l'elenco di tutti i progetti ammissibili, anche se non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili (tra i quali rientravano tutti i progetti del Comune di Belluno);
- con D.L. dell'1 marzo 2022 n. 17 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate precedentemente, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L.160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Interventi in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) autorizzando la spesa di ulteriori fondi;
- con decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 è stato quindi approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari e degli importi assegnati ai beneficiari per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio;
- con il medesimo decreto 4 aprile 2022 sono anche stati definiti i nuovi termini correlati al PNRR:
 - per affidamento dei lavori (da intendersi come stipulazione del contratto): 30/07/2023;
 - per trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione: 31/03/2026;
 - termine intermedio entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato: 30/09/2024;
- al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, i Comuni assegnatari, a pena di revoca del contributo concesso, sono stati chiamati alla stipula di apposito atto di adesione e obbligo per ognuno degli interventi finanziati;
- in data 05/05/2022 il Comune di Belluno ha trasmesso l'atto d'obbligo, sottoscritto dal Sindaco, tramite il portale telematico della Finanza Locale;
- l'intervento è iscritto nel programma triennale OO.PP 2023-2025 ed elenco annuale 2023, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2023;
- in considerazione della necessità di rispettare il target e i milestones imposti dalla Commissione Europea, al fine di rispettare le tempistiche di cui sopra, considerata la sussistenza, in organico, di personale tecnico appena sufficiente alle attività già assegnate, la progettazione dell'intervento in oggetto è stata affidata a professionista esterno;
- con determinazione n. 272 del 06/04/2023 e scrittura privata Rep. 180/2023 è stato affidato all'ing. Antonio Tenani, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Belluno al n. 519 A, l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e c.r.e., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento di Completamento pista ciclopedonale in loc. Venegia: passerella ciclopedonale in via Tiziano Vecellio sul rio Cusighe;
- con medesima determinazione n. 272/2023 è stata assunta la prenotazione d'impegno di spesa di € 390.000,00 al capitolo 20906081 del bilancio 2023, mediante cui far fronte alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con mail del 01/06/2023 il suindicato professionista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo redatto sulla base del prezzario Regione del Veneto 2023 per un importo complessivo di € 500.000,00 con incremento della spesa causa "caro prezzi" pari a € 110.000,00;
- con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 28/06/2023 a oggetto: "*Variazione al bilancio di previsione 2023/2025. Variazione di assestamento generale comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio: Approvazione*", stante la necessità di procedere celermente all'approvazione del progetto e successivo appalto dei lavori, in attesa di presentare istanza al FOI 2023 (procedura ordinaria – II semestre), l'Amministrazione Comunale ha dato copertura con risorse proprie utilizzando l'avanzo libero di amministrazione 2022 per stanziare l'aumento

della spesa causa “caro prezzi” di € 110.000,00, risultando lo stanziamento complessivo per l'intervento in oggetto pari ad € 500.000,00;

- tramite il portale REGIS, il 06/07/2023 il Comune di Belluno ha inoltrato l'istanza n. 5271 di accesso al Fondo Opere Indifferibili 2023 (procedura ordinaria - II semestre) per la somma relativa all'incremento di spesa “caro prezzi” di € 110.000,00, importo anticipato dall'Amministrazione Comunale con stanziamento testé citato;
- con e-mail del 14.07.2023 è stata trasmessa al Ministero dell'Interno la richiesta di autorizzazione alla rimodulazione e/o variazione progettuale (allegato 6) per l'incremento del Quadro economico da € 390.000,00 a € 500.000,00 e la richiesta di differimento dei termini per la stipula del contratto;
- con pec del 24/07/2023 (ns. prot. 35450) il Ministero degli Interni ha concesso la proroga dei termini per la stipula del contratto, evidenziando che è necessario procedere all'aggiudicazione dei lavori entro il termine improrogabile del 30 settembre 2023;
- con delibera di Giunta Comunale del 27/07/2023 n. 153 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo denominato “*Completamento pista ciclopeditonale in località Venegia: passerella ciclopeditonale in via Tiziano Vecellio sul rio Cusighe*” - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1. “Rigenerazione urbana” - finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU”, per l'importo complessivo di € 500.000,00 come risulta dal seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI		
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€	269.599,52
A.2	Costo della Manodopera non soggetta a ribasso	€	108.930,26
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	18.827,16
	TOTALE LAVORI	€	397.356,94
B	SOMME A DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche di progettazione definitiva/esecutiva , D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione + CNPAIA (4%) e I.V.A. (22%)	€	43.139,20
B.2	Spese tecniche per collaudo strutturale + CNPAIA (4%) e I.V.A. (22%)	€	7.560,00
B.3	Spese tecniche per incentivi (2% su lavori)	€	7.947,14
B.4	Imprevisti	€	4.261,03
B.5	IVA 10% su lavori	€	39.735,69
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	102.643,06
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	500.000,00

dato atto che:

- con determinazione del 27/06/2023 n. 544, per l'affidamento dei lavori in oggetto con le modalità previste ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 16/07/2020, n. 76, così come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a), n. 2.2, del Decreto Legge 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021 n. 108, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, è stato approvato l'avviso esplorativo per la presentazione di manifestazione d'interesse da parte degli operatori economici qualificati;
- con determinazione a contrarre del 03/08/2023 n. 662, il Comune di Belluno ha stabilito, tra l'altro:
 - di appaltare i lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge

16.07.2020 n. 76, così come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a), n. 2.2 del Decreto Legge 31/05/2021 n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021 n. 108, ai sensi dell'art. 225 comma 8 del d.lgs 36/2023, essendo l'intervento in oggetto a finanziamento del PNRR, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

- di delegare alla S.U.A. di Vicenza, stante la convenzione in essere di cui alla Delibera di Consiglio Comunale del 03/02/2020 n. 6, Rep. n. 17 del 28/01/2022, la gestione della procedura di gara;
- di assumere i necessari impegni di spesa;

considerato che:

- a seguito di richiesta di differimento dei termini inoltrata dall'Amministrazione comunale con nota del 14/07/2023 mediante allegato 6, la tempistica dettata dal finanziamento del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU) per l'aggiudicazione dei lavori risulta essere entro e non oltre il 30/09/2023 come da pec del 24/07/2023 (ns. prot. 35450) del Ministero degli Interni – DAIT – Direzione Centrale della Finanza locale;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell' 11/08/2023 n.187 (pubblicato in G.U. n. 199 del 26/08/2023) è stata validata la domanda di accesso (istanza 5271) e assegnate le risorse richieste per l'importo di € 110.000,00 sul Fondo Opere Indifferibile 2023 (procedura ordinaria -II semestre);
- con variazione di bilancio in via d'urgenza (ex art. 175 comma 4 e art. 42 del T.U.E.L.), approvato con delibera di Giunta comunale del 24/08/2023 n. 168, è stata modificata la fonte di finanziamento dell'intervento relativo alla Passerella alla Venegia sul Rio Cusighe per € 110.000,00 sostituendo l'applicazione dell'avanzo di amministrazione libero con il contributo suddetto (capitolo 42100175 "Fondo opere indifferibili – trasferimento dallo stato");
- si rende necessario accertare l'entrata di € 110.000,00 al capitolo 42100175 "Fondo opere indifferibili – trasferimento dallo stato" relativo all'intervento *Completamento pista ciclopedonale in loc. Venegia: passerella ciclopedonale in via Tiziano Vecellio sul rio Cusighe* Miss. 5 Compon. 2 Invest. 2.1 - CUP I31B200006100041;

preso atto che:

- con nota dell'11/09/2023 prot. n. 38454 (assunta al protocollo comunale n. 42424 dell' 11/09/2023) la Stazione unica appaltante della Provincia di Vicenza ha trasmesso il verbale di gara del 7 settembre 2023, prot. n. 38166;
- con determinazione n. 836 del 27.09.2023 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla suindicata ditta ITALBETON S.P.A. che ha offerto un ribasso pari a 12,805% e quindi per l'importo complessivo contrattuale di € 348.886,20, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 18.827,16 + € 34.888,62 per I.V.A. al 10% per un totale di € 383.774,82;
- in data 26/10/2023 è stato stipulato il contratto Rep. 476/2023 con la ditta ITALBETON S.P.A. per i lavori in oggetto;
- con atto di liquidazione n. 1969 del 06/10/2023 sono stati corrisposti alla SUA di Vicenza gli incentivi spettanti per un totale di 953,66 (sub-impegno 307/2023);
- con atto di liquidazione n. 1949 del 03/10/2023 sono stati corrisposti alla SUA di Vicenza, per la prestazione relativa alla procedura negoziata telematica svolta per l'appalto dei lavori in oggetto, contributo ANAC, € 250,00 (sub-impegno 308/2023);
- con atto di liquidazione n. n. 1946 del 02/10/2023 è stato liquidato all'ing. Antonio Tenani l'importo di € 22.838,40 per l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- con determinazione n. 1020 del 09/11/2023 è stato conferito all'ing. Stefano Tancon l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera per i lavori in oggetto, per l'importo netto di € 5.362,54 + contributo previdenziale 4% (€ 214,50)+ Iva 22% (€ 1.226,95) per un totale complessivo di € 6.803,99;
- si rende necessario aggiornare ed approvare il Q.E. come di seguito indicato:

	QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI		
A.1	Importo lavori	€	330.059,04
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	18.827,16
	TOTALE LAVORI	€	348.886,20
B	SOMME A DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche di progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione + CNPAIA (4%) e I.V.A. (22%)	€	43.139,20
B.2	Spese tecniche per collaudo strutturale + CNPAIA (4%) e I.V.A. (22%)	€	7.560,00
B.3	Spese tecniche per incentivi (2% su lavori)	€	7.947,14
B.4	Imprevisti	€	4.261,03
B.5	IVA 10% sui lavori	€	34.888,62
B.6	Economie di gara (ribasso d'asta su lavori e minore IVA)	€	53.317,81
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	151.113,80
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	500.000,00

- risulta necessario re-iscrivere nell'anno 2024 importo residuo di progetto di € 475.957,94 e aggiornare il crono-programma di spese;

dato atto

- che a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa si rende necessario provvedere alle re-iscrizioni per esigibilità della spesa sotto indicata;
- che l'articolo 175, comma 3, lettera d), del d.lgs. 267/2000 prevede che le variazioni "necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate" possano essere effettuate entro il 31 dicembre;
- le variazioni tra stanziamenti riguardanti le entrate vincolate e gli stanziamenti correlati di spesa sono di pertinenza del Responsabile Finanziario;
- le variazioni tra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di competenza del dirigente finanziario ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. n. 267/2000 e del regolamento di contabilità;

ritenuto di :

- aggiornare ed approvare il nuovo quadro economico a seguito dell'avvenuta aggiudicazione;
- dare mandato al Coordinatore dell'Ambito Risorse per lo spostamento dell'esigibilità del capitolo 20906081/0 "PNRR - Completamento pista ciclopedonale in loc. Venegia: passerella ciclopedonale in via Tiziano Vecellio sul rio Cusighe" dell'importo di € 475.957,94 dall'anno 2023 all'anno 2024 per modifica del cronoprogramma;

richiamato il principio di competenza finanziaria potenziata in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;

dato atto che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al

D.Lgs. 23/06/2011 n.118, i conseguenti impegni saranno registrato dall'area Bilancio, Gestione Contabile e Fiscale e riportato nel visto di copertura finanziaria e che l'esigibilità della spesa e dell'entrata va così' modificata:

capitolo 20906081 "Intervento fin. da PNRR - Completamento pista ciclopedonale in loc. Veneggia: passerella ciclopedonale in via Tiziano Vecellio sul rio Cusighe" Miss. 5 Compon. 2 Invest. 2.1 - CUP I31B200006100041:

Anno di esigibilità	Importo in Euro	Controllo di Cassa
2024	Impegno 1469/2023 € 65.078,33	
2024	Impegno 1469/2023 (sub-impegno 122/2023) € 20.300,80	
2024	Impegno 1469/2023 (sub-impegno 317/2023) € 383.774,82	
2024	Impegno 1469/2023 (sub-impegno 369/2023) € 6.803,99	
	Totale € 475.957,94	

con lo spostamento dell'esigibilità della somma di € 475.957,94 del capitolo 20906081 dall'anno 2023 all'anno 2024 per il quale si dà mandato al Coordinatore dell'Ambito Risorse di provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio, a seguito della modifica del cronoprogramma, relative all'entrata vincolata e alla correlata spesa e tra gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e i correlati capitoli di spesa;

dato inoltre atto che:

- l'obbligazione contratta con la ditta sopra citata è esigibile;
- oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato dal DL 10/10/2012 n. 174;
- il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2023-2025 e s.m.i.;
- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il codice unico di progetto è il seguente: I31B20000610004

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **di aggiornare e approvare** il nuovo quadro economico a seguito dell'avvenuta aggiudicazione;
3. **di dare mandato** al Coordinatore dell'Ambito Risorse per lo spostamento dell'esigibilità della somma di € 475.957,94 del capitolo 20906081 dall'anno 2023 all'anno 2024 per modifica del cronoprogramma come sopra indicato;
4. **di dare atto che** con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell'art. 147-bis, comma 1., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm.;
5. **di dare mandato** al Coordinatore d'Ambito Risorse di provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio, relative all'entrata vincolata e alla correlata spesa e tra gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e i correlati capitoli di spesa;
6. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., dell'art. 7 d.P.R.

16/04/2013, n. 62, dell'art. 42 d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e dell'art. 16 d.lgs. 31.03.2023, n. 36, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in premessa citato;

7. **di trasmettere** la presente determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della stessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5. e 183, comma 7., 191 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. e degli artt. 42, comma 7. e 51, comma 2. del regolamento di contabilità.

Il coordinatore
dell'Ambito Tecnico e governo del territorio
PIERGIORGIO TONON

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.