



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 537 DEL 18/06/2025

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELL'ALPE DEL NEVEGAL: NUOVO BACINO DI ACCUMULO IDRICO A CIELO APERTO IN LOCALITA' LA GRAVA CON FUNZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO, TURISTICO-RICREATIVO E PER L'EVENTUALE FUTURO INNEVAMENTO. - INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.

C.U.P.: I37B20001970006.
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, A FAVORE DEL R.T.I. TRA L'IMPRESA CUNACCIA BRUNO S.R.L. (MANDATARIA) E L'IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L. (MANDANTE) - C.I.G.: A0258AB0AB.

IL DIRIGENTE COORDINATORE DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO AREA OPERE PUBBLICHE E ESPROPRI

visti:

- l'articolo 107 del d.lgs 18/8/2000, n. 267 e ss. mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/2/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno, è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato e assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'articolo 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 6/4/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 1/3/2021, n. 35, esecutiva;
- la determinazione del coordinatore dell'Ambito Risorse e Servizi alla Persona n. 644 del 11/8/2022 che proroga il rapporto di lavoro con l'ing. Piergiorgio Tonon in qualità di Coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio fino al 21/3/2026;

viste altresì:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 29/11/2024, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2025-2027" e successive

modifiche;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 29/11/2024, avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 e relativi allegati" e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 16/12/2024, avente ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione per il triennio 2025-2027. Approvazione" e successive modifiche;
- la determinazione del Dirigente coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 1306 del 19/12/2024 di modifica del crono-programma di spesa e spostamento dell'esigibilità all'anno 2025 di alcune somme relative all'opera in oggetto;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 30/4/2025, avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2025/2027 e documenti correlati: approvazione." e successive modifiche;

visti infine gli articoli 42, 48 e 107 del d.lgs 18/8/2000, n. 267 e ss. mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito;

premesse che:

- il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 (adottato in ossequio al disposto di cui all'articolo 1, comma 43 della legge 160/2019 ed in attuazione dell'articolo 1 comma 42 della medesima) prevedeva l'assegnazione di contributi agli Enti locali, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- il Comune di Belluno ha presentato una istanza di finanziamento per interventi compresi entro l'importo massimo di 20 milioni di euro, riguardante 13 interventi, tra i quali:

C.U.P. INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO
I37B20001970006	Valorizzazione dell'Alpe del Nevegal: nuovo bacino di accumulo idrico a cielo aperto in località La Grava con funzione antincendio boschivo, turistico-ricreativa e per innevamento	1'850'000,00 €

- con il D.L. del 6 novembre 2021 n. 152 le risorse di cui al comma 42 della legge 160/2019 per le annualità 2021-2026 sono confluite nell'ambito del PNRR e sono state integrate con 100 milioni per l'anno 2022 e 200 milioni per ognuno degli anni 2023 e 2024 (a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del NextGenerationEU-Italia);
- in data 30 dicembre 2021 è stato adottato il decreto di assegnazione delle risorse per le annualità 2021-2026 e, con l'Allegato 2, l'elenco di tutti i progetti ammissibili, anche se non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili (tra i quali rientravano tutti i progetti del Comune di Belluno);
- con D.L. 1 marzo 2022 n. 17 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate precedentemente, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42 e successivi della legge 160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Interventi in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) autorizzando la spesa di ulteriori fondi;
- con decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 è stato quindi approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari e degli importi assegnati ai beneficiari per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio;
- al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, i Comuni

assegnatari, a pena di revoca del contributo concesso, sono stati chiamati alla stipula di apposito atto di adesione e obbligo per ognuno degli interventi finanziati;

- in data 5/5/2022 il Comune di Belluno ha trasmesso l'atto d'obbligo, sottoscritto dal Sindaco, tramite il portale telematico della Finanza Locale;
- l'intervento è iscritto nel programma triennale OO.PP. 2023-2025 ed elenco annuale 2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/1/2023;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 1240 del 28/12/2022 (e successiva scrittura privata repertorio n. 324 del 10/7/2023) è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto all'ing. Andrea Gobber;
- con la suindicata determinazione n. 1240/2022 è stata assunta la prenotazione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di 1'850'000,00 € (al capitolo 20906078 del bilancio 2022) mediante il quale far fronte alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 155 del 6/3/2023 è stato affidato l'incarico di redazione della relazione geologica, della relazione geotecnica e caratterizzazione geosismica mediante indagini sismiche al dott. geol. Giorgio Giacchetti;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 372 del 10/5/2023 è stata affidata l'esecuzione di due sondaggi geognostici a carotaggio continuo con esecuzione di prove penetrometriche standard (S.P.T.) e prove di permeabilità per la caratterizzazione geologica dei terreni interessati dalla progettazione della citata opera all'impresa Son.Geo s.r.l.;
- con comunicazione del 12/7/2023 (protocollo comunale n. 33909 del 13/7/2023) l'ing. Andrea Gobber ha trasmesso il progetto definitivo dell'opera in oggetto;
- in risposta a specifica istanza in data 14/7/2023, con comunicazione della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero degli Interni protocollo n. 105081 del 20/7/2023, assunta al protocollo comunale al n. 35450 del 24/7/2023, è stata concessa una proroga dei termini per la stipula del contratto, fermo restando il termine del 30/9/2023 entro il quale i lavori devono essere aggiudicati;
- con comunicazione protocollo n. 35684 del 25/7/2023 è stata indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 241/1990, come da ultimo modificato dal d.lgs n.127/2016, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990;
- in sèguito a specifica richiesta di integrazione di documentazione pervenuta dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno in sede di conferenza di servizi, con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 703 del 17/8/2023 è stato affidato l'incarico della redazione della relazione per la determinazione delle caratteristiche dell'onda di piena conseguente all'ipotetico collasso dello sbarramento e per l'individuazione delle aree soggette ad allagamento ai fini della protezione civile (verifica di dam break) relativa all'opera in oggetto all'ing. Matteo Giuliani;
- con comunicazione in data 29/9/2023 è stata inviata al Ministero degli Interni istanza di proroga del milestone per l'aggiudicazione dei lavori;
- con comunicazione della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero degli Interni protocollo n. 2023/46167 del 03/10/2023, assunta al protocollo comunale al n. 46167 del 3/10/2023, è stata concessa una ulteriore proroga dei termini per l'aggiudicazione dei lavori fino al 30/11/2023;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 893 del 10/10/2023 è stato approvato il verbale della conferenza di servizi decisoria sottoscritto in data 10/10/2023 dal Responsabile unico del procedimento e dichiarata conclusa positivamente la

conferenza di servizi;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 19/10/2023 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dell'opera in oggetto dell'importo complessivo di 1'850'000,00 €;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 882 del 6/10/2023 sono state individuate le modalità per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d) del d.lgs n. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- con la medesima determinazione n. 882/2023 è stato stabilito di esperire l'indagine di mercato, mediante richiesta di manifestazione di interesse, tesa ad individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto e approvato l'*avviso di indagine di mercato - richiesta di manifestazione di interesse* e il *modulo di manifestazione di interesse*;
- in data 6/10/2023 è stato pubblicato sul sito del Comune di Belluno un avviso pubblico al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara;
- entro il termine stabilito per la presentazione delle manifestazioni di interesse (fissato al 16/10/2023) sono pervenute n. 71 manifestazioni di interesse alla partecipazione alla selezione;
- con *Verbale di individuazione degli operatori da invitare alla gara d'appalto*, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 23/10/2023, sono state individuate (tra quelle che hanno manifestato il proprio interesse alla partecipazione alla selezione, a seguito della valutazione in merito all'esperienza dimostrata sulla scorta della documentazione presentata) n. 15 imprese da invitare alla successiva fase di gara;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 933 del 23/10/2023, è stato stabilito, tra l'altro:
 - › di appaltare i lavori in oggetto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d) del d.lgs n. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
 - › di delegare alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Vicenza, stante la convenzione in essere repertorio n. 17 del 28/1/2022 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del n. 6 del 3/2/2020, la gestione della procedura di gara;
- con comunicazione protocollo comunale n. 49582 del 23/10/2023 è stata inoltrata alla S.U.A. presso la Provincia di Vicenza la documentazione per l'indizione della gara in oggetto;
- successivamente alle procedure di gara, con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 1106 del 29/11/2023 (dichiarata efficace con determinazione del Dirigente coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 1220 del 18/12/2023) i lavori in oggetto sono stati aggiudicati al costituendo raggruppamento temporaneo tra imprese tra l'impresa Cunaccia Bruno s.r.l. (mandataria) e l'Impresa Costruzioni Tollot s.r.l. (mandante) che si è dichiarato disponibile ad effettuare i lavori con un ribasso del 4,300 % rispetto all'importo a base d'asta e quindi per l'importo complessivo di 1'484'709,50 € (1'189'412,42 € per lavori + 27'562,58 € per oneri per la sicurezza + 267'734,50 € per I.V.A. 22 %) con esigibilità all'anno 2024;
- in data 17/1/2024, con repertorio n. 40/2024, è stato stipulato il contratto tra il Comune di Belluno e il citato R.T.I. dell'importo complessivo di 1'484'709,50 € (929'947,80 € per lavori e forniture + 259'464,62 € per costi della manodopera + 27'562,58 € per oneri per la sicurezza + 267'734,50 € per I.V.A. 22 %)
- i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 3/5/2024 come risulta dal relativo verbale conservato agli atti della pratica;

- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 441 del 14/5/2024 è stato affidato l'incarico di assistenza geologica in fase di esecuzione delle opere per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche in sito necessari per la caratterizzazione del terreno e per la determinazione del grado di compattazione raggiunto nel materiale utilizzato per la costruzione del rilevato strutturale al dott. geol. Giorgio Giacchetti;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 558 del 14/6/2024 è stata affidata l'esecuzione degli accertamenti di laboratorio e delle verifiche tecniche in sito necessari per la caratterizzazione del terreno e del grado di compattazione raggiunto nel materiale utilizzato per la costruzione del rilevato strutturale al Laboratorio R'bk s.r.l.;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 824 del 4/9/2024 è stata affidata l'esecuzione delle analisi chimiche delle terre e rocce da scavo movimentate nel cantiere al Laboratorio R'bk s.r.l.;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 1006 del 26/10/2024 è stato affidato l'incarico di assistente al Direttore dei lavori in materia forestale al dott. for. Alessandro Rocco;
- i citati lavori sono stati sospesi in data 31/10/2024 e sono stati ripresi in data 23/5/2025 come risulta dai relativi verbali conservati agli atti della pratica;
- con determinazione del Dirigente coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 1306 del 19/12/2024 è stato cancellato l'impegno a residuo n. 591/2023 per l'importo di 2'221,62 €, vincolato in avanzo e successivamente applicato a favore del capitolo 20906078;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 30/4/2025, è stata approvata una variazione al bilancio di previsione 2025/2027 con la quale è stata finanziata, con l'applicazione dell'avanzo libero, la somma di 80'000,00 € a favore del capitolo 20906078;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 9/6/2025 sono stati approvati una perizia di variante e suppletiva al progetto esecutivo approvato con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 212/2023 e il relativo quadro economico di spesa che qui sotto si riporta:

LAVORI

a-1	Lavori e forniture	1'189'412,42 €	
a-2	Oneri per la sicurezza	27'562,58 €	
a-3	Maggiori lavori di variante	<u>194'692,46 €</u>	
A)	TOTALE LAVORI	1'411'667,46 €	1'411'667,46 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b-1	Indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione	9'132,00 €	
b-2	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, contabilità ed emissione certificato di regolare esecuzione (compresi oneri previdenziali)	107'120,00 €	
b-3.1	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva per gli aspetti geologici e geotecnici (compresi oneri previdenziali)	11'476,02 €	
b-3.2	Spese tecniche relative alla assistenza geotecnica in fase di realizzazione (compresi oneri previdenziali)	10'172,58 €	
b-4	Spese tecniche relative allo studio degli effetti dell'eventuale dam break dell'opera per aggiornamento del piano di protezione civile comunale (compresi oneri previdenziali)	9'880,00 €	
b-5	Imprevisti	292,07 €	
b-6	Indennizzi per applicazione servitù su terreni interessati alla posa della tubazione di scarico	2'500,00 €	
b-7	Incentivi alle funzioni tecniche per attività di cui all'articolo 45 del d.lgs 36/2023	8'500,00 €	
b-7.1	IRAP degli incentivi	600,00 €	

b-8	Contributo ANAC	660,00 €	
b-9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche in sito necessarie per la caratterizzazione del terreno e del grado di compattazione raggiunto nel materiale utilizzato per la costruzione del rilevato strutturale	0,00 €	
b-9.1	Spese relative all'affidamento per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche in sito per la caratterizzazione del terreno e per la determinazione del grado di compattazione raggiunto nel materiale utilizzato per la costruzione del rilevato strutturale	5'968,46 €	
b-9.2	Spese relative all'affidamento delle analisi chimiche delle terre e rocce da scavo	1'268,00 €	
b-9.3	Spese tecniche relative all'incarico di assistenza al Direttore dei lavori in materia forestale (compresi oneri previdenziali)	2'057,12 €	
b-9.4	Lavori di miglioramento forestale	2'884,32 €	
b-10	Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo funzionale e collaudo statico (compresi oneri previdenziali)	0,00 €	
b-11	IVA su lavori ed oneri per la sicurezza (22 % su A)	310'566,84 €	
b-12	IVA su altre somme a disposizione (22 % su b-1, b-2, b-3.1, b-3.2, b-4, b-5, b-9, b-9.1, b-9.2, b-9.3, b-9.4 e b-10)	35'255,13 €	
b-13	Ribasso di gara (compresa minore I.V.A.)	0,00 €	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.		518'332,54 €	518'332,54 €
C) TOTALE PROGETTO			1'930'000,00 €

considerato che:

- la citata variante comporta una maggiore spesa (rispetto a quella stabilita nell'anzidetto contratto repertorio n. 40/2024) di 237'524,80 € (194'692,46 € per lavori compresi oneri per la sicurezza + 42'832,34 € per I.V.A. al 22%);
- è necessario assumere gli impegni e i sub-impegni di spesa per far fronte ai maggiori oneri finanziari che derivano dalla approvazione della perizia di variante e suppletiva suddetta;

visti:

- l'*Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi* (oltre agli altri elaborati della perizia di variante e suppletiva approvati con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 110/2025, conservati agli atti dell'Ufficio) sottoscritto dal citato R.T.I. ad integrazione del summenzionato contratto repertorio n. 40/2024;
- il *Durc On Line* (protocollo INAIL_47868643 del 18/2/2025) attestante la regolarità contributiva dell'impresa Cunaccia Bruno s.r.l. e il *Durc On Line* (protocollo INAIL_49503723 del 13/6/2025) attestante la regolarità contributiva dell'Impresa Costruzioni Tollot s.r.l. (agli atti della pratica);

ritenuto di assumere gli impegni e i sub-impegni di spesa a favore del citato R.T.I., per complessivi 237'524,80 €, per far fronte alla maggiore spesa che deriva dall'approvazione della perizia di variante, come segue:

- › per 82'221,62 € al capitolo 20906078 *Intervento fin da PNRR - Nevegal nuovo bacino di accumulo idrico - missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I37B20001970006*;
- › per 155'303,18 € all'impegno 595/2025 *PNRR - MISSIONE 5 COMP. 2 INV 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - VALORIZZAZ. ALPE DEL NEVEGAL NUOVO BACINO DI ACCUMULO IDRICO IN LOC.LA GRAVA* del capitolo 20906078 *Intervento fin da PNRR - Nevegal nuovo bacino di accumulo idrico - missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I37B20001970006*;

richiamato il principio di competenza finanziaria potenziata in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;

dato atto:

- che all'onere economico che deriva dalla maggiore spesa conseguente all'approvazione della perizia di variante anzidetta, pari a 237'524,80 €, è possibile far fronte imputando l'importo come segue:
 - › per 82'221,62 € al capitolo 20906078 *Intervento fin da PNRR - Nevegal nuovo bacino di accumulo idrico - missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I37B20001970006*;
 - › per 155'303,18 € all'impegno 595/2025 *PNRR - MISSIONE 5 COMP. 2 INV 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - VALORIZZAZ. ALPE DEL NEVEGAL NUOVO BACINO DI ACCUMULO IDRICO IN LOC.LA GRAVA* del capitolo 20906078 *Intervento fin da PNRR - Nevegal nuovo bacino di accumulo idrico - missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I37B20001970006*;

nei modi e nei termini evidenziati nella scheda contabile allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs 23/6/2011 n. 118, è il seguente:

Anno di esigibilità	Importo	Controllo di cassa
2025	237'524,80 €	Sì

- del rispetto (ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera a, del d.l. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009) della compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio, con il Piano programmatico dei pagamenti e successive modificazioni e con le Regole di finanza pubblica;
- che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs 18/8/2000 n. 267 come modificato dal d.l. 10/10/2012, n.174;
- che la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2025-2027,
- il codice unico progetto (C.U.P.) è: I37B20001970006;
- il codice identificativo gara (C.I.G.) attribuito da A.N.AC. è: A0258AB0AB;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **di assumere** gli impegni e i sub-impegni di spesa a favore del citato R.T.I., per complessivi 237'524,80 €, per far fronte alla maggiore spesa che deriva dall'approvazione della perizia di variante, come segue:
 - per 82'221,62 € al capitolo 20906078 *Intervento fin da PNRR - Nevegal nuovo bacino di accumulo idrico - missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I37B20001970006*;
 - per 155'303,18 € all'impegno 595/2025 *PNRR - MISSIONE 5 COMP. 2 INV 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - VALORIZZAZ. ALPE DEL NEVEGAL NUOVO BACINO DI ACCUMULO IDRICO IN LOC.LA GRAVA* del capitolo 20906078 *Intervento fin da PNRR - Nevegal nuovo bacino di accumulo idrico - missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I37B20001970006*;
3. **di trasmettere** la presente determinazione al Dirigente coordinatore dell'Ambito Risorse e Servizi alla Persona per l'apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, comma 7 del d.lgs 18/8/2000, n. 267;

4. **di dare atto** che con la sottoscrizione della presente determina viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs 18/8/2000, n. 267 e ss. mm.;
5. **di dare atto**, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 241/1990 e successive modifiche, dell'articolo 7 del d.P.R. 62/2013 e successive modifiche e dell'articolo 16 del d.lgs 36/2023 e successive modifiche e integrazioni, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in premessa citato;

il Coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio
TONON PIERGIORGIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del d.lgs 7/3/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.